



1980

Serv. Determinazioni  
Tramessa Set. IX Rag  
Albo  
il 30.03.2009

*[Signature]*

**CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE IX****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ORIGINALE**

Annotata al Registro Generale In data 27 MAR. 2009 N. 674	OGGETTO: Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico.  Ditta Savasta Vito.
N. 57                      Settore IX  Data 26/02/2009	Presa d'atto certificato di regolare esecuzione

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI***Somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale 102/06***BIL. 2009 Residui****CAP. 2504****IMP. 6731/05 – Liq. 1071/06****FUNZ. 1****SERV. 8****INTERV. 1****IL RAGIONIERE***[Signature]*

L'anno duemilanove, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 102 del 26/01/2006 veniva approvato il progetto riguardante la "Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico" dell'importo complessivo di €. 50.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Savasta Vito con il r.a. del 21,73%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 02/05/2006 e sono stati regolarmente ultimati in data 23/12/2006;
- Preso Atto lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 14/03/2007
- Preso Atto il certificato di regolare esecuzione firmato in data 07/01/2009;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico";
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1) Importo netto dei lavori	€. 31.407,63
2) IVA 20%	€. 6.281,52
3) Spese tecniche	€. <u>872,03</u>
<b>Sommano</b>	<b>€. <u>38.561,19</u></b>
Economia di spesa	€. 11.438,81
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Savasta Vito degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 31.250,00; *oltre IVA*
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Savasta Vito la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 189,16 iva inclusa;

- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 189,16 al Cap. 2504 bil. 2009 Res. Serv. 1 Funz. 8 Interv. 1 (impegno 6731/05 - Liq. 1071/06);
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Savasta Vito;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 102/06 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 50.000,00 ad €. 38.505,15 con la realizzazione di una economia pari ad € 11.438,81

**IL DIRIGENTE**

(Ing. Michele Scarpulla)



*Parte integrante: Relazione conto finale e certificato di assoluta esecuzione*

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(dott. Ing. Michele Scarpulla)



Il Dirigente del 1° Settore

Ragusa, li

Visto:

Il Segretario Generale

Per la sua visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, li

Il Sindaco



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 24/03/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 31 MAR. 2009

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAR. 2009 al 06 APR. 2009

Ragusa, 07 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE





CITTA' DI RAGUSA


[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



SETTORE IX Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione


C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)



OGGETTO: Sistemazione strade e marciapiedi nel centro storico.

DITTA: Savasta Vito

CONTRATTO: in data 03/07/2006 n. 19/06 di rep.



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Progetto**

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 102 del 26/01/2006 prevedeva una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 40.800,00 per lavori a base d'asta.

**Contratto**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 03/07/2006 n° 19 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Savasta Vito con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 32.075,40 al netto del ribasso d'asta offerto del 21,73%.

**Perizie**

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

**Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

**Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 02/05/2006 così come da verbale.

**Sospensione dei Lavori**

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

**PROROGHE**

Si è reso necessario concedere proroghe alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 120.

### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 02/05/2006, i lavori, tenuto conto anche delle proroghe, avrebbero dovuto compiersi entro il 02/01/2007.

### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/12/2006 e quindi entro i termini contrattuali.

### Conto Finale

Redatto in data 14/03/2007, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 31.407,63 dal quale verrà dedotto n°1 certificato di acconto, corrisposto all'impresa per l'importo netto di €. 31.250,00.

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 50.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 31.407,63	
- per forniture	€.	
- per I.V.A.	€. 6.281,52	
- per spese tecniche	€. 816,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 38.505,15
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 11.494,85

### Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 31.407,63
- acconti corrisposti	€. 31.250,00
Restano	€. 157,63
	=====

**Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori**

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi di ripristino delle sedi stradali modificando le stesse da mattonelle a conglomerato bituminoso.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Danilo Portelli nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Savasta Vito sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 31.407,63 da cui detratto n° 1 certificato d'acconto per complessive €. 31.250,00, resta il residuo di €. 157,63 oltre IVA di € 31,53 e quindi per complessivi € 189,16 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Savasta Vito come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 07/01/2009

**L' Impresa**

(Savasta Vito)

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(geom. Danilo Portelli)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(geom. Franco Papparazzo)

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li