



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VII

Ref. Albo

il 12 GEN. 2012

Ufficio del servizio

L'Istruttore Amministrativo

di Ragusa

Albo

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data 30 DIC. 2011</i>	OGGETTO: Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica.
<i>N. 2443</i>	<i>Approvazione atti di collaudo.</i>
<i>N. 355 Sett. VII</i> <i>Data 01/12/2011</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

casse depositi e Prestiti

Bil. 2011 - Cap. 2807.4 - Funz 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 6984/67

IL RAGIONIERE

Sell'Alba

L'anno duemilaundici, il giorno undici mese di dicembre nell'ufficio del settore VII il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Determinazione Sindacale n° 185 del 16.10.2007 è stato affidato al geom. Biagio GULINO l'incarico di progettista e direttore dei lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2292 del 16.10.2007 è stato affidato al geom. Franco PAPARAZZO l'incarico di responsabile unico del procedimento;
- Il progetto esecutivo redatto, dal geom. Biagio GULINO, in data 30.11.2007, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2759 del 05.12.2007 per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori € 1.393.670,00
(di cui 25.086,00 per l'attuazione del piano di sicurezza)

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A 20% su 1.393.670,00	€ 278.734,00
Oneri per il conferimento alla discarica del materiale proveniente dagli scavi	€ 21.614,01
Collaudo tecnico amministrativo	€ 5.000,00
Spese tecniche comprensive di oneri riflessi (2% su 1.393.670,00)	€ 27.873,40
IRAP (8,50% su imp.le sp. tecniche)	€ 1.763,84
Spese per la pubblicità legale e contributo per l'Autorità LL.PP.	€ 6.000,00
Imprevisti	€ 65.344,75
 Sommano	€ 406.330,00
 Totale perizia	€ 1.800.000,00

- I suddetti lavori sono stati finanziati con mutuo concesso dalla CC.DD.PP., posizione n° 4515033, in data 04.01.2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 82 del 13.05.2009 modificata con Determinazione Dirigenziale n° 93 del 29.05.2009 è stato approvato il bando, il disciplinare e gli allegati di gara relativi ai lavori in parola da affidare con il sistema del pubblico incanto;
- A seguito dell'espletamento della gara, svolta dall'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'appalto di LL.PP. - Sezione Provinciale di Ragusa (U.R.E.G.A.), è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura aperta, con Determinazione Dirigenziale n° 186, settore V, del 08.10.2009, il consorzio stabile TEKTON con sede in Napoli, per il prezzo di € 1.293.555,34, oltre Iva, al netto del ribasso offerto del 7,3152% sull'importo a base d'asta di € 1.393.670,00 comprensivo di € 25.086,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Detto consorzio stabile concorreva per la ditta Giambrone Francesco, con sede a Cammarata (AG), via Torino, 21, la quale a poi effettivamente svolto i lavori, così come risulta dal contratto d'appalto n° 29891 del 28.01.2010, registrato a Ragusa in data 09.02.2010 al n° 2 serie 1^, stipulato a seguito dell'agglutinazione;
- I lavori sono stati consegnati in data 06.04.2010, e dovevano essere ultimati entro il 05.04.2011;
- Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante, per l'importo complessivo invariato di € 1.800.000,00 così come meglio rappresentato nel seguente quadro economico:

Lavori a misura	€ 1.536.661,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	27.659,83
importo soggetto a ribasso d'asta	1.509.001,17
ribasso d'asta del 7,3152%	- 110.386,45
 Importo netto perizia di variante	€ 1.426.274,55

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A 20% su 1.426.274,55	€ 285.254,91
Oneri per il conferimento alla discarica del materiale proveniente dagli scavi	€ 30.285,75
Per Iva 20% su oneri discarica	€ 6.057,15
Collaudo tecnico amministrativo	€ 2.494,79
Spese tecniche comprensive di oneri riflessi (2% su 1.393.670,00)	€ 27.873,40
IRAP (8,50% su Imp.le sp. tecniche)	€ 1.763,84
Spese per la pubblicità legale e contributo per l'Autorità LL.PP.	€ 5.230,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 13.465,00
Per economie	€ 1.300,61
Sommano	€ 373.725,45
Totale perizia	€ 1.800.000,00

- Con la Perizia di Variante, è stato stipulato, in data 31.03.2011 il 1° atto di sottomissione dei lavori, che prevede all'art. 4, per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori, la proroga della data di ultimazione di gg.35, fissando così la nuova scadenza contrattuale al 10.05.2011;
- I lavori sono stati ultimati in data 09.05.2011 giusto verbale in pari data;
- In data 20/06/2011 il direttore dei lavori ha emesso lo stato finale dei lavori dal quale si evince tra l'importo netto dei lavori eseguiti e gli acconti corrisposti un credito per l'impresa di €. 7.282,98;
- Con Determina Sindacale n°39 del 29.03.2011 è stato conferito l'incarico di collaudatore dei lavori all'Ing. Salvatore CILIA;
- Vista la relazione sul conto finale redatta dal direttore dei lavori in data 08.08.2011;
- Visto il Certificato di collaudo redatto dall'Ing. Salvatore CILIA in data 28.10.2011;
- Vista la regolarità contributiva dell'Impresa Francesco GIAMBURONE in data 25.07.2011;
- Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'Ing. Salvatore CILIA, relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica";
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, prestata dal consorzio appaltatore mediante polizza fidelussoria n° 012780, dell'importo di € 129.356,00, della Società "City Insurance S.A." emessa in data 20.10.2009,;
- 3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa, che così come si evince dal certificato di collaudo, il confronto fra la somma autorizzata e quella realmente spesa ha prodotto una piccola economia di € 579,70 e che di conseguenza occorre ridurre l'impegno di spesa da € 1.800.000,00 a € 1.799.420,30.

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Michele Scarpulla)

Roma 21/06/2011
Allegati: Stato Finale, Collaudo e DURC

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

Visto

Il Dirigente del I Settore Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4^o comma, del TUEL.

Ragusa 24 feb 2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 18 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 18 GEN. 2012 al 25 GEN. 2012

Ragusa 26 GEN. 2012

IL MESSO COMUNALE

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
20/06/2011

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	15110915	del	22/06/2011
Riferimento	2759	del	05/12/0007
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20100947174184		

Raccomandata A/R
Spett. Ie GIAMBRONE FRANCESCO
VIA TORINO 21
92022 CAMMARATA (AG)

Impresa	GIAMBRONE FRANCESCO				
Sede legale	VIA CAMPANIA, 3 92022 CAMMARATA (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA TORINO 21 92022 CAMMARATA (AG)				
Codice Fiscale	GMBFNC54R18B486C	e-mail	impresagiambrone@virgilio.it	e-mail PEC	impresagiambrone@certificata.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante	00180270886 - CITTA DI RAGUSA - DECORO URBANO - GESTIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PIAZZA SAN GIOVANNI 1 97100 RAGUSA (RG)				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO

Non si è pronunciato

I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO

È iscritta con Matricola Azienda n° 0101386090

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/07/2011

Il responsabile del procedimento ALBA ANTONINO

CASSA EDILE - CERAPIDS - PA

È iscritta con C.I. n° 06

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 20/06/2011

Cantiere: LOCALITA' RAGUSA , 97100 RAGUSA (RG)

Il responsabile del procedimento CASCIO MARIO SIGNORELLO

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 25/07/2011


Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CASCIO MARIO SIGNORELLO

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1





u.t. facciat e
 Parte integrante del progetto
 della determinazione dirigenziale
 N. 2443 del 30.12.2011

COMUNE DI RAGUSA

Settore IX
Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture
-Servizio Illuminazione pubblica-

LAVORI DI manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica.

IMPRESA: Consorzio Stabile Tekton Soc. Cons. A r.l. via Broggia, 18 - Napoli

STATO FINALE DEI LAVORI

Contratto n° 29891 di repertorio del 28.01.2010
Determinazione dirigenziale n° 2759 del 05.12.2007

Importo del progetto	€	1.800.000,00	Data della consegna	06.04.2010
Importo del contratto al netto del rib.so del 7.3152% €		1.426.274,55	Data inizio lavori	12.04.2010
Somme a disposizione dell'Amministrazione :			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione	05.04.2011
Per I.V.A., 20%	€	285.254,91	I lavori sono prorogati per	35 giorni
Per oneri per la pubblica discarica	€	28.628,43	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	10.05.2011
Per IVA su oneri a discarica	€	5.725,69	Ultimazione effettiva	09.05.2011
Collaudo tecnico amministrativo	€	2.494,79	Giorni impiegati in più	-----
Per spese tecniche			Giorni impiegati in meno	1 giorni
- Imponibile	€	22.514,86		
- Oneri riflessi	€	5.358,54		
Per IRAP 8,50% su imponibile sp. tecniche	€	1.763,84		
Per spese per pubb. Legale e contr. Autorità LL.PP-	€	5.230,00		
Coordinatore per la Sicurezza	€	16.174,69		
Per economic	€	579,70		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. €		373.725,45		



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
LAVORI A MISURA					
1 1.1.7.2	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali e ... ta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.	SOMMANO...	mc	376,90	15,10 5'691,19
2 1.2.5.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazio ... cavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	SOMMANO...	mexKm	19'639,50	0,49 9'623,36
3 1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bitumin ... a perfetta regola d'arte. Per ogni m di taglio effettuato	SOMMANO...	m	6'830,85	1,90 12'978,62
4 13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento de ... zione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.	SOMMANO...	mc	508,21	17,50 8'893,69
5 18.1.1	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... iscariche del materiale di risulta da compensarsi a parte.	SOMMANO...	mc	134,00	41,50 5'561,00
6 18.1.2	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, ... iscariche del materiale di risulta da compensarsi a parte.	SOMMANO...	mc	134,00	61,90 8'294,60
7 18.1.4	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fonda ... PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	SOMMANO...	mc	268,00	103,00 27'604,00
8 18.1.5.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... mpleta a perfetta regola d'arte - per pozzetti 40x40x50 cm	SOMMANO...	cad	390,00	101,40 39'546,00
9 18.2.4.4	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre ... fetta regola d'arte. - D=138 mm; d=60 mm; h=7,80 m; s=4 mm	SOMMANO...	cad	90,00	348,20 31'338,00
10 18.2.4.6	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre' ... e. - D=148 mm; d=60 mm; h=8,80 sbraccio compreso m; s=4 mm	SOMMANO...	cad	649,00	386,90 251'098,10
11 18.2.6.2	Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparech ... compresi bulloni ed ogni altro accessorio. - mensola doppia	SOMMANO...	kg	943,00	7,10 6'695,30
12 18.2.7.2	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per ... fetta regola d'arte a qualsiasi altezza. - mensola doppia	SOMMANO...	cad	58,00	68,00 3'944,00
13 18.3.5.3	Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o s ... ola d'arte a qualsiasi altezza. - per lampada S.A.P. 150 W	SOMMANO...	cad	579,00	276,00 159'804,00
14 18.3.5.4	Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o s ... ola d'arte a qualsiasi altezza. - per lampada S.A.P. 250 W	SOMMANO...	cad	428,00	287,00 122'836,00
15 18.4.2.2	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulb ... di illuminazione non inferiori a: - da 100 W, 8.500 lumen	SOMMANO...	cad	66,00	36,00 2'376,00
16 18.4.2.3	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulb ... di illuminazione non inferiori a: - da 150 W, 14.500 lumen	SOMMANO...	cad	579,00	41,80 24'202,20
17 18.4.2.4	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulb ... di illuminazione non inferiori a: - da 250 W, 27.000 lumen	SOMMANO...	cad	428,00	43,40 18'575,20
	A RIPORTARE				739'061,26

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA

STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO			739'061,26	
18 18.5.2.2	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... pera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 2,5 mm ²	SOMMANO...	m	18'096,00	1,47 26'601,12
19 18.5.2.5	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 10 mm ²	SOMMANO...	m	6'614,70	2,74 18'124,28
20 18.5.2.6	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 16 mm ²	SOMMANO...	m	13'483,45	3,68 49'619,10
21 18.5.2.7	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 25 mm ²	SOMMANO...	m	11'265,80	5,13 57'793,56
22 18.5.2.9	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 50 mm ²	SOMMANO...	m	1'728,80	9,07 15'680,22
23 18.5.3.2	Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato co ... pera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 2 x 2,5 mm ²	SOMMANO...	m	517,00	3,10 1'602,70
24 18.6.3.1	Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio p ... d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. - diametro 33 mm	SOMMANO...	cad	68,00	33,80 2'298,40
25 18.7.2.1	Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina ... completa a perfetta regola d'arte. - sezione fino a 16 mm ²	SOMMANO...	cad	1'535,00	37,60 57'716,00
26 18.7.2.2	Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina ... completa a perfetta regola d'arte. - sezione oltre 16 mm ²	SOMMANO...	cad	309,00	55,20 17'056,80
27 18.7.5	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e co ... perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.	SOMMANO...	cad	332,00	41,30 13'711,60
28 18.7.6	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda ... ento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.	SOMMANO...	m	8'145,05	5,70 46'426,80
29 18.8.2.5	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con ma ... ionante a perfetta regola d'arte. - diametro pari a 110 mm	SOMMANO...	m	7'565,55	5,50 41'610,54
30 3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... le eventuali barre di armatura. - Per opere in fondazione	SOMMANO...	mc	368,43	86,60 31'906,03
31 6.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, cos ... o dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.	SOMMANO...	mc	459,57	16,36 7'518,56
32 6.1.4.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col ... in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm. di spessore	SOMMANO...	mqxcm	5'817,16	1,20 6'980,59
33 6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pav ... in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm. di spessore	SOMMANO...	mqxcm	2'518,57	1,40 3'525,99
34 6.2.2.6	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idone ... to a regola d'arte. Per la provincia di RG - spessore 3 cm	SOMMANO...	mq	2'731,30	22,00 60'088,60
35	Fornitura e collocazione di quadro di comando completo, in .. er rendere il quadro di comando				
	A R I P O R T A R E				1'197'322,15

CONSIGLIO INTERNAZIONALE COMUNE DI RAGUSA


STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				1'197'322,15
AN 1	perfettamente funzionante.	SOMMANO...	cad	3,00	1'833,00
36 AN 2	Fornitura e collocazione di botola in ghisa per pozzetto di derivazione di dimensione cm 45x45.	SOMMANO...	cad	390,00	59,00
37 AN 3	Rimozione di palo, o tronco di palo, compreso eventuali ... quant'altro occorre per la messa in sicurezza dello stesso	SOMMANO...	cad	485,00	119,50
38 AN 4	Rimozione di palo, armature stradali a sospensione a corr ... uant'altro occorre per la messa in sicurezza dello stesso.	SOMMANO...	cad	236,00	41'536,00
39 AN 5	Scavo a sezione obbligata, da realizzarsi a mano e con l' ... i esistenti all'interno del perimetro del centro edificato	SOMMANO...	mc	1'266,87	31,60
40 AN 6	Rimozione e ricollocazione di basole esistenti sui marciapiedi, nei siti oggetto di intervento	SOMMANO...	mq	1'375,44	58,00
41 AN 7	Svellimento e ricostruzione di muro a secco per alloggiamento di palo di P.I. compreso base muro in calcestruzzo	SOMMANO...	cad	32,00	130,00
42 AN 8	Apparecchio di illuminazione a lanterna, compreso del pia ... ndicate nella apposita tavola dei particolari del progetto	SOMMANO...	cad	66,00	309,00
43 AN 9	Fornitura e installazione di mensola a parete, in ghisa p ... ndicate nella apposita tavola dei particolari del progetto	SOMMANO...	cad	66,00	298,00
44 NP 1	(Art. 1.2.2 PRS 07) Compenso addizionale agli scavi a sez ... ecanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.	SOMMANO...	mc	376,90	3,70
45 NP 2	(Art. 18.7.8 PRS 07) Fornitura e collocazione di cassetta ... are l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO...	cad	739,00	28,20
46 NP 3	(Art. 18.9.1.4 PRS 07) Quadro integrato di comando e rego ... nante a perfetta regola d'arte, per potenza fino a 35 KVA.	SOMMANO...	cad	1,00	16'415,00
47 NP 4	Fornitura a piè d'opera di basole in pietra larghezza cm. 30 lunghezza a correre spessore cm. 6	SOMMANO...	mq	50,00	37,00
48 NP 5	Forn. e coll. di collare dissuasore per palo di P.I.	SOMMANO...	cad.	56,00	14,40
49 NP 6	Fornitura di mensola a parete, in ghisa presso fusa compl ... dicate nella apposita tavola dei particolari del progetto.	SOMMANO...	cad.	12,00	500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro					6'000,00
RIBASSO del 7,3152% da considerare su euro					1'536'661,00
T O T A L E euro					1'536'661,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA

STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI				
				unitario	TOTALE			
<u>RIEPILOGO FINALE</u>								
<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>								
<i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>								
<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 27'659,83</i>								
<i>Incidenza Sicurezza - IS = 27'659,83 / 1'536'661,00 = 0,0179999557482099</i>								
LAVORI A MISURA euro								
RIBASSO del 7,3152% da applicare su euro 1'536'661,00 =								
(SAL * (1 - IS) * R) = (1'536'661,00 * (1 - 0,0179999557482099) * -0,073152) = euro								
PER LAVORI A MISURA euro								
SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE (Le somme indicate sono + IVA)								
Fatt. n. 165 del 31/05/2010 A.C.I.F. Servizi S.r.l. euro 1'411,85								
Fatt. n. 174 del 01/06/2010 A.C.I.F. Servizi S.r.l. euro 3'395,75								
Fatt. n. 226 del 08/07/2010 A.C.I.F. Servizi S.r.l. euro 4'470,66								
Fatt. n. 68 del 30/07/2010 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 1'250,00								
Fatt. n. 79 del 31/08/2010 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 1'589,00								
Fatt. n. 85 del 30/09/2010 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 1'936,90								
Fatt. n. 94 del 29/10/2010 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 2'228,30								
Fatt. n. 107 del 30/11/2010 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 1'723,70								
Fatt. n. 120 del 31/12/2010 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 3'656,90								
Fatt. n. 10 del 31/01/2011 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 2'988,70								
Fatt. n. 25 del 28/02/2011 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 3'197,30								
Fatt. n. 63 del 14/02/2011 A.C.I.F. Servizi S.r.l. euro 336,09								
Fatt. n. 35 del 31/03/2011 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro 2'100,60								
Nota di credito n. 2 del 28/02/2011 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro -597,74								
Nota di credito n. 3 del 31/03/2011 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro -639,46								
Nota di credito n. 4 del 29/04/2011 MEDÌ Costruzioni S.r.l. euro -420,12								
PER SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE euro 28'628,43								
IMPORTO TOTALE Lavori a misura + Somme anticipate dall'appaltatore euro 1'454'902,98								

Num.Ord. TARIFFE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	IMPORTO TOTALE euro				1'454'902,98
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:				
	Certificato N.1 del 01/06/2010 euro			198'640,00	
	Certificato N.2 del 22/07/2010 euro			160'570,00	
	Certificato N.3 del 05/10/2010 euro			333'310,00	
	Certificato N.4 del 21/12/2010 euro			328'980,00	
	Certificato N.5 del 09/03/2011 euro			271'920,00	
	Certificato N.6 del 03/06/2011 euro			154'200,00	
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				1'447'620,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro				1'447'620,00
	RISULTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA euro				7'282,98
	Ragusa, 20 giugno 2011				
	L'Impresa Giambrone Francesco 				
	Il Direttore dei Lavori Geom. Biagio Giuliano 				
	Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Paparazzo 				
	Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro di Agrigento con codice ditta n° 1260173 e PAT 76036866/21 con decorrenza continuativa. L'Impresa ha ottemperato agli obblighi di assicurazione degli operai contro invalidità, disoccupazione, tubercolosi e vecchiaia, giusto R.D. 30 dicembre 1923 n° 3184.				
	Ragusa, 20 giugno 2011				
	Il Direttore dei Lavori Geom. Biagio Giuliano 				
					

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

Ente: **Comune di Ragusa;**

Lavori: **Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica;**

Impresa aggiudicataria: **Consorzio stabile TEKTON Soc. Cons. A.r.l., via Broggia n. 18 Napoli;**

Impresa affidataria: **Giambrone Francesco, via Torino n. 21 Cammarata (AG), (consorziata alla ditta aggiudicataria);**

Contratto: **n. 29891 di Repertorio del 28/01/2010.**

h. 8 febbraio
Parte integrante sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2443 del 30-12-2011

PREMESSE

Oggetto dei lavori

Oggetto del presente collaudo sono i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti d'illuminazione pubblica della città di Ragusa e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, dei quali viene in seguito fornita più dettagliata indicazione.

Progetto principale

Il progetto principale è stato redatto in data 30/11/2007 dall'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, approvato in data 05/12/2007 con determinazione dirigenziale n. 2759, per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 così ripartito:

Lavori a base d'appalto :

Lavori a misura	Sommano	€ 1.393.670,00
(di cui € 25.086,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza)		

Somme a disposizione della stazione appaltante:

Oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta	€ 21.614,01
Imprevisti	€ 65.344,75
Collaudo tecnico amministrativo	€ 5.000,00
Spese tecniche compreso gli oneri riflessi (2% su lavori)	€ 27.873,40
IRAP (8,50% su imponibile spese tecniche)	€ 1.763,84
Pubblicità legale e contributo per l'Autorità LL.PP.	€ 6.000,00
I.V.A 20% su importo contratto	€ 278.734,00

Sommano € 406.330,00

Totale € 1.800.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Il Comune di Ragusa, con determinazione dirigenziale n. 2759 del 05/12/2007, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di euro 1.800.000,00, di cui euro 1.393.670,00 per lavori a base d'asta, ed euro 406.330,00 per somme a disposizione



dell'amministrazione. La spesa di che trattasi è finanziata con mutuo del Comune di Ragusa presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. .

Assuntore dei lavori:

Nella gara esperita in data 08/10/2009, effettuata con il sistema del pubblico incanto, e risultata aggiudicataria il consorzio stabile TEKTON Soc. Cons. A.r.l. con sede a Napoli in via Broggia n. 18, per l'importo complessivo di € 1.293.555,34 a seguito del ribasso del 7,3152 % sull'importo a base d'asta di € 1.393.670,00, di cui 25.086,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso. Detto consorzio stabile concorreva per la ditta Giambrone Francesco, con sede a Cammarata (AG), via Torino n.21, la quale a poi effettivamente svolto i lavori. L'economia prodotta dal ribasso d'asta è stata di € 100.114,66.

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 28/01/2010 con il n. 29891 di repertorio presso la segreteria del Comune di Ragusa ed è stato registrato in data 09/02/2010 a Ragusa al n. 2 Serie ^A per complessivi euro 1.800.000,00.

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, è stata redatta in data 31/03/2011 una perizia di variante. La quale rientrando nei limiti finanziari della perizia principale e non alterando la natura o la destinazione dei lavori, ma anzi prevedendo delle migliorie e delle modifiche, risultate indispensabili per il compimento, la messa in sicurezza e la migliore funzionalità degli stessi, è stata approvata direttamente dal responsabile del procedimento, per l'importo complessivo invariato di € 1.800.000,00 così suddivise:

Lavori a base d'appalto:

Lavori a misura (di cui € 27.659,83 per l'attuazione dei piani di sicurezza)	Sommano	€ 1.426.274,55
---	---------	----------------

Somme a disposizione della stazione appaltante:

Oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta	€ 30.285,75
IVA 20% su oneri discarica	€ 6.057,15
Coordinatore per la Sicurezza	€ 13.465,00
Collaudo tecnico amministrativo	€ 2.494,79
Spese tecniche compreso gli oneri riflessi (2% su lavori)	€ 27.873,40
IRAP (8,50% su imponibile spese tecniche)	€ 1.763,84
Pubblicità legale e contributo per l'Autorità LL.PP.	€ 5.230,00
IVA 20% su importo contratto	€ 285.254,91
Economie	€ 1.300,61

Sommano € 373.725,45

Totale € 1.800.000,00

L'entità dell'importo dei maggiori lavori, da eseguirsi a seguito della perizia di variante è dunque di € 132.719,21, al netto dell' IVA.



Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia è stata affidata alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 31/03/2011 e registrato in data 05/04/2011 a Mussomeli (CL) con n. 1218, serie III.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata in origine per i lavori risulta di nette € 1.800.000,00. La variante è stata redatta non attingendo a risorse esterne ma utilizzando le economie dovute al ribasso d'asta ed alle minori spese amministrative, pertanto la spesa complessiva autorizzata per i lavori, anche a seguito della variante, rimane invariata ed ammonta ad € 1.800.000,00.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

La funzione di responsabile del procedimento è stata svolta dal Geom. Franco Paparazzo (dipendente del Comune di Ragusa); I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Biagio Gulino (dipendente del Comune di Ragusa); Il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione è stato l'Ing. Pietro Vicari ,via Isolato Egadi n.12/B 91025 Marsala, nominato con determina sindacale n. 269 del 13/11/2008, iscritto alla sezione "A" dell'Ordine degli Ingegneri di Trapani con il n. 934.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati il giorno 06/04/2010 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti dall'art. 25 del capitolato speciale di appalto mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 05/04/2011.

Inoltre al art. 25 dello stesso capitolato speciale di appalto si stabiliva la penale di € 418,10 (quattrocentodiciotto/10) per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non hanno subito sospensioni.

Proroghe:

A seguito della perizia di variante, per effettuare gli interventi non previsti nella perizia principale, è stata concessa una proroga per un periodo di 35 (trentacinque) giorni, come stabilito dall'art. 4 dell'atto di sottomissione.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddetta proroga per complessivi giorni 35 (trentacinque), la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 10/05/2011 .

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 09/05/2011, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 09/05/2011 e pertanto in tempo utile.

Premio di accelerazione:

Non è stato previsto alcun premio per l'anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali.



Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi del contratto originario è stata sottoscritto apposito atto di sottomissione in data 31/03/2011 registrato a Mussomeli (CL) al n. 1218 sez. III in data 05/04/2011. I nuovi prezzi riportati nel predetto atto di sottomissione sono in numero di 6 (sei).

Lavori in economia:

Per l'esecuzione dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

L'impresa in corso d'opera ha effettuato anticipazioni in denaro, riguardanti il pagamento degli oneri di conferimento in discarica del materiale proveniente dagli scavi, per un importo di € 28,628,43 oltre a € 5,725,69 per IVA, per complessivi € 34,354,12. Dette somme sono state compensate nel 6° ed ultimo SAL.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 20/06/2011 e riporta lievi modifiche rispetto alla perizia di variante dovute a maggiori economie conseguite nelle minori spese per oneri di conferimento in discarica ed un aumento di spesa per l'erroneo calcolo delle competenze spettanti al Coordinatore della sicurezza, nello specifico si ha:

Lavori a base d'appalto:

Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 7,3152% (di cui € 27.659,83 per l'attuazione dei piani di sicurezza)	Sommano	€ 1.426.274,55
---	---------	----------------

Somme a disposizione della stazione appaltante:

Oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta	€ 28.628,43
IVA 20% su oneri discarica	€ 5.725,69
Coordinatore per la Sicurezza	€ 16.174,69
Collaudo tecnico amministrativo	€ 2.494,79
Spese tecniche compreso gli oneri riflessi (2% su lavori)	€ 27.873,40
IRAP (8,50% su imponibile spese tecniche)	€ 1.763,84
Pubblicità legale e contributo per l'Autorità LL.PP.	€ 5.230,00
IVA 20% su importo contratto	€ 285.254,91
Economie	€ 579,70

Sommano	€ 373.725,45
---------	--------------

Totale	€ 1.800.000,00
--------	----------------



Pertanto alla luce delle modifiche del quadro economico sopra riportato, delle anticipazioni fatte dall'impresa e dei pagamenti già effettuati si determina che il credito dell'impresa vale:

- Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza, degli oneri per il conferimento del rifiuto alla pubblica discarica del materiale proveniente dagli scavi.	€ 1.454.902,98
- A dedurre sei acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€ 1.447.620,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 7.282,98

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Raffrontando il quadro economico della perizia di variante con quello assestato del 6° ed ultimo stato di avanzamento emerge che la spesa prevista sia dal progetto originale che dalla perizia di variante, ovvero € 180.000,00, non è stata superata e si è avuta una piccola economia di € 579,70.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di AGRIGENTO mediante polizza assicurativa n. 1260173 PAT76036866/21 con carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

D.U.R.C. n. 15110915 in data 22/06/2011, che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa che ha eseguito i lavori.

Avvisi ai creditori:

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 30/06/2011.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 30/06/2011.



Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 31 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avere inizio entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, pertanto entro il 10/11/2011. Il certificato di collaudo deve essere ultimato entro 3 (tre) mesi dall'affidamento dell'incarico e consegna della documentazione, pertanto entro il 14/12/2011.



Collaudatore:

Con nota del 14/09/2011 è stato incaricato del collaudo dei lavori di che trattasi il sottoscritto Ing. Salvatore Cilia, via P. Vetri n. 48 Ragusa, iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n. 660 sezione "A".

VERBALE DI VISITA

Sono state effettuate due visite di verifica della regolare esecuzione dei lavori la prima riguardante i lavori eseguiti a Marina di Ragusa è stata fatta il giorno 13/10/2011, la seconda sulle aree d'intervento di Ragusa in data 20/10/2011 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti:

- 1) Geom. Franco Paparazzo - Responsabile del Procedimento
- 2) Geom. Biagio Gulino – Direttore dei lavori;
- 3) Sig. Giambrone Francesco - Rappresentante dell'Impresa esecutrice e procuratore della ditta aggiudicataria, giusta procura n° 33861 di repertorio del 25 Febbraio 2010 certificata dal Dott. Maria Rosaria Percuoco, Notaio in Napoli in via Guglielmo Sanfelice,33;

I lavori eseguiti riguardano la manutenzione straordinaria degli impianti d'illuminazione pubblica di alcune vie della città di Ragusa, in alcune vie si è operata la sola sostituzione delle lampade e/o delle relative armature mentre in altre si è provveduto alla dismissione dei vecchi impianti ed alla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica.

Con la scorta del progetto, della perizia suppletiva e dei documenti contabili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni:

- Ispezione e controllo dei lavori eseguiti in via F. Turati ed in via M. Schininà a Ragusa con apertura di alcuni pozzetti alla base dei pali, con il controllo fra l'altro delle condutture elettrici le giunzioni e quant'altro;
- Ispezione e controllo del quadro elettrico posto in via F. Turati a Ragusa;
- Ispezione e controllo dei lavori eseguiti in via E. Salgari e nel lungomare cav Bisani a Marina di Ragusa con apertura di alcuni pozzetti alla base dei pali, così come sopra;
- Ispezione e controllo del quadro elettrico e del Controllore Elettronico di Potenza (CEP) posto in via G. Verne a Marina di Ragusa, del quale la ditta a fornito Dichiarazione di Conformità, ai sensi della direttiva CE 95/2006;
- Si sono esaminate le ricevute rilasciate dalla discarica autorizzata per il materiale di risulta conferitovi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione dei lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

RELAZIONE

Dalla visita di collaudo emerge che i lavori siano stati del tutto terminati e che non vi siano parti incomplete o lavori ancora da compiersi. Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in



progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate apprezzabili variazioni quantitative rispetto alla documentazione contabile.

Come risulta dalle premesse, i lavori non hanno subito sospensioni o ritardi e sono terminati nel tempo utile assegnato. Non vi sono state opposizioni o reclami presentati a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori.

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolo speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

E' stata accertata dal Collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso, e a norma dell'art. 196 del regolamento sui lavori pubblici approvato con d. P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 da detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo alcune lievi modifiche riconducibili entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati, compresi gli oneri di conferimento in discarica del materiale di risulta degli scavi e al netto nel conto finale confermato dal sottoscritto Collaudatore, pari a € 1.454.902,98 è uguale alle somme autorizzate;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che i lavori possono dirsi regolarmente completati e che non vi è necessità che l'impresa provveda all'esecuzione di lavori di riparazione o di ripristino emersi in sede di visita di collaudo;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;



2

2

2

2

- q) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
 r) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Collaudatore certifica che i lavori di **“Manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti di illuminazione”** nel comune di Ragusa, eseguiti dall'Impresa **Giambrone Francesco**, con sede in via Torino n. 21 - Cammarata (AG), facente parte del **Consorzio Stabile Tekton Soc. Cons. A.r.l.**, con sede in Via Broggia, 18 - Napoli, per conto del **Comune di Ragusa** in base al contratto in data **28/01/2010** n. **29891** di repertorio e atto di sottomissione in data **31/03/2011** sono collaudabili come con il presente atto li collauda liquidando il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare dello stato finale confermato dal sottoscritto nette € 1.454.902,98
- A dedurre:
- a) per n. 6 (sei) acconti già corrisposti € 1.447.620,00
- Sommano € 7.282,98

Resta il credito dell'Impresa in nette € **7.282,98** (diconsi euro **settemiladuecentodue/98**) che possono essere corrisposte all'Impresa **Giambrone Francesco** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa , li 28/10/2011

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




IL COLLAUDATORE

