



2695

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. IX -
Rag. Alba
il 30 APR. 2009

Il Resp. del servizio
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 963 29 APR. 2009	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di " Ampliamento della scuola media statale G. B. Odierna sita a Marina di Ragusa in via Portovenere " APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 09.02.09 N. 40 SETT. IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005 CAP. 2751.14 IMP. 6923/05 pos. 4487263 "HOTUO, q,
BIL 2009 CAP. 2610.1 IMP. 5427/09-

FUNZ. 4 SERV. 2 INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di febbraio nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n° 2805 del 07.12.2005 è stato approvato il progetto, " **di ampliamento della scuola media statale G. B. Odierna sita a Marina di Ragusa in via Portovenere** ", dell'importo complessivo di € 520.000,00; finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos. 4487263
- Con verbale in data 30.05.2007, successiva Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 28.06.2007, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta V.G.F. di leone s.r.l. unipersonale con sede in Modica (RG) via Modica Ispica che ha offerto il ribasso d'asta del 7,318 % sull'importo a base d'asta.
- In data 23.10.2007 è stato stipulato il contratto di appalto, n. 29769 di rep., registrato a Ragusa il 31.10.2007 n° 648 serie 1., per l'importo complessivo di € 359.552,01 al netto del ribasso del 7,318% sull'importo a base d'asta.
- In data 07.11.2007 sono stati consegnati i lavori che hanno avuto inizio in pari data, e dovevono essere ultimati in data 04.06.2008;
- In data 01.07.2008 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, rientrante nell'ambito del finanziamento, per un importo in lavori al netto di € 449.043,60 ed € 64.151,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione compreso le economie derivanti dal ribasso d'asta. Tale perizia è stata approvata con Determina Dirigenziale n°1553 in data 10.07.2008;
- In data 08.07.2008 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione completo dei nuovi prezzi contemplati nelle perizie di variante e suppletiva;
- I lavori sono stati ultimati in data 11.07.2008 in tempo utile considerati i 45 giorni di proroga concessi;
- ed in data 07.10.2008 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 455.708,87

Considerato che:

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC rilasciato in data 25.07.2008;
- Sono stati emessi n°4 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 455.708,87 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 453.430,33 per cui il credito residuo netto che ancora dovrà essere corrisposto all'impresa, a saldo, è pari a € 2.278,54 oltre I.V.A. al 10%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;

- iva sui lavori al 10%	€ 45.570,89		€ 45.343,03	€ 227,85
- contributo autorità vigilanza sui contratti	€ 270,00		€ 270,00	€ -
- Spese Pubblicità	€ 2.219,20		€ 2.219,20	€ -
-Collaudo statico	€ 4.259,52		€ 4.259,52	€ -
- incent. art.18 L.109/94	€ 11.464,04		€ 11.464,04	€ -
- Collaudo statico	€ 1.545,07		€ 1.545,07	
TOTALE CONSUNTIVO	€ 65.328,72		€ 518.531,19	€ 2.506,39
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)			€ 521.037,59	
			IMPORTO FINANZIATO	€ 520.000,00
			ECONOMIA REALIZZATA	-€ 1.037,59

- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 672004619, dell'importo di € 17.978,00 della Agenzia di Assicurazioni, emessa in data 26.06.2007;
- Liquidare e pagare all'impresa V.G.F. di Leone Unilaterale s.r.l. la somma di € 2.278,54 + iva al 10% = 227,85;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione”;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;

Visti i pareri favorevole espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “**di ampliamento della scuola media statale G. B. Odierna sita a Marina di Ragusa in via Portovenere**”; dell'importo complessivo €. 521.037,59 con il seguente quadro economico definitivo.

descrizione			pagato	da pagare
A- Importo netto lavori eseguiti risultante dal collaudo		€ 455.708,87	€ 453.430,33	€ 2.278,54
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10%	€ 45.570,89		€ 45.343,03	€ 227,85
- contributo autorità vigilanza sui contratti	€ 270,00		€ 270,00	€ -
- Spese Pubblicità	€ 2.219,20		€ 2.219,20	€ -
- Collaudo statico	€ 4.259,52		€ 4.259,52	€ -
- incent. art.18 L.109/94	€ 11.464,04		€ 11.464,04	€ -
- Collaudo statico	€ 1.545,07		€ 1.545,07	
TOTALE CONSUNTIVO	€ 65.328,72	€ 65.328,72	€ 518.531,19	€ 2.506,39
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (somme liquidate e da liquidare)		€ 521.037,59		
IMPORTO FINANZIATO		€ 520.000,00		
MAGGIORE SPESA REALIZZATA		€ 1.037,59		

• Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 672004619, dell'importo di € 17.978,00 della Agenzia di Assicurazioni, emessa in data 26.06.2007;

• Liquidare e pagare all'impresa V.G.F. di Leone Unilaterale s.r.l. la somma di € 2.278,54 + iva al 10% = 227,85;

• Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;

• **Trasmettere** la presente determinazione, per il seguito di competenza, ai settori IX e I;

• **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione

Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una maggiore spesa di €. 1.037,58 alla quale si può far fronte con impegno al Cap.2610.1 (impegno 5427/09)

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore il Segretario Generale
Ragusa, il 29-04-2009

usa visione:

Il D. G. del Cittadino Il Sindaco

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di collaudo e DURC

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA.....

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì 05 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 05 MAG. 2009 al 11 MAG. 2009

Addì 12 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE
(Tagliani Sergio)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

N 5 fogli
Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 963 del 29 APR. 2009

SETTORE IX



Decoro Urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551

g.guardiano@comune.ragusa.it

COMUNE DI RAGUSA Provincia di Ragusa

LAVORI: di ampliamento della scuola media statale G. B. Odierna sita a Marina di Ragusa in via Portovenere

IMPRESA: V.G.F.di Leone s.r.l. unipersonale

CONTRATTO: d'appalto n°29769 del 23 ottobre 2007 registrato a Ragusa il 31.10.2007 al n° 648 serie 1°

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 05.12.2005 dai tecnici Ing. Corallo Giuseppe, geom. Guardiano Giovanni geom. Iacono Giorgio approvato con Determina Dirigenziale n° 2805 in data 07.12.2005 per l'importo complessivo di € 520.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

1) Totale Lavori	€ 387.472,75
2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€. 5.937,38
	Totale Lavori a base d'asta € 381.535,37

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per iva al 10%	€. 38.747,28
2) per imprevisti < 5%	€. 3.095,61
3) per incentivo progettazione 2%	€. 7.749,46
5) per spese Tecniche	€. 76.934,91
6) per assicurazione RUP e Progettisti	€. 3.000,00
7) per spese pubblicità	€. 3.000,00
	Sommano € 132.527,25

Totale Progetto €. 520.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con Determina Dirigenziale n ° 2805 in data 07.12.2005 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo di € 520.000,00 finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema dell'Asta Pubblica, in data 30.05.2007 rimase aggiudicataria l'Impresa V.G.F.di Leone s.r.l. unipersonale con sede in Modica (RG) in Via Modica Ispica per l'importo complessivo di €. 359.552,01 a seguito del ribasso del 7,318 % sull'importo a base d'asta di € 387.472,77 di cui €. 5.937,38 quale onere per la sicurezza non soggetto a ribasso

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 23.10.2007 con il n. 29.769 di repertorio e

venne registrato a Ragusa in data 31.10.2007 al n. 648 serie 1° per l'importo complessivo di €. 359.552,01

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 01.07.2008 una perizia di variante e suppletiva ai sensi del comma 1 lettera b 1° caso dell'art. 25 della L.109/94 e finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ai sensi del comma 3- 2° periodo del citato art. 25, ed approvata con Determina Dirigenziale n. 1553 in data 10.07.2008 per l'importo complessivo di € 520.000,00 così suddivise:

A) Lavori a base d'appalto :

1) Totale Lavori al lordo	€ 491.304,13
2) Totale Lavori netto del ribasso d'asta del 7,318%	€ 455.848,47
3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€. 6.804,87
	Totale lavori al netto oneri sicurezza € 449.043,60

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per iva al 10%	€. 45.584,85
2) per imprevisti < 5%	€. 322,32
3) per incentivo progettazione 2,14%	€. 9.755,16
4) per spese Tecniche (collaudo statico)	€. 6.000,00
5) per assicurazione RUP e Progettisti	€. 3.000,00
6) per spese pubblicità	€. 2.489,20
	Sommano € 64.151,53

Totale Progetto €. 520.000,00

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 08.07.2008 dell'importo di nette €. 96.296,46

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 455.848,47 così distinte:	
a) per il contratto principale	€ 359.552,01
b) per il contratto suppletivo	€ 96.296,46
Totale spesa autorizzata per i lavori	€ 455.848,47

Responsabile del procedimento, Direttori dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Scarpulla Michele nominato con Determina Dirigenziale n ° 2749 del 02.12.2005

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall' Ing. Corallo Giuseppe e geom. Guardiano Giovanni nominati con Determina Sindacale n ° 277 del 30.11.2006.

Non è stato necessario nominare il coordinatore in fase di esecuzione in quanto per l'esecuzione dei lavori è intervenuta un'unica impresa.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 07.11.2007 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni 210(duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 04.06.2008.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute sospensioni

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 45
quarantacinque)

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto della suddetta proroga per complessivi giorni 45, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 19.07.2008.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 11.07.2008 , dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 11.07.2008 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durente l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbali di concordamento di nuovi prezzi il n° 1 in data 05.12.2007, il n° 2 in data 20.05.2008. I nuovi prezzi riportati nei predetti verbali sono in numero di 16 .

Anticipazione in denaro:

Non si è provveduto ad anticipazioni da parte dell'Impresa esecutrice delle opere

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

In particolare è da rilevare la realizzazione della struttura in c.a.su due livelli, il relativo tamponamento con laterizi forati da cm 12+8, la tramezzatura interna in laterizi da cm 8, la realizzazione degli intonaci interni ed esterni rifinita a gesso scagliaola, la realizzazione dei servizi igienici sanitari, massetti pavimentazione, rivestimenti, Infissi esterni in alluminio preverniciato, porte interne in legno, nonchè la realizzazione degli impianti elettrici secondo i dettami della legge 46/90, la realizzazione del sistema fisso antincendio che ha interessato la parte esistente del vecchio edificio, nonchè l'impianto di riscaldamento.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate., e comunque entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori..

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 01-10-08 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€. 491.222,00
- A dedurre il ribasso d'asta del 7,318% su € 485.284,62	€. 35.513,13
- Oneri non soggetti a ribasso	€. 5.937,38
Restano nette	€. 455.708,87
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€. 453.430,33
Resta il credito netto dell'Impresa in	€. 2.278,54

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 455.848,47
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€.455.708,87
Minore spesa di	€ 139,60

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 1054726/80 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

D.U.R.C. in data 25.07.2008 che attesta la regolarità dell'impresa con i versamenti previdenziali e assicurativi e di tale fatto si terrà conto all'atto della liquidazione finale.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 07.10.2008

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 19.3 del capitolato speciale di appalto le operazioni per il collaudo finale dovevano iniziare entro mesi tre dalla data di ultimazione e pertanto entro il 11.10.2008 e portati a compimento entro mesi tre

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 07.01.2009 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

- 1) Ing. Michele Scarpulla - Responsabile del Procedimento
- 2) Sig. Vincenzo Leone - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni dei Direttori dei lavori.

In particolare è da rilevare la realizzazione della struttura in c.a. su due livelli, il relativo tamponamento con laterizi forati da cm 12+8, la tramezzatura interna in laterizi da cm 8, la realizzazione degli intonaci interni con gesso scagliaola, e l'intonaco esterno rifinito a monachina. Realizzazione dei servizi igienici sanitari, con rivestimento in piastrelle del tipo ceramico e pavimentazione in porcellanato antiscivolo. Realizzazione massetti e pavimentazione di tutti gli ambienti. Posa in opera di infissi esterni in alluminio preverniciato, porte interne in legno. Zoccoletto in marmo. Si è provveduto altresì alla realizzazione degli impianti elettrici secondo i dettami della legge 46/90, del sistema fisso antincendio che ha interessato la parte esistente del vecchio edificio, nonché all'impianto di riscaldamento.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, i sottoscritti Direttori dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi: verificata la misura della pavimentazione dell'Auditorium che risultata essere ml


l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
o) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di costruzione di ampliamento della scuola media statale G.B.Odierna sita a Marina di Ragusa in via Portovenere
eseguiti dall'Impresa V.G.F.di Leone s.r.l. unipersonale con sede in Modica Via Modica Ispica in base al contratto d'appalto n°29769 del 23 ottobre 2007 registrato a Ragusa il 31.10.2007 al n° 648 serie 1°e atto di sottomissione in data 20.05.2008 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€. 455.708,87
- A dedurre n. .4 acconti già corrisposti	<u>€ 453.430,33</u>
Restano	€ 2.278,54

Resta il credito dell'Impresa in nette € **2.278,54** (diconsi euro duemiladuecentosettantotto/54) che possono essere corrisposte all'Impresa V.G.F.di Leone s.r.l. unipersonale a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.


Ragusa , li 07.01.2009

L'APPALTATORE
V.G.F.di Leone s.r.l. unipersonale


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele Scarpulla



I DIRETTORI DEI LAVORI
Ing. Corallo Giuseppe
Geom. Guardiano Giovanni


INPS

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LIQUIDAZIONE FINALE DI LAVORI PUBBLICI ALLA DATA DEL 31/07/2008

Raccomandata AR

Spedito

V.G.F. DI LEONE SRL UNIPERSONALE

VIA MODICA-ISPICA N. 58

97015 Modica (RG)

Protocollo documento n. 5606182 del 28/01/2009

Riferimento 29769 del 23/10/2007

Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 20070260655810

Denominazione/ragione sociale V.G.F. DI LEONE SRL UNIPERSONALE

Sede legale VIA MODICA-ISPICA N. 58 97015 Modica (RG)

Sede operativa VIA MODICA ISPICA 58 97015 Modica (RG)

Codice Fiscale 01098900887

E-mail

C.C.N.L. applicato Edilizia

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto: I.N.P.S. - Sede di RAGUSA E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6504994492

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

31/07/2008

 E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

 I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

1514610

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

06/02/2009

 E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

 C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

3503

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

31/07/2008

 E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

LUCIFORA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 09/02/2009

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE

Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA

ROSARIO CANZONIERI



COMUNE DI RAGUSA

N. 11 fogli

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
N. 963 del 29 APR. 2009

Stazione COMUNE DI RAGUSA
Appaltante :

Lavori di : di ampliamento della scuola media statale G.b.Odierna a Marina di Ragusa in Via Portovenere

Impresa : VGF Di Leone Vincenzo

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 11/07/2008

CONTRATTO in data 23/10/2007, n. 29769 di repertorio, registrato a Ragusa in data 31/10/2007, al n. 648

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n°

Importo Progetto Originario	€ 520.000,02
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,318%	€ 387.472,77
Importo ribasso d'asta	€ 27.920,76
Oneri sicurezza non soggetti a ribassso d'asta	€ 5.937,38
Importo cauzione definitiva (10% importo contrattuale)	€ 35.955,20
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€ 26.966,40

	Tempi
iva 10%	38.747,28
imprevisti <5%	3.095,60
Spese progettazione 2%	7.749,46
Spese tecniche	76.934,91
Spese Pubblicità	3.000,00
Assicurazione Rup e progettisti	3.000,00
	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 0
	Per cui la nuova scadenza del tempo utile
	Giorni impiegati in più
	Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 132.527,25

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
11.1.1.2	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della legge n. 865/1	m ³	503,804	4,50	2.267,12
23.1.1	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m ³ d'impasto eseguito a qualsiasi profondità	m ³	32,720	70,20	2.296,94
33.1.4.1	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione 1 (UNI 9858), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 2a (UNI 9858), classe di consistenza S4 o	m ³	89,671	99,00	8.877,43
43.2.1.1	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 k o Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piega	kg	28.162,776	1,47	41.399,28
53.2.3	Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura e compreso altresì ogni onere per la	m ²	1.306,815	23,60	30.840,84
6NP01 (3.2.5)	Fornitura e collocazione di rete di acciaio eletrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso altresì l'onere delle prove previste dalle norme vigenti in materia.	Kg	3.069,751	1,63	5.003,69
72.3.1	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte collocato a mano e rinzeppato a martello, formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L. e compreso quanto occor	m ³	100,073	36,80	3.682,69
8AP.43	Solaio a lastre precomprese tralicciate H 26+6 a struttura mista in cemento armato e laterizio costituito da lastre piane precomprese ($R_{ck} \geq 450$), suola spessa 4 cm, larghe cm 120, 2 0 3 tralicci me	m ²	493,507	81,00	39.974,07
97.2.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr	m ²	651,040	5,30	3.450,51
10NP02 (3.1.2.1)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 200 kg per m ³ d'impasto				
	A RIPORTARE				137.792,57

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			137.792,57
11	NP03 (3.2.4)	dato in opera a qualsiasi profondità o al m ³	40,721	77,60	3.159,95
12	3.3.2	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o con pannelli in lam m ²	51,518	14,60	752,16
13	NP04 (1.2.4)	Solaio come al precedente art.3.3.1 ma per luci da 4,01 m a 6,00 m con tutti gli oneri di cui al medesimo art.3.3.1 m ²	259,115	43,50	11.271,50
14	3.1.4.11	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura m ³	148,515	1,40	207,92
15	1.3.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione 1 (UNI 9858), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione 2a (UNI 9858), classe di consistenza S4 o m ³	120,853	104,90	12.677,48
16	AP.42	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa m ³	10.267,853	0,24	2.464,28
17	3.3.4	Oneri per in conferimento in discarica di materiale proveniente da demolizioni etc m ³	355,289	8,60	3.055,49
18	2.1.10.1	Sovraprezzo o diminuzione di prezzo ai solai di cui ai numeri precedenti per ogni 500 N/m ² in più o in meno di sovraffreno utile netto m ²	1.361,460	1,47	2.001,35
19	2.2.1.1	Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo R 3 m ²	457,343	36,00	16.464,35
20	9.2	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'a m ²	486,531	16,80	8.173,72
21	9.3	Idem come al precedente art.9.1 ma con l'ultimo strato ottenuto con gesso scagliola e con tutti gli oneri di cui al medesimo art.9.1 m ²	1.264,266	18,50	23.388,92
		A RIPORTARE			223.873,15

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
22	NP05 (12.2.6)	RIPORTO Massetto isolante ($\lambda \leq 0,10 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$); peso specifico 4000 - 5000 N/m ³ in calcestruzzo di perlite espansa confezionato con 200 kg di cemento R 325 per ogni metro cubo di perlite, posto in opera	m ³ 149,299	167,90	223.873,15 25.067,30
23	7.2.1.2.1	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma	m ² 2.604,160	0,42	1.093,75
24	7.2.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base	m ² 651,040	1,80	1.171,87
25	10.2.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art. 10.1, ma con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.10.1 per le p	m ² 16,815	80,90	1.360,33
26	12.1.1	Spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane	m ² 94,167	5,90	555,59
27	12.1.3	Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m ² , posta a qualsiasi altezza, per sup	m ² 572,319	9,50	5.437,03
28	5.12	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m ³ d'impasto, 0,80 m ³ di pietrisco, 0,40 m ³	m ² 244,678	10,50	2.569,12
29	9.7	Intonaco per esterni, costituito da rinzaffo con malta bastarda a 400 kg di cemento, sestiatore e traversato con malta bastarda con l'aggiunta di idrofugo e tonachina uso Li Vigni, Terranova e simili	m ² 895,194	25,50	22.827,45
30	NP08 (5.1)	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm poste in opera con malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli	m ² 648,222	26,60	17.242,71
31	NP09 (2.2.1.3)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'a	m ² 33,790	20,80	702,83
32	NP10	Fornitura, trasporto e posa in opera di scossolina in alluminio colore bianco, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte			

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO				
		m	16,000	24,00	301.901,13	
					384,00	
33	NP11	Fornitura, trasporto e posa in opera di scossalina in alluminio colore bianco, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, svlipupp da cm 50 a cm 55	m	18,000	32,00	576,00
34	NP12	Fornitura, trasporto e posa in opera di scossalina in alluminio colore bianco, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sviluppo da cm 70 a cm 75	m	15,000	35,00	525,00
35	NP13	Fornitura, trasporto e posa in opera di pluviali mm 100, compreso zanche di ancoraggio a parete e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	m	24,000	35,00	840,00
36	NP15	Fornitura e collocazione di lastre di pietra Alfa dello spessore 3 cm , con superfici e coste in vista levigate,posta in opera con malta bastarda con superficie orizzontali e verticali, stuccate e lucidate, compresi zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .	m ²	116,970	89,00	10.410,33
37	NP16	Fornitura e collocazione di lastre di pietra Alfa dello spessore 2 cm ,etc	m ²	24,916	70,00	1.744,12
38	5.10	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicata di 1a scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettame	m ²	203,592	36,70	7.471,83
39	5.8	Pavimento in piastrelle di Clinker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia	m ²	669,230	36,50	24.426,90
40	5.19.1	Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane dello spessore di 20 mm di ottima qualità posto in opera con malta bastar	m	539,530	9,30	5.017,63
41	8.16	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al controtelai	m ²	42,240	187,50	7.920,00
42	AP.01	Bagno completo per disabili costituito da lavabo su mensola in acciaio verniciata bianca a polveri con meccanismo di sollevamento pneumatico e leva di azionamento laterale, avente escursione vertical	cad	1,000	1.215,00	1.215,00
43	15.7	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredata di batteria di miscela con				

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			362.431,94
		bocca di erogazione in ottone cromato	cad. 7,000	362,20	2.535,40
44	15.10	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con co	cad. 9,000	270,70	2.436,30
45	15.17	Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone cromato da 1,27 cm, compreso ogni onere e magistero	cad. 3,000	24,00	72,00
46	8.2.1	Fornitura di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3) sezione mm 45,55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013, la verniciatura dovrà possedere le	m ² 129,960	201,00	26.121,96
47	NP07	Fornitura e posa in opera di vetro camera di sicurezza composto da lastre esterna ed interna costituite ognuna da 2 vetri da mm 3 con interposto foglio plastico e camera d'aria da mm 12. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	m ² 103,968	45,00	4.678,56
48	10.4.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al precedente art.10.1 ma dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, compresi tutti gli oneri di cui al medesi	m ² 39,904	103,90	4.146,03
49	NP14 (8.8.1)	Fornitura e collocazione di avvolgibile, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per dare il la	m ² 97,665	44,80	4.375,39
50	NP19	Fornitura, trasporto e posa in opera di di cisterna in CAV da lt 25000, interrata, posata su base in cls, completa di solaio di copertura e botola di ispezione, compreso scavo, collegamenti vari ed og	cad. 1,000	4.000,00	4.000,00
51	14.1	Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm	cad. 81,000	63,10	5.111,10
52	14.2	Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x16 A con polo di terra ad incasso di tipo modulare con placca in materiale plastico, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente	cad. 36,000	59,20	2.131,20
53	14.6	Punto luce per illuminazione scala, come al precedente art.14.1 ma completo di interruttore automatico a tempo, plafoniera con diffusore a norma delle vigenti disposizioni di legge, interruttore ad in	cad. 2,000	100,80	201,60
54	14.8	Punto presa telefono con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, comprese			
		A RIPORTARE			418.241,48

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			418.241,48
		scatole di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare in plastica e comprese opere	cad. 2,000	45,60	91,20
55	14.9	Punto presa antenna con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente compresa aliquota colonna discendente, scatola di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare in	cad. 7,000	46,80	327,60
56	AP.04	Forntura e posa in opera a qualsiasi altezza di plafoniera di illuminazione di interni a luce diretta per due lampade fluorescenti 2*36 W, corpo in alluminio estruso verniciato a polvere, riflettorre	cad. 74,000	93,00	6.882,00
57	AP.06	Fornitura, trasporto e posa in opera qualsiasi altezza di lampada autonoma di emergenza per funzionamento in assenza di rete , grado di protezione IP 55 con corpo in alluminio pressofuso, verniciatura	cad. 24,000	190,50	4.572,00
58	AP.07	Forntura e posa in opera a qualsiasi altezza di plafoniera stagna grado di protezione IP-65 versione AD-FT 1x36, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusori in policarbonato pris	cad. 13,000	59,00	767,00
59	AP.08	Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico da litri 30, con certificato di garanzia di anni 5, completo di raccorderia , flessibili, bulloni, staffa di aggancio completo di punto luce e rela	cad. 3,000	171,00	513,00
60	AP.10	Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio a rottura di vetro del tipo da incasso, realizzato in materiale termoplastico colore rosso, comprendente un contatto normalmente aperto e uno chiuso, c	cad. 1,000	134,00	134,00
61	NP20	Fornitura, trasporto e posa in opera di quadro elettrico generale, costituito da Quadro in resina o pvc a parete IP 40 4*18 moduli, contenente n°1 interruttore mtd 4 In da 6 a 32 A Pdl 6 kA, idn 0,03	cad. 1,000	1.400,00	1.400,00
62	NP21	Fornitura, trasporto e posa in opera di quadro elettrico di zona (Piano Primo), costituito da Quadro in resina o pvc a parete IP 40 4*18 moduli, contenente n°1 interruttore mtd 4 In da 6 a 32 A Pdl 6	cad. 1,000	960,00	960,00
63	NP22	Fornitura, trasporto e posa in opera di canali portacavi autoestinguenti da mm 150*40 a 2 scomparti, compreso fissaggio a parete o soffitto, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a p	m 50,000	27,50	1.375,00
64	AP.11	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame, in rotolo, senza saldature del mm.12/1 a norme UNI 6507 con rivestimento isolante a celle chiuse a base di gomma sintetica estrusa, classe di reazione a	m 623,000	4,60	2.865,80

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
65	AP.12	RIPORTO Fornitura e collocazione di tubo in acciaio zincato S.S.UNI 8863 SM: di diametro da 1", adeguatamente protette con due mani di antiruggine, sottotraccia o meno, dentro e fuori la centrale termica comp	m 98,000	13,00	438.129,08 1.274,00
66	AP.13	Fornitura e collocazione di tubo in acciaio zincato S.S.UNI 8863 SM: di diametro da 1 1/4", adeguatamente protette con due mani di antiruggine, sottotraccia o meno, dentro e fuori la centrale termica	m 83,000	14,10	1.170,30
67	AP.14	Fornitura e collocazione di tubo in acciaio zincato S.S.UNI 8863 SM: di diametro da 1 1/2", adeguatamente protette con due mani di antiruggine, sottotraccia o meno, dentro e fuori la centrale termica	m 37,000	17,00	629,00
68	AP.15	Fornitura e collocazione di tubo in acciaio zincato S.S.UNI 8863 SM: di diametro da 3", adeguatamente protette con due mani di antiruggine, sottotraccia o meno, dentro e fuori la centrale termica com	m 10,000	27,00	270,00
69	AP.16	Fornitura e posa in opera di coppella in elastomero s=19mm. classe 1, per tratto tubazione esterna o interna in acciaio da 3/4" a 3", completa di pezzi speciali e nastro di giunzione posta a qualunque	m 228,000	4,85	1.105,80
70	AP.17	Fornitura e posa in opera di collettori di mandata e ritorno semplici per impianti "MODUL", in ottone, completi di raccordi a bicono con attacchi per radiatori variabili, completi di pannello di chius	cad 104,000	7,00	728,00
71	AP.19	Fornitura, trasporto e posa in opera di radiatore in alluminio, altezza di mm 680 e potenza termica di 310 W per elemento per DT=50°C. , preverniciato e con trattamento anticorrosione, con certificazi	cad 3,000	208,00	624,00
72	AP.21	Fornitura e posa in opera di tubazione gas metano, dal contatore al bruciatore, in acciaio zincato, senza saldature, serie media a norme UNI 8863 diametro 2 1/2", rivestita per la parte interrata con	m 45,000	11,50	517,50
73	NP17	Fornitura, trasporto e posa in opera di serbatoio gasolio da lt.2000, interrato, compreso i necessari collegamenti, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cad 1,000	500,00	500,00
74	NP18	Fornitura, trasporto e posa in opera di clada da 90000 a 99000 KCAL completa di accessori e il montaggio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, completa di canna fumaria in acciaio inox coi	cad 1,000	9.500,00	9.500,00
75	NP23	Fornitura, trasporto e posa in opera di radiatore in alluminio, altezza di mm 680 e potenza termica di 310 W per elemento per DT=50°C. , preverniciato e con trattamento anticorrosione, con certificazi			454.447,68

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale	
		RIPORTO			454.447,68	
		cad	20,000	254,47	5.089,40	
76	NP24	Fornitura, trasporto e posa in opera di radiatore in alluminio, altezza di mm 680 e potenza termica di 310 W per elemento per DT=50°C., preverniciato e con trattamento anticorrosione, con certificazi	cad	8,000	279,87	2.238,96
77	AP.23	"Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a norma UNI EN 10204/92 serie leggera da DN 20, con giunzione mediante filettatura, compreso lo staffaggio idoneo, i raccordi speciali zincat	m	15,000	13,70	205,50
78	AP.24	"Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a norma UNI EN 10204/92 serie leggera da DN 32, con giunzione mediante filettatura, compreso lo staffaggio idoneo, i raccordi speciali zincat	m	64,000	23,35	1.494,40
79	AP.25	"Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a norma UNI EN 10204/92 serie leggera da DN 40, con giunzione mediante filettatura, compreso lo staffaggio idoneo, i raccordi speciali zincat	m	48,000	28,75	1.380,00
80	AP.26	"Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a norma UNI EN 10204/92 serie leggera da DN 50, con giunzione mediante filettatura, compreso lo staffaggio idoneo, i raccordi speciali zincat	m	11,000	37,25	409,75
81	AP.27	"Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a norma UNI EN 10204/92 serie leggera da DN 20, con giunzione mediante filettatura, compreso lo staffaggio idoneo, i raccordi speciali zincat	m	77,000	65,00	5.005,00
82	AP.28	Fornitura e posa in opera di estintore a polvere del tipo omologato D.M.20.12.1982, compreso di attacco al muro, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	14,000	80,80	1.131,20
83	AP.29	Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta UNI 45 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 1 1/2	cad	6,000	141,00	846,00
84	AP.30	Fornitura e posa in opera di attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicu	cad	2,000	131,00	262,00
85	AP.31	Fornitura e posa di valvola di non ritorno su DN 65			472.509,89	
		A RIPORTARE				


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO			472.509,89
86AP.32	Fornitura e posa di saracinesca su DN 65	cad	1.000	58,80	58,80
87AP.33	Fornitura e posa in opera gruppo di pressurizzazione per impianto antincendio, a norma UNI 9490, composto da n° 2 elettropompe centrifughe di tipo verticale avente cadauna pompa principale le seguenti	cad	2.000	46,50	93,00
88AP.34	Fornitura e posa in opera di tubazioni di aspirazioni, una per ogni pompa, dalle pompe alla riserva idrica, realizzate in polietilene ad alta densità, da DN 90 PN 16, giunzioni con sistema di saldatura	cad	1.000	9.980,00	9.980,00
89AP.35	Fornitura e posa in opera di serbatoio di adescamento di almeno lt. 500 realizzato in acciaio zincato o in polietilene, completo di valvola a galleggiante per il riempimento con relativa intercettazione	cad	2.000	475,00	950,00
90AP.36	Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico di sicurezza, costruito in lamiera di alluminio, e rispondenti al D.M. del 14 Agosto 1996, n. 493.	cad	1.000	256,00	256,00
91AP.09	Fornitura e posa in opera di armadio a 36 moduli din, IP 55 da parete per quadro elettrico sala caldaia per alimentazione impianto di riscaldamento, completo di protezione generale, magnetotermico d	cad	30.000	65,90	1.977,00
928.9	Fornitura e collocazione di cassonetto coprirullo di legno pino di Svezia, con sportello mobile ad incastro a perfetta tenuta, compreso opere murarie e tutto quant'altro occorre per dare il lavoro com	cad	1.000	910,00	910,00
		m	65.700	68,30	4.487,31
					491.222,00
		A RIPORTARE			491.222,00

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 491.222,00		
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 5.937,38		
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 485.284,62	485.284,62	
Il ribasso d'asta del 7,318% su € 485.284,62	€	35.513,13	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€	449.771,49	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	5.937,38	
Lavori a misura al netto	€	455.708,87	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	455.708,87	
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 20/12/2007 di €.	73.930,11		
N°2 del 07.01.2008 di €.	82.408,07		
N°3 del 23/05/2008 di €.	128.662,16		
N°4 del 23/05/2008 di €.	168.429,99		
Totale acconti corrisposti	€ 453.430,33	453.430,33	
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	2.506,39	

RAGUSA li', 07/10/2008

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento



L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa

Il Responsabile del procedimento