

2739



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sen - X

Reg. ALB

II 07.05.2009

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
(Al. Scrittura)

[Signature]

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 1003	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti ad essa collegati. Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore – Comiso (RG)
Data 07 MAG. 2009	
N. 109 SETTORE	
Data 27/04/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2008 CAP. 2885 Imp. 6682/08 Liq. 369/09
Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilanove, il giorno ventisette (27) del mese di Aprile su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determina Dirigenziale n°2120 del 29/09/2008 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale e negli impianti ad essa collegati"** per un importo di €. 100.000,00 di cui €. 81.500,00 per lavori e €. 18.500,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore, con sede a Comiso (RG) giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n°2883/2008 per l'importo di €. 81.500,00 al netto del ribasso d'asta dello 24,74 %.

Considerato che per esigenze dovute all'importanza dei lavori e per l'urgenza degli stessi si sono pure utilizzate, come per legge, le somme incamerate grazie al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa PATRIARCA Geom. Salvatore la somma di €. 407,79 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 81.480,79 e gli acconti corrisposti (n.4 SAL) che ammontano in €. 81.073,00, oltre €. 81,56 per IVA al 20%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 16/04/2009;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 16/04/2009;

Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°5459949 del 13/01/2009, rilasciato in data 21/01/2009 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

VISTO l'art.47, comma 1, lett. "D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa PATRIARCA Geom. Salvatore la somma di €. 376,05 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 81.480,79) e gli acconti corrisposti (€. 81.073,00), oltre €. 75,21 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 2120/2008;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 451,26 di cui €. 75,21 per IVA al 20% dal Cap.2885 Bilancio 2008 Impegno 6682/08 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01. *liqui 369/09*
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°13.844.9115 rilasciata in data 10/12/2008 della ITALIANA Assicurazioni, agenzia di Comiso (RG) a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che non si è realizzata alcuna delle somme complessivamente impegnate con l'atto di Determina Dirigenziale n°2120/2008.

Allegati parte integrante

- ✓ Stato finale dei lavori;
- ✓ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- ✓ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ✓ Certificato Regolare Esecuzione;
- ✓ Verbale di Visita e Controllo;
- ✓ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

Ragusa, 27 APR. 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°

(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Visto:
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 06-05-2009
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°2120/2008.

Ragusa.....

5/5/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....

8-8 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....

8-8 MAG. 2009

al.....


1-4 MAG. 2009

Ragusa.....

1-5 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed edili.

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti ad essa collegati.

FINANZIAMENTO: Lavori finanziati mediante fondi comunali approvati mediante Determina Dirigenziale n°2120 del 29/09/2008.

Importo complessivo del progetto pari a €. 100.000,00 di cui: €. 81.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 2.037,50 per oneri per la sicurezza ed €. 18.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore con sede in Via Carini n°76 - 97013 Comiso (RG).

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilanove (2009) il giorno sedici (16) del mese di Aprile in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI e Geom. Salvatore CHESSARI* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 16/04/2009 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 81.480,76 al netto del ribasso d'asta;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Geom. Salvatore CHESSARI*, in qualità di Responsabile del Procedimento;
2. *Sig. PATRIARCA Geom. Salvatore*, nelle qualità di titolare dell'Impresa;
3. *Geom. Domenico BUONISI* in qualità di Direttore dei Lavori;

Gli stessi hanno proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Riparazione di condotte comunali;
- ☐ Fornitura e posa in opera di saracinesche per attivazione di parti di nuove tubazioni;
- ☐ Riparazioni di prese private;
- ☐ Ripristino di manto stradale e di marciapiedi;

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA
IL TITOLARE E CAPOIMPRESARIO
(Patriarca Geom. Salvatore)
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

I DIRETTORI DEI LAVORI
(Geom. Domenico BUONISI)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore CHESSARI)





Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

u.7. Lecciorè
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1003 del 07 MAG. 2009

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti ad essa collegati. Importo complessivo €. 100.000 (Determinazione Dirigenziale d'approvazione progetto n°2120 del 29/09/2008)

COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA Settore X° (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore - Via Carini n°76 - 97013 Comiso (RG)

Contratto in data 22/01/2009 rep. n. 758 registrato a Ragusa in data 23/01/2009 al n. 194/3 di euro 81 500.00

Data Offerta:	28/11/2008	IMPORTO DEL PROGETTO:	81 500.00
Data Consegna:	10/12/2008	Somme a Disposizione:	18 500.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	2 037.50
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/12/2009	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	19/03/2009	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	265

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.02.05.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - scarificazioni - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del compreso ... mma 2 dell'art. 18 della legge n. 865/1971. - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:	SOMMANO	1'410,00	0,49	690,90
2 02.01.01.001	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, s ... quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR	SOMMANO m3	1,50	166,80	250,20
3 03.01.03.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg per m3 d'impasto dato in opera a qual ... in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura. - Per opere in fondazione	SOMMANO m3	6,15	90,80	558,42
4 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A (in sostituzione del tipo FeB 44 k) controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento ... laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): - per strutture in c.a. intelaiate	SOMMANO kg	247,00	1,56	385,32
5 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compres ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).	SOMMANO kg	84,00	1,70	142,80
6 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle di asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementiz ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: Per la provincia di Ragusa spessore 3 cm.	SOMMANO al m2	48,00	20,20	969,60
7 06.04.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con verni ... in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	SOMMANO kg	80,00	2,80	224,00
8 13.02.01.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale DN 60 + 600 mm, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido con gu ... e. DN 60 + 125 mm PFA 64 bar DN 150 + 200 mm PFA 50 bar DN 250 + 300 mm PFA 40 bar DN 350 + 600 mm PFA 30 bar - DN 60 mm	SOMMANO m	63,00	26,40	1'663,20
9 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto meccanico express (norma UNI 9164) a bulloni per tubi di acquedott ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta a regola d'arte	SOMMANO al kg.	632,50	7,40	4'680,50
10 13.02.05.002	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. - DN 65 mm	SOMMANO cad	3,00	246,90	740,70
11 13.02.05.003	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. - DN 80 mm	SOMMANO cad	2,00	285,10	570,20
12 13.02.05.004	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente				
A RIPIANTARE					10'875,84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10'875,84
	funzionante. - DN 100 mm	SOMMANO cad	3,00	337,80
13 13.02.05.008	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. - DN 250 mm	SOMMANO cad	2,00	1'227,60
14 13.02.05.009	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. - DN 300 mm	SOMMANO cad	2,00	1'696,60
15 13.07.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... ione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. - D esterno 110 mm; interno 103,6 mm	SOMMANO m	10,00	10,70
16 18.01.05.002	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento 32.5 R, spessore pareti 15 cm, compresi scavo a sezione obbligata in terreni di qualsia ... ntrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - per pozzetti 40x40x80 cm	SOMMANO cad	11,00	127,50
17 21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... e, compreso il nolo del cassone, escluso gli oneri di conferimento a discarica. - - per ogni m3 di materiale trasportato	SOMMANO m3	24,00	19,00
18 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	753,50	24,70
19 AP.12	Operaio Comune	SOMMANO ora	1'064,00	22,50
20 B1	Escavatore	SOMMANO ora	178,00	72,40
21 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	368,50	29,16
22 B6	Nolo Gru	SOMMANO ora	4,00	58,45
23 Cemento	Cemento	SOMMANO q.li	48,00	8,50
24 IV.N.07.003	Mattonelle di asfalto pressate per pavimentazione. spessore 4 cm	SOMMANO m2	38,00	13,04
25 PS.08	Fornitura MANICOTTO da 1/2"	SOMMANO cadauno	6,00	0,45
26 PS.09	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1" a 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	0,58
27 PS.11	Fornitura VALVOLA a sfera da 1"	SOMMANO cadauno	48,00	5,61
28 PS.12	Fornitura RACCORDO Femm. TOF 20 da 1/2"	SOMMANO cadauno	5,00	1,32
29 PS.13	Fornitura RIDUZIONE da 1" a 3/4"	SOMMANO cadauno	4,00	0,58
30 PS.14	Fornitura TAPPO da 1/2"	SOMMANO cadauno	2,00	0,34
	A R I P O R T A R E			87'306,73

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				87'306,73
31 PS.16	Fornitura GIUNTO in Rame da 1" SOMMANO cadauno	8,00	3,03	24,24
32 PS.18	Fornitura DOPPIA VITE da 1" SOMMANO cadauno	6,00	0,77	4,62
33 PS.19	Fornitura TUBAZIONE in Polietilene da 3/4" SOMMANO ml.	294,00	0,61	179,34
34 PS.20	Fornitura VALVOLA a sfera da 1/2" SOMMANO cadauno	1,00	2,96	2,96
35 PS.22	Fornitura TUBAZIONE in polietilene da 1" SOMMANO ml.	18,10	0,96	17,38
36 PS.23	Fornitura CURVA con due Giunti in Rame SOMMANO cadauno	2,00	6,66	13,32
37 PS.24	Fornitura MANICOTTO F.F. da 1/2" SOMMANO cadauno	8,00	0,45	3,60
38 PS.28	Fornitura POZZETTO Prefabbricato SOMMANO cadauno	3,00	15,47	46,41
39 PS.29	Fornitura BIGIUNTO per Tubazione Zincata da 2" SOMMANO cadauno	15,00	25,09	376,35
40 PS.31	Fornitura GIUNTO in Ottone TOF 20 X 20 SOMMANO cadauno	67,00	1,96	131,32
41 PS.35	Fornitura TAPPO Maschio Acciaio Zincato da 1/2" SOMMANO cadauno	4,00	0,34	1,36
42 PS.36	Fornitura BIGIUNTO per Tubazione Zincata da 1" SOMMANO cadauno	10,00	11,38	113,80
43 PS.37	Fornitura GIUNTO Maschio per Tubazione da 1" SOMMANO cadauno	49,00	8,79	430,71
44 PS.38	Fornitura RACCORDO Maschio TOF 32 X 1" SOMMANO cadauno	54,00	2,38	128,52
45 PS.42	Fornitura COLLARE A TENUTA 60-67 SOMMANO cadauno	14,00	50,29	704,06
46 PS.44	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1/2" a 1" SOMMANO cadauno	5,00	5,82	29,10
47 PS.45	Fornitura SARACINESCA a sfera da 1" SOMMANO cadauno	30,00	5,82	174,60
48 PS.46	Fornitura COLLARE A TENUTA 68-78 SOMMANO cadauno	2,00	51,88	103,76
49 PS.47	Fornitura COLLARE A TENUTA 88,9-98 SOMMANO cadauno	3,00	55,58	166,74
50 PS.52	Fornitura COLLARE A TENUTA 98 - 108 SOMMANO cadauno	5,00	56,64	283,20
51 PS.53	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 2" a 1/2" SOMMANO cadauno	7,00	2,59	18,13
52 PS.55	Fornitura BIGIUNTO Ottone TOF 25 X 25 SOMMANO cadauno	8,00	3,76	30,08
53 PS.58	Fornitura MANICOTTO Elettrico diam. 125 PN 10 SOMMANO cadauno	4,00	31,76	127,04
54	Fornitura COLLARE A TENUTA 52 - 58			
A RIPIANTARE				90'417,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			90'417,37
PS.61	SOMMANO cadauno	3,00	51,35	154,05
55 PS.62	Fornitura COLLARE A TENUTA 70 - 77 SOMMANO cadauno	1,00	51,88	51,88
56 PS.63	Fornitura COLLARE A TENUTA 76 - 83 SOMMANO cadauno	4,00	52,94	211,76
57 PS.66	Fornitura COLLARE A TENUTA 168 - 179 SOMMANO cadauno	1,00	71,46	71,46
58 PS.69	Fornitura COLLARE A TENUTA 26 - 30 SOMMANO cadauno	16,00	4,76	76,16
59 PS.70	Fornitura COLLARE A TENUTA 33 - 37 SOMMANO cadauno	1,00	4,76	4,76
60 PS.71	Fornitura COLLARE A TENUTA 42 - 45 SOMMANO cadauno	11,00	5,29	58,19
61 PS.73	Fornitura COLLARE A TENUTA 60 - 64 SOMMANO cadauno	4,00	6,62	26,48
62 PS.75	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 60 F/1 SOMMANO cadauno	1,00	11,12	11,12
63 PS.76	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 80 F/1 SOMMANO cadauno	1,00	11,75	11,75
64 PS.80	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 30 SOMMANO cadauno	1'850,00	8,50	15'725,00
65 Sabbia	Sabbia Vagliata SOMMANO mc.	104,50	5,39	563,26
Parziale LAVORI A MISURA euro				107'383,24
RIBASSO del 24,74% da considerare su euro				107'383,24
T O T A L E euro				107'383,24
A R I P O R T A R E				

Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

O G G E T T O: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti ad essa collegati. Importo complessivo €. 100.000 (Determinazione Dirigenziale d'approvazione progetto n°2120 del 29/09/2008)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Salvatore CHESSARI

C O M M I T T E N T E: COMUNE DI RAGUSA Settore X° (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

I M P R E S A: PATRIARCA Geom. Salvatore - Via Carini n°76 - 97013 Comiso (RG)

ANTICIPAZIONE: euro 0.00

CONTRATTO: in data 22/01/2009
repertorio n. 758
registrato a Ragusa
in data 23/01/2009

RIBASSO D'ASTA: -24.74

IMPORTO PROGETTO: euro 81 500.00

IMPORTO CONTRATTO: euro 81 500.00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese di marzo in Ragusa presso Il Settore X° il sottoscritto Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore CHESSARI, in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa PATRIARCA Geom. Salvatore - Via Carini n°76 - 97013 Comiso (RG);
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 19/03/2009 e quindi in tempo UTILE.

Ragusa, li 27/03/2009

L'Appaltatore
PATRIARCA Geom. Salvatore
IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Domenico BUONISI - Geom. Salvatore
CHESSARI

u.2 facciale
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1003 del 07 MAG. 2009



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 -- Fax 0932676414 --
E-mail



Prot. _____ /X°
Risposta a nota n. _____
del _____

Ragusa, 10/12/2008

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti ad essa collegati.
Importo complessivo €. 100.000,00 IVA esclusa.

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore Via Carini n°76 97013 Comiso (RG).

CONTRATTO: in corso di stipula..

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno duemilaotto (2008) il giorno dieci (10) del mese di Dicembre in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom. Salvatore CHESSARI**;

Visto il progetto del servizio su indicato approvato con Determina Dirigenziale n. **2120** del **29 Settembre 2008** redatto dall'Ufficio in titolo, dai **Geom. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI**;

Vista la Determina Dirigenziale n° 2883 del 12/12/2008 del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto all'Impresa **PATRIARCA Geom. Salvatore**. Via Carini n°76 97013 Comiso (RG) per l'importo di €. 84.500,00 al netto del ribasso d'asta del **24,74%** effettuato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi vigente;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbono eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **PATRIARCA Geom. Salvatore**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **PATRIARCA GEOM. SALVATORE**
 2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Direttore dei Lavori;
 3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. PATRIARCA Geom. Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **09 Dicembre 2009** e in ogni caso fino all'esaurimento delle somme.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
PATRIARCA Geom. Salvatore

IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Domenico BUONISI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Salvatore CHESSARI)



POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

**SCHEMA TIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2**

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12/3/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Se non diversamente indicato tutti gli importi sono da considerarsi espressi in euro.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
13.844.9115	844 COMISO

Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
PATRIARCA SALVATORE	PTRSVT78E12M088B

Sede	Via/p.zza n.civico	Cap	Prov.
COMISO	V. CARINI 76	97013	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	CORSO ITALIA RG RAGUSA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale e negli impianti ad essa collegati	RAGUSA

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 29,48 % opera
81.500,00	24,74	24.026,20

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art. 2 Schema Tipo 1.2	v. art. 2 Schema Tipo 1.2

Premio per il periodo dal 10/12/2008 al 10/12/2009 Euro 240,00

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 10/12/2008 in COMISO


Il Contraente

Il Garante

Codice rischio 118

IL RITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

Agg Omnia n. 153 Mod. CAUZ59080



SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 123 del 12/3/04

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della Legge 11/2/94 n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fidejussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

Il Garante

Copia per la Stazione Appaltante

2/2

GRUPPO REALE MUTUA

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1003 del 07 MAG. 2009

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

Raccomandata AR

Spett.le

PATRIARCA SALVATORE

VIA CARIMI 76

97013 Comiso (RG)

Protocollo documento n.	5459949	del	13/01/2009
Riferimento	95186	del	03/12/2008
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20090483511543	

Denominazione/ragione sociale	PATRIARCA SALVATORE		
Sede legale	VIA CARIMI 76 97013 Comiso (RG)		
Sede operativa	VIA CARINI 76 97013 Comiso (RG)		
Codice Fiscale	PTRSVT78E12M088B	E-mail	
C.C.N.L. applicato	Edilizia		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n.

6505184311

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

15/01/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

CAPPELLO FRANCESCO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n.

13054562

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

14/01/2009

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**

SCOLLO GIORGIO

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n.

3932

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

13/01/2009

In quanto :

☒ Risulta regolare con la Cassa Edile emittente☒ Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 15/01/2009☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo**Il responsabile del procedimento**


LUCIFORA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 21/01/2009



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO CANZONIERI



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche ed edili.

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa e negli impianti ad essa collegati.

FINANZIAMENTO: Lavori finanziati mediante fondi comunali approvati mediante Determinazione Dirigenziale n°2120 del 29/09/2008.

Importo complessivo del progetto pari a €. 100.000,00 di cui: €. 81.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 2.037,50 per oneri per la sicurezza ed €. 18.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

IMPRESA: PATRIARCA Geom. Salvatore con sede in Via Carini n°76 - 97013 Comiso (RG).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **12/08/2008** dal Geom. Salvatore CHESSARI e dal Geom. Domenico BUONISI approvato con Determinazione Dirigenziale in data **29 Settembre 2008** con numero di prot. generale **n°2120** per l'importo complessivo di **€. 100.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

Sommano €. 81.500,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto

€. 1.222,50;

2) Per IRAP su competenze tecniche 8,50%

.....€. 394,87;

3) per Lavori Imprevisti

€. 582,63;

4) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %

€. 16.300,00;

Sommano €.18.500,00;

Totale €.100.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non fu presentata nessuna perizia suppletiva di variante o assestamento da parte della D.L.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **28/11/2008** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **PATRIARCA Geom. Salvatore** con sede in Comiso (RG) Via Carini n°76. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore X prot.gen. N°2883 del 12/12/2008.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **22/01/2009** con il **n°758/V°** di repertorio presso il Comune di Ragusa, registrato a Ragusa il **23/01/2009** al n°**194** serie **3**.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **24,74 %** e perciò in **€. 81.500,00** (diconsi Euro Ottantunomilacinquecento/00) IVA esclusa.

Atto di Sottomissione:

Non fu redatto nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Salvatore CHESSARI e dal Geom. Domenico BUONISI funzionari tecnici dell'U.T.C. settore X° giusta Determina Sindacale d'incarico n°158 del 09/07/2008.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **10 Dicembre 2008** e iniziati il giorno **10 Dicembre 2008** come da relativo verbale di consegna anticipata come per legge.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **19 Marzo 2009** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **100.**

Tempo Utile:

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie né proroghe né sospensioni dei lavori

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°13054562**, presso **l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505184311**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°3932**.

Giusto Modello D.U.R.C. prot. N°5459949 del 13/01/2009 rilasciato in data 21/01/2009.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	81.500,00
<input type="checkbox"/> Perizia di assestamento contabile:	€.	0
Differenza	€.	81.500,00

Certificati di Pagamento:

1) In data 28 Gennaio 2009	€.	22.800,00
2) In data 12 Febbraio 2009	€.	19.051,00
3) In data 09 Marzo 2009	€.	28.002,00
4) In data 27 Marzo 2009	€.	11.220,00
Sommano gli acconti pagati	€.	81.073,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **16/04/2009**, firmato dall'impresa **PATRIARCA Geom. Salvatore** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. 81.480,79
(diconsi Euro Ottantunomilaquattrocentottanta/79)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:

€. 81.073,00

Credito a saldo:

€. 407,79

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€. 100.000,00
<input type="checkbox"/> Importo dello Stato finale dei lavori	€. 81.500,00
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20% sui lavori realizzati	€. 16.296,16
<input type="checkbox"/> Per conferimento in discarica dei materiali di risulta Giusta Fattura della Ditta PATRIARCA Salvatore n°12 del 30/03/09	€. 519,24
<input type="checkbox"/> Imprevisti su perizia originaria i	€. 0,00
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€. 1.741,90
Economia realizzata	€. 0,00

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Non è stata effettuata alcuna cessione di crediti.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Riparazione di condotte comunali;
- ☐ Fornitura e posa in opera di saracinesche per attivazione di parti di nuove tubazioni;
- ☐ Riparazioni di prese private;
- ☐ Ripristino di manto stradale e di marciapiedi;

Il sottoscritto **Geom. Domenico BUONISI** coodirettore dei lavori in oggetto

C O N S I D E R A T O

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 16/04/2009 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 75.630,46** da cui detratti **n.4** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 75.200,00** resta un credito residuo di **€. 451,26** (diconsi Euro Quattrocentocinquantuno/26) compresa I.V.A. al 20 % di **€. 75,21** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **PATRIARCA Geom. Salvatore** con sede in Comiso (RG) Via CARINI n°76; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 16 Aprile 2009

L'IMPRESA

(PATRIARCA Geom. Salvatore)

IL TITOLARE FIRMATARIO
E DIRETTORE TECNICO
(Geom. Salvatore Patriarca)

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Domenico BUONISI)

(Geom. Salvatore CHESSARI)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Salvatore CHESSARI)

