



3126

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett IX, Rag

Albo

il 26-05-2009Il R. del Comune
L'Incaricato Amministrativo
(M. Scarpulla)**CITTÀ DI RAGUSA****SETTORE IX°****ORIGINALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

| | |
|---|--|
| Annotata al Registro Generale in data <u>22 MAG. 2009</u> al n. <u>1140</u> | OGGETTO: Segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale DITTA: Albani Gaetano |
| Annotata al Registro del Settore IX° in data 14/05/2009 al n. 151 | Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

| Bilancio | Capitolo. | Funz. | Serv. | Interv. | Impegno |
|----------|-----------|-------|-------|---------|------------------------------|
| 2008 | 1944 | 08/04 | 01/04 | 03/02 | 5684/08 |
| | | | | | 5685/08 <i>liqui non log</i> |
| | | | | | |

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di Maggio nell'ufficio del settore IX° il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 725 08/04/2008 veniva approvato il progetto riguardante “**Segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale**” dell’importo complessivo di €. 26.000,00;
- **Preso Atto** che dall’espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Albani Gaetano con il r.a. del 20,01%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 01/07/2008 e sono stati regolarmente ultimati in data 24/09/2008;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 10/04/2009;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 13/05/2009;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale”;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

| | | |
|---|----------------|--------------|
| 1 | Importo lavori | €. 20.908,66 |
| 2 | IVA 20% | €. 4.181,73 |
| 3 | Spese tecniche | €. 435,37 |
| | | €. |
| | | €. |
| | SOMMANO | €. 25.525,76 |

Economia di spesa €. 474,24

- 3) **Prendere atto** dell’avvenuta erogazione alla ditta Albani Gaetano degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 20.804,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Albani Gaetano la somma residua che ammonta ad €. 104,66 oltre IVA di €. 20,93 e quindi per un totale di €. 125,59;

- 5) Imputare la relativa spesa di €. -125,59 al Cap.1944 bil. 2008 Serv. 01/04 Funz. 08/04 Interv. 03/02 (impegno 5684 - 5685/2008 "); *liqui 04/09*
- 6) Autorizzare lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Albani Gaetano;
- 7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 725/2008 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 26.000,00 ad €. 25.525,76 con la realizzazione di una economia pari ad €. 474,24;

Allegato . certificato reg. esecuzione , *parte integrante*

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, *22-05-2009*

Il Direttore Generale
Ragusa, *li*

Visto: *V.*

Il Segretario Generale

Per presa visione


Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 22-05-09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 28 MAG. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 MAG. 2009 al 03 GIU. 2009

Ragusa, 04 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Firma del Segretario Generale



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

u 3 facciale
1140 22 MAG. 2009



SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale

DITTA: Albani Gaetano

CONTRATTO: in data 10/06/2008 n. 10 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°725 del 08/04/2008 prevedeva una spesa complessiva di €. 26.000,00 di cui €. 21.000,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 10/06/2008 n°10 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Albani Gaetano con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 16.897,95 al netto del ribasso d'asta offerto del 20,01%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 01/07/2008 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Si è reso necessario concedere n.01 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 60.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 30 (trenta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 01/07/2008 e tenuto conto della proroga concessa, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 29/09/2008.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/09/2008 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 10/04/2009, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 20.908,66 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 20.804,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| SOMMA AUTORIZZATA | | €.26.000,00 |
| Somma spesa | | |
| - per lavori | €.20.908,66 | |
| - per forniture | €. | |
| - per I.V.A. | €. 4.181,73 | |
| - per spese tecniche | €. 435,37 | |
| SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE | €.25.525,76 | €.25.525,76 |
| ECONOMIA FINALE DI SPESA | | €. 474,24 |

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| - lavori | €. 20.908,66 |
| - acconti corrisposti | <u>€. 20.804,00</u> |

| | |
|---------|-----------|
| Restano | €. 104,66 |
| | ===== |

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino della segnaletica stradale non luminosa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Albani Gaetano sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 20.908,66 da cui detratti n°2 certificati d'acconto per complessive €. 20.804,00, resta il residuo di €. 104,66 oltre IVA di €.20,93 per un totale complessivo di €. 125,59, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Albani Gaetano come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 14/05/2009

L' Impresa

(Albani Gaetano)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Franco Paparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom. Franco Paparazzo)