

3184



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. IX

Reg. Appt. 28 MAG. 2009

L'esp. del servizio
L'Incaricario Amministrativo
(M. Scarpulla)

CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. D'ORDINE 27 MAG. 2009 1170	OGGETTO: P.I.T. n. 2 "Quattro Città ed un Parco per vivere gli Iblei" – INT. N. 11 - Lavori di "Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del P.I.T. (Sistema degli Iblei). Codice Progetto: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0100 Importo complessivo del progetto € 3.291.921,58
DATA 19/05/09 N. 155 SETT. IX	APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO FINALE (LIQUIDAZIONI A SALDO)

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI P.I.T. 2

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA SOMMA GIA' IMPEGNATA
 BIL. 2008 Rendic. CAP. 862040 del IMP. Bilancio
 Della Regione Siciliana D.D. n. 134/07 e D.D. n. 55/08
 FUNZ. SERV. INTERV.
 CON DETERMINAZIONI DIRIG. n. 1442/06 e n. 915/07

IL RAGIONIERE

Michele

L'anno duemilanove, il giorno BIAGGIO del mese di MAGGIO nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premesso che:

- che con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei";
- che tra gli interventi del suddetto P.I.T. è previsto, al n° 11, *"RECUPERO DEI PERCORSI E DELLA SENTIERISTICA MINORE LEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI NELLE AREE DEL PIT (SISTEMA DEGLI IBLEI)"*, dell'importo complessivo di € 3.500.000,00;
- che con Determina ^{firmata} Sindacale n. 51 del 31/03/2003 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dell'opera di che trattasi ai seguenti professionisti:
- ing. Giuseppe Corallo e geom. Giorgio Iacono dipendenti comunali;
- che con Determina ^{firmata} Sindacale n. 36 del 14/04/2004 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per la esecuzione all'ing. Giovanni Consentino e ing. Giovanni Amore, liberi professionisti;
- che con determina ^{firmata} dirigenziale n° 1442 del 29/06/2004 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.500.000,00 di cui € 2.700.000,00 per lavori a base d'asta ed € 800.000,00 per somme a disposizione;
- che con determina ^{firmata} dirigenziale n. 915 del 23/04/2007 è stato riapprovato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 3.483.580,00 di cui € 2.700.000,00 per lavori a base d'asta ed € 783.580,00 per somme a disposizione;
- che con nota n° 13999 del 20/02/2007, pervenuta in data 06/04/2007, prot. 25781, l'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente, ha notificato il decreto di finanziamento del progetto (DDG n° 134 del 19/02/2007);
- A seguito dell'espletamento della gara d'appalto, svolta dall'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'appalto di lavori pubblici – Sezione Provinciale di Ragusa – l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta ICOGEN SRL con determinazione dirigenziale n. 149 del 02/07/2007;
- l'impresa ICOGEN srl con sede a Vittoria Via Magenta n. 526 ha firmato il contratto di appalto in data 07/09/2007 con il n. 29765 di rep. reg. a Ragusa in data 26/09/2007 al n. 622 serie 1^a con il ribasso offerto del 7,138% sull'importo a base d'asta di € 2.700.000,00 con il seguente quadro economico:

A - Lavori a base d'asta

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	2.619.000,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	81.000,00	
A3) Importo totale dei lavori	€	2.700.000,00	
A4) a detrarre ribasso d'asta del 7,138% su a1)	€	191.658,42	
A5) Importo netto contrattuale a1-a4+a2)	€	2.508.341,58	€ 2.508.341,58

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) iva sui lavori al 10%	€	250.834,16	
B2) spese tecniche compreso IVA	€	213.057,53	
B3) spese per pubblicazione bando	€	10.000,00	
B4) spese per consulenza progettazione compr. IVA	€	50.000,00	
B5) incentivo progettazione	€	42.120,00	
B6) imprevisti ed arrotondamenti	€	153.402,47	
B7) Lavori economia Az. FF.DD.	€	45.000,00	

B8) economie per ribasso d'asta e iva sul ribasso	€ 210.824,26	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 975.238,42	€ 975.238,42
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 3.483.580,00

- predetti lavori sono stati consegnati all' impresa aggiudicataria con verbale del 22/10/2007;

- in data 22/05/2008 prot. 10609 è stato notificato il D.D.G. n. 59 del 18/02/2008 per il disimpegno delle somme derivante dal ribasso d'asta per l'importo di € 191.658,42, pertanto il nuovo quadro economico è così distinto:

A - Lavori a base d'asta

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.619.000,00	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.000,00	
A3) Importo totale dei lavori	€ 2.700.000,00	
A4) a detrarre ribasso d'asta del 7,318% su a1)	€ 191.658,42	
A5) Importo netto contrattuale al-a4+a2)	€ 2.508.341,58	€ 2.508.341,58

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) iva sui lavori al 10%	€ 250.834,16	
B2) spese tecniche compreso IVA	€ 213.057,53	
B3) spese per pubblicazione bando	€ 10.000,00	
B4) spese per consulenza progettazione compr. IVA	€ 50.000,00	
B5) incentivo progettazione	€ 42.120,00	
B6) imprevisti ed arrotondamenti	€ 153.402,47	
B7) Lavori economia Az. FF.DD.	€ 45.000,00	
B8) economie per iva sul ribasso d'asta	€ 19.165,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 783.580,00	€ 783.580,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 3.291.921,58

- che in data 04/08/2008 con nota di prot. 59668 è stata trasmessa dalla D.L. la 1^a perizia di variante suppletiva redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 secondo periodo della l. 109/94, autorizzata dal R.U.P. in data 18/07/2008, nel testo vigente nella Regione Siciliana, comportante una spesa complessiva di € 2.807.601,55.

La perizia di variante n. 1 è stata approvata con Determina Dirigenziale n. 254 del 08/08/2008 con il presenta il seguente quadro economico:

A - Lavori a base d'asta

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.739.524,53	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.077,02	
A3) Importo totale dei lavori	€ 2.807.601,55	
A4) a detrarre ribasso d'asta del 7,318% su a1)	€ 200.478,41	
A5) Importo netto contrattuale al-a4+a2)	€ 2.607.123,14	€ 2.607.123,14

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) iva sui lavori al 10%	€ 260.712,31	
B2) spese tecniche compreso IVA	€ 275.695,60	
B3) spese per pubblicazione bando	€ 4.668,74	
B4) spese per consulenza progettazione compr. IVA	€ 50.000,00	
B5) incentivo progettazione	€ 42.120,00	
B6) economie ed arrotondamenti	€ 6.601,78	
B7) Lavori economia Az. FF.DD.	€ 45.000,00	
B8) economie per iva sul ribasso d'asta	€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 684.798,43	€ 684.798,43
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 3.291.921,58

- che in data 04/10/2008 con nota di prot. 75312 è stata trasmessa, dalla D.L., la 2^a perizia di assestamento contabile redatta ai sensi dell'art. 25, 3° comma, primo periodo, della Legge 109/94 e succ. mod. , nel testo vigente nella Regione Siciliana, comportante una spesa complessiva di €

3.291.921,58 nella quale vengono assestate tutte le somme per formalizzare tutte le variazioni registrate in cantiere;

La perizia di assestamento contabile n. 2 è stata approvata con Determina Dirigenziale n. 2305 del 21/10/2008 con il presenta il seguente quadro economico:

A - Lavori a base d'asta

A1) Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.739.520,51	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.077,02	
A3) Importo totale dei lavori	€ 2.807.597,53	
A4) a detrarre ribasso d'asta del 7,318% su al)	€ 200.478,41	
A5) Importo netto contrattuale al-a4+a2)	€ 2.607.119,42	€ 2.607.119,42

B - Somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) iva sui lavori al 10%	€ 260.711,94	
B2) spese tecniche compreso IVA	€ 277.794,73	
B3) spese per pubblicazione bando	€ 4.668,74	
B4) spese per consulenza progettazione compr. IVA	€ 50.000,00	
B5) incentivo progettazione	€ 42.120,00	
B6) economie ed arrotondamenti	€ 4.506,75	
B7) Lavori economia Az. FF.DD.	€ 45.000,00	
B8) economie per iva sul ribasso d'asta	€	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 684.802,16	€ 684.802,16
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 3.291.921,58

In data 10/10/2008 viene redatto lo stato finale dei lavori per l'importo complessivo di € 2.607.118,10 dal quale, fra l'altro, risulta un credito dell'impresa di € 13.101,02 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 14.411,12;

Visto il Certificato di Collaudo, del 16/10/2008, redatto dalla Commissione di Collaudo, nominata con lettera d'incarico prot. 29717 del 17/04/2008 è composta dai seguenti professionisti:

- arch. Paolo Lo Iacono – Corso Vitt. Emanuele n. 56 – 93010 Marianopoli (CL);
- ing. Leonardo Foderà – Via Vasile n. 45 – Castellammare del Golfo (TP);
- geom. Giovanni Bonafè – Viale delle Alpi, 56 Palermo.

Viste le liquidazione finali a saldo ancora da eseguire è precisamente:

- 1) all'impresa ICOGEN srl il credito residuo di € 13.101,02 oltre IVA al 10% per complessivi € 14.411,12 per saldo fine lavori;
- 2) ai professionisti incaricati per spese tecniche di D.L. e contabilità la somma complessiva di € 13.981,71 comprensiva di inps, Cassa Previdenza IVA e visto parcella;
- 3) ai professionisti incaricati per spese tecniche relativi ai lavori di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili dei lavori la somma complessiva di € 4.370,89 comprensivo di Cassa previdenza Az, IVA e visto parcella;
- 4) alla Commissione di collaudo nomina con lettera prot. 29717 del 17/04/2008 la somma complessiva di € 54.938,53 comprensiva di Cassa previdenza, IVA e visto parcella;
- 5) l'incentivo alla progettazione, al rup ed ai collaboratori la somma complessiva di € 24.762,00;

QUADRO ECONOMICO FINALE ED ASSESTAMENTO CONTABILE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (CAMBIANO SOLO LE SOMME A DISPOSIZIONE PER EFFETTO DELLE LIQUIDAZIONI A SALDO)

	quadro economico 2 ^a periz_Assesst.	Nuovo Quadro Economico St_Fin_Lavori	Pagato	A SALDO
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.739.520,51			
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 68.077,02			
A3- Importo totale dei lavori	€ 2.807.597,53			
A4-Ribasso d'asta del 7,318% su A1	-€ 200.478,11			
A5- Importo contrattuale lavori	€ 2.607.119,42	€ 2.607.118,10	€ 2.594.017,08	€ 13.101,02
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
B1- iva sui lavori al 10%	€ 260.711,94	€ 260.711,81	€ 259.401,71	€ 1.310,10
B2- spese tecniche compreso IVA	€ 277.794,73	€ 272.508,26	€ 199.217,13	€ 73.291,13
B3- spese per pubblicazione bando	€ 4.668,74	€ 4.668,74	€ 4.668,74	€ -
B4- spese per consulenza progettazione compreso iva	€ 50.000,00	€ 49.999,56	€ 49.999,56	€ -
B5- invcentivo progettazione	€ 42.120,00	€ 51.840,00	€ 27.078,00	€ 24.762,00
B6- economie ed arrotondamenti	€ 4.506,75	€ 118,27	€ -	€ -
B7- Lavori in economia AZ. FF. DD.	€ 45.000,00	€ 44.956,85	€ 44.956,85	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 684.802,16	€ 684.803,49	€ 585.321,99	€ 99.363,23
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 3.291.921,58	€ 3.291.921,58	€ 3.179.339,07	€ 112.464,25
IMPORTO FINANZIAMENTO	3.291.921,58			
SOMME SPESE	3.179.339,07			
SOMME A SALDO	112.464,25			
ECONOMIE DI PROGETTO	118,27			

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 6) **Approvare il nuovo Quadro Economico finale** dell'intervento n. 11 - P.I.T. n. 2 "Quattro Città ed un Parco per vivere gli Iblei" Lavori di "Recupero dei percorsi e della sentieristica minore legati all'esercizio delle attività tradizionali nelle aree del P.I.T. (Sistema degli Iblei). Codice Progetto: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0100, così distinto:


Nuovo Quadro Economico			
	St_Fin_Lavori	Pagato	Economia del progetto
A5- Importo netto lavori dello stato finale	€ 2607.118,10	€ 2.607.118,10	€ -
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne			
B1- iva sui lavori al 10%	€ 260.711,81	€ 260.711,81	€ -
B2- spese tecniche compreso IVA	€ 272.508,26	€ 272.508,26	€ -
B3- spese per pubblicazione bando	€ 4.668,74	€ 4.668,74	€ -
B4- spese per consulenza progettazione compreso iva	€ 49.999,56	€ 49.999,56	€ -
B5- invcentivo progettazione	€ 51.840,00	€ 51.840,00	€ -
B6- economie ed arrotondamenti	€ 118,27	€ -	€ 118,27
B7- Lavori in economia AZ. FF. DD.	€ 44.956,85	€ 44.956,85	€ -
TOTALE SOMMEA DISPOSIZIONE	€ 684.803,48	€ 684.685,22	€ 118,27
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 3.291.921,58	€ 3.291.803,32	€ 118,27

IMPORTO FINANZIAMENTO € 3.291.921,58

SOMME SPESE € 3.291.803,32

ECONOMIE DI PROGETTO € 118,27

SOMME GIA' IMPEGNATE CON DETERMINAZ. DIRIG. 1442/04 e
 w 915/07 CAP. 842040 Bilancio Regione Siciliana D.D.G. 134/07 e D.D.G. 59/08
 IL DIRIGENTE
 (dott. ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

Visto:
 Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
 Ragusa, il 26.05.2008
 Per presa visione:
 Il Direttore Generale Il Sindaco
 Ragusa, il

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA.....

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Ragusa 01 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglierini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 GIU. 2009 al 07 GIU. 2009

Ragusa

IL MESSO COMUNALE

Salomina L

08 GIU. 2009