

3189

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. XReg. Alboil 28 MAG. 2009Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(M. Acibano)**COMUNE DI RAGUSA****SETTORE X***Ambiente, Energia e Protezione Civile***ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. D'ORDINE generale 1175	OGGETTO: Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione straordinaria nella rete del Territorio Comunale ed agli impianti ad essa collegati. Impresa SAVASTA Salvatore - Ragusa
Data 27 MAG. 2009	
N. 122 SETTORE	
Data 4 MAG. 2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**Bil. 2009 residui 2005****CAP. 2872 Imp. 6056/05 Liq. 428/09****Tit. 02 Funz. 09 Serv. 01 Interv. 02****IL RAGIONIERE CAPO***De. m. ca.*

L'anno duemilanove, il giorno quattordici (14) del mese di Maggio su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determina Dirigenziale n°2029 del 21/09/2005 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione straordinaria nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti ad essa collegata"** per un importo di €. 50.000,00 di cui €. 40.750,00 per lavori e €. 9.250,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa SAVASTA Salvatore, con sede a Ragusa giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n°2953 del 15/12/2005 per l'importo di €. 32.287,24 al netto del ribasso d'asta dello 21,30 %.

Considerato che per esigenze dovute all'importanza dei lavori e per l'urgenza degli stessi si sono pure utilizzate, come per legge, le somme incamerate grazie al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa SAVASTA Salvatore la somma di €. 274,46 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 40.574,46 e l'acconto corrisposto (n.1 SAL) che sommano in €. 40.300,00, oltre €. 54,89 per IVA al 20%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 05/05/2006;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 14/05/2009;

Preso atto che I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°372038 del 04/04/2006, rilasciato in data 02/05/2006 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

VISTO l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa SAVASTA Salvatore la somma di €. 274,46 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 40.574,46) e l'acconto corrisposto (€. 40.300,00), oltre €. 54,89 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 2029/2005;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 329,35 di cui €. 54,89 per IVA al 20% sia dal Cap. 2872 Bilancio 2009 residuo 2005 Impegno 6056/05 Tit. 02 Funz. 09 Serv. 01 Interv. 02. *liqui 238109*
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000905026 rilasciata in data 29/11/2005 della VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che l'economia realizzata con la riduzione delle somme complessivamente impegnate con l'atto di Determina Dirigenziale n°2029/2005 con un'economia di €. 495,65

Allegati parte integrante

- ☒ Stato finale dei lavori;
- ☒ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- ☒ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ☒ Certificato Regolare Esecuzione;
- ☒ Verbale di Visita e Controllo;
- ☒ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;

Ragusa, 14 MAG. 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Guarini

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Dirigente del I Settore
Ragione
Il Dirigente del II Settore
Ragione
Il Dirigente del III Settore
Ragione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X°
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)

Letta

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°2029/2005.

Ragusa.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....

01 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....01.....GIU. 2009 al.....07.....GIU. 2009

Ragusa.....

08 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE

Salerno L

INAIL

INPS

Cassa Edile

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Spett.le	SAVASTA SALVATORE
	VIA MONS.NOBILE N. 50
	97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	372038	del	04/04/2006
Riferimento	2029	del	14/11/2005
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20060032393730

Parte integrante e sostanziale
della determinazione di agenziale
N. 1175 del 27 MAG. 2009

Denominazione/ragione sociale	SAVASTA SALVATORE		
Sede legale	VIA MONS.NOBILE N. 50 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA MONS. NOBILE 50 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	SVSSVT62L19H163Z	E-mail	

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

NON SI E' PRONUNCIATO

☒ I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 2865753

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al

11/04/2006

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento

PAOLINO FRANCA

☒ C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA

☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 3794

Risulta regolare con il versamento dei contributi al

28/02/2006

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento

LUCIFORA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa li 02/05/2006




Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO CANZONIERI

[Handwritten signature]



Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 986



(B74DF08D-0308-4742-9E4D-8A6B8F0095AC)

A.08

POLIZZA FIDEJUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n.	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)
590.071.0000905026	AGENZIA DI RAGUSA 590
Contraente (Obbligato principale)	C.F./P.I.
SAVASTA SALVATORE	SVSSVT62L19H163Z

Sede	Via/P.zza n.civico	CAP	Prov.
RAGUSA	V.MONS.NOBILE 50	97100	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	RAGUSA

Descrizione opera	Luogo di esecuzione: RAGUSA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA RETE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA E NEGLI IMPIANTI AD ESSA COLLEGATI	

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita 22,00% costo opera
€ 32.287,24	21,30%	€ 7.103,19

Data inizio garanzia fidejussoria	Data cessazione garanzia fidejussoria
v. art.2 Schema Tipo 1.2	v. art.2 Schema Tipo 1.2

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal 28/11/2005 al 28/11/2006 ed eventuali proroghe **annuale** a partire dal 28/11/2006 fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

RATA INIZIALE DI PREMIO:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00
	Imponibile	Imposte	Lordo
EVENTUALI PROROGHE:	€ 93,33	€ 11,67	€ 105,00

Emessa a RAGUSA (RG) il 29/11/2005 in quattro originali ad un solo effetto.

IL CONTRAENTE

☒ BENEFICIARIO
☐ CONTRAENTE
☐

☐ AGENZIA
☐ DIREZIONE



IL GARANTE:

VITTORIA ASSICURAZIONI
VITTORIA ASSICURAZIONI
Agenzia Generale di Ragusa
Via degli Aranci, 20 - Tel. 0932/246833
97100 RAGUSA



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

6.3 facciorle
1175
27 MAG. 2009

OPERE: Idrauliche

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica del Territorio Comunale di Ragusa e negli impianti idrici ad essa collegata.
(Determina Dirigenziale n°2029 gen. del 21/09/2005)

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Domenico BUONISI.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **14/09/2005** dai *Geom. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI* approvato con Determina Dirigenziale in data **21 Settembre 2005** con numero di prot. generale **n°2029** per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto: Sommano €. 40.750,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per lavori in economia (previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto)	€.	0,00;
2) per espropriazioni	€.0,00;
3) per Spese Tecniche 1,50 % su lavori a base d'appalto	€.	611,25;
4) per IRAP e oneri vari su competenze tecniche	€.	197,43;
5) per Lavori Imprevisti	€.	291,32;
6) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	8.150,00;

Sommano €. 9.250,00;

Totale €. 50.000,00;

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della Trattativa Privata in data **10/01/2005** rimase aggiudicataria l'Impresa **SAVASTA Salvatore** con sede in Ragusa Via Mons. NOBILE n°50. giusta Determina del Settore X prot.gen. N°2953 del 15/12/2005

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **20/01/2006** con il **n°1265** di repertorio presso il Comune di Ragusa;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **21,30 %** e perciò in **€. 32.287,24** (diconsi Euro Trentadue miladuecentoottantasette/24) IVA esclusa in quanto il ribasso venne fatto sul prezzo unitario.

Atto di Sottomissione:

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei Lavori è stata curata sia dal Geom. Domenico BUONISI, che dal Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

Addetto alla Contabilità:

La contabilità è stata redatta sia dal Geom. Domenico BUONISI, che dal Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il **14 Novembre 2005** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **21 Febbraio 2006** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. **99**.

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie delle proroghe.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°2865753** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa; presso l'I.N.P.S. di Ragusa con posizione **n°6505135326**; e presso La CASSA EDILE di Ragusa con posizione **n°3794**. I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal DURC rilasciato dalla CASSA EDILE di Ragusa in data 02/05/2006 protocollo n°372038 del 04/04/2006.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	32.287,24
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi (1° Perizia di Variante)	€.	8.462,76
Sommano	€.	40.750,00

Certificati di Pagamento:

1) In data 05 Maggio 2006	€.	40.300,00
Sommano gli acconti pagati	€.	40.300,00

Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:

In data 05/05/2006 fu firmato dall'impresa senza riserve ammonta complessivamente a nette
€.

40.574,46

(diconsi Euro Quarantamila cinquecentosettantaquattro/46)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	40.300,00
Credito a saldo:	€.	274,46

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	50.000,00
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€.	40.574,46
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	8.114,89

□ Somme spese per competenze tecniche	€.	815,00
Economia realizzata	€.	495,65

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Avvisi a opponendum:

Pubblicati senza esito di opposizioni.

Cessione Crediti:

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati sulle condotte idriche comunali. Essi riguardarono la sostituzione di parti di condotta, la realizzazione di parti nuove delle stesse.

I sottoscritti **Geom. Domenico BUONISI e Geom. Salvatore CHESSARI** nelle qualità di direttori dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 05/05/2006 si sono recati nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente **nella sostituzione e manutenzione di condotte idriche comunali ubicate nelle sedi viarie.**

In tale sede La Direzione Lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.

- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **€ 40.574,46** da cui detratto **n.1** acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di **€ 40.300,00** resta un credito residuo di **€ 274,46** (diconsi Euro Duecentosettantaquattro/46) oltre I.V.A. al 20 % di **€ 54,89** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **SAVASTA Salvatore** con sede in Ragusa Via Mons. NOBILE n°50; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 14 Maggio 2006

L'IMPRESA

(SAVASTA Salvatore)

.....



LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Salvatore CHESSARI)


.....

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Domenico BUONISI)

.....



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Idrauliche

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria alla rete del Territorio del Comune di Ragusa e negli impianti idrici ad essa collegati.
(Determina Dirigenziale n°2920 gen. del 21/09/2005)

IMPRESA: SAVASTA Salvatore con sede a Ragusa Via Mons. NOBILE n°50 - 97100 Ragusa.

Contratto di appalto in data **20/01/2006 n° 1265** di rep. Presso il Comune di Ragusa.

VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemilasei (2006) il giorno cinque (05) del mese di Maggio in Ragusa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori *Geom. Salvatore CHESSARI* in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 05/05/2006 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 40.574,46 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Geom. Domenico BUONISI*, in qualità di Responsabile del Procedimento;

2. Sig. *SAVASTA Salvatore*, nelle qualità di titolare dell'Impresa;

ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

1. Lavori di manutenzione alle condotte idriche comunale site nella rete viaria stradale.

2.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

L'IMPRESA

(*Salvatore SAVASTA*)


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(*Geom. Salvatore CHESSARI*)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Domenico BUONISI*)





Comune di Ragusa
Provincia di Ragusa

O G G E T T O: Lavori di manutenzione straordinaria nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti ad essa collegata

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. D. BUONISI

C O M M I T T E N T E: COMUNE DI Ragusa Settore X° (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

I M P R E S A: SAVASTA Salvatore Via Mons. NOBILE n°50 - 97100 RAGUSA

ANTICIPAZIONE: euro 0,00

CONTRATTO: in data 20/01/2006
repertorio n. 1265
registrato a
in data ____/____/____

RIBASSO D'ASTA: -21,3

IMPORTO PROGETTO: euro 40.750,00

IMPORTO CONTRATTO: euro 40.750,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilasei il giorno ventisei del mese di aprile in \$MANUAL\$ il sottoscritto Geom. D. BUONISI - Geom. S. CHESSARI, in qualità di Direttore dei Lavori:

Visto:

- l'art. 172 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.", in seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa SAVASTA Salvatore Via Mons. NOBILE n°50 - 97100 RAGUSA;
- il Giornale dei Lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 21/02/2006 e quindi in tempo utile.

Ragusa, li 21/02/2006

L'Appaltatore
SAVASTA Salvatore



Il Direttore dei Lavori
Geom. D. BUONISI - Geom. S. CHESSARI

VISTO: Il Responsabile del Procedimento



CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -

E-mail



Prot. _____ /X°
Risposta a nota n. _____
del _____

Ragusa, 14/11/2005

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti idrici ad essa collegata.

Importo complessivo €. 50.000,00 IVA Compresa.

IMPRESA: SAVASTA Salvatore Via Mons. Nobile n°50 - 97100 Ragusa.

CONTRATTO: in corso di stipula per l'importo netto di €. 32.287,24 IVA esclusa.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554

L'anno duemilacinque (2005) il giorno quattordici (14) del mese di Novembre in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, **Geom. Salvatore CHESSARI** e nelle medesime qualità il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Domenico BUONISI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determina Dirigenziale n. **2029** del **21 Settembre 2005** redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI** e Dal **Geom. Domenico BUONISI**;

Vista la Determina Dirigenziale del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **SAVASTA Salvatore**; con sede in Ragusa Via Monsignor Nobile n°50 per l'importo di €. **32.287,24** al netto del ribasso d'asta del **21,30%**;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **SAVASTA Salvatore**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **SAVASTA Salvatore**;

2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.

si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. SAVASTA Salvatore**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. **6** del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **14 Novembre 2006**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
(SAVASTA Salvatore)

Salvatore

I DIRETTORI DEI LAVORI
(Geom. Domenico BUONISI)
(Geom. Salvatore CHESSARI)

AN
Chessari

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Domenico BUONISI)





Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

Parte integrante e sostanziale
della sistemazione di igiene
N. 1175 del 27 MAG. 2009

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nella rete del territorio del Comune di Ragusa e negli impianti ad essa collegata

COMMITTENTE: COMUNE DI Ragusa Settore X° (Ambiente, Energia e Protezione Civile)

IMPRESA: SAVASTA Salvatore Via Mons. NOBILE n°50 - 97100 RAGUSA

Contratto in data 20/01/2006 rep. n. 1265 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 40 750.00

Data Offerta:	10/11/2005	IMPORTO DEL PROGETTO:	40 750.00
Data Consegna:	14/11/2005	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/11/2005	Importo per la Sicurezza:	1 018.75
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	14/11/2006	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	21/02/2006	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	266

COMUNE DI RAGUSA Settore X° (Ambiente, Energia e Protezione Civile)
Servizio di Distribuzione e Manutenzione della rete Idrica comunale

COMUNE DI RAGUSA Settore A (Ambiente, Energia, Servizio di Distribuzione e Manutenzione della rete Idrica comunale)					
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.02.05.01	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni di cui alla voce 1.3.4 o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla di ... 1 - 1.1.2 - 1.1.5 - 1.1.8 eseguiti all'esterno del centro edificato di cui al comma 2 dell'art. 18 della L. n. 865/1971	SOMMANO	84,00	0,36	30,24
2 06.02.03.06	Pavimentazione con mattonelle di asfalto come al precedente art. 6.2.2 con mattonelle di colore rosso, compresi tutti gli oneri di cui al medesimo art.6.2.2: Per la provincia di Ragusa spessore 3 cm.	SOMMANO al m2	18,50	21,40	395,90
3 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere	SOMMANO al kg.	460,00	2,11	970,60
4 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte	SOMMANO al kg.	430,00	1,90	817,00
5 13.02.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento secondo EN ISO 14001, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto el ... bar. DN 500+1000 mm. PFA 30 bar. DN 60 mm PFA = Pressione di funzionamento ammissibile di cui alla norma UNI EN 545.	SOMMANO al m.	3,50	25,40	88,90
6 13.02.10	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con giunto automatico per tubi di fognatura in ghisa sferoidale in pressione o a gravità, con caratt ... e, compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte	SOMMANO al kg.	244,92	8,60	2'106,31
7 13.02.14.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia come al precedente art. 13.2.12 ma per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 13.2.12: DN 50 mm.	SOMMANO cad.	1,00	88,00	88,00
8 13.02.14.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia come al precedente art. 13.2.12 ma per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 13.2.12: DN 80 mm.	SOMMANO cad.	2,00	152,60	305,20
9 13.07.03.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art. 13.7.1 ma di rigidità SN 8 kN/m2 compresi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al medesimo art. 13.7.1: D esterno 125 mm.; interno 117,6 mm.	SOMMANO al m.	41,00	11,00	451,00
10 13.07.07.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: del D esterno 160 mm. da 45° a 90°	SOMMANO cad.	2,00	13,40	26,80
11 AP.11	Operaio Qualificato	SOMMANO ora	337,50	22,29	7'522,88
12 AP.12	Operaio Comune	SOMMANO ora	1'290,50	20,37	26'287,49
13 B1	Escavatore	SOMMANO ora	47,00	72,40	3'402,80
14 B4	Martello Demolitore	SOMMANO ora	235,50	29,16	6'867,18
A RIPIETTERE					49'360,30

COMUNE DI RAGUSA Settore X (Ambiente, Energia e Servizi) Servizio di Distribuzione e Manutenzione della rete Idrica comunale					
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			49'360,30	
15 36	Gru	SOMMANO ora	2,80	50,29	140,81
16 Cemento	Cemento	SOMMANO q.li	9,00	8,50	76,50
17 curva a saldare	Fornitura Curva a saldare DN 100	SOMMANO caduno	6,00	13,63	81,78
18 IV.N 4	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO "BINDER"	SOMMANO al mc.	0,25	73,90	18,48
19 Paletto in ferro	Fornitura di Paletto in ferro	SOMMANO caduno	33,00	6,15	202,95
20 PS.08	Fornitura MANICOTTO da 1/2"	SOMMANO cadauno	10,00	0,45	4,50
21 PS.10	Fornitura CURVA Zincata da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	1,14	1,14
22 PS.11	Fornitura VALVOLA a sfera da 1"	SOMMANO cadauno	9,00	5,61	50,49
23 PS.13	Fornitura RIDUZIONE da 1" a 3/4"	SOMMANO cadauno	1,00	0,58	0,58
24 PS.18	Fornitura DOPPIA VITE da 1"	SOMMANO cadauno	5,00	0,77	3,85
25 PS.20	Fornitura VALVOLA a sfera da 1/2"	SOMMANO cadauno	2,00	2,96	5,92
26 PS.24	Fornitura MANICOTTO F.F. da 1/2"	SOMMANO cadauno	2,00	0,45	0,90
27 PS.31	Fornitura GIUNTO in Ottone TOF 20 X 20	SOMMANO cadauno	17,00	1,96	33,32
28 PS.32	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1 1/4" a 3/4"	SOMMANO cadauno	2,00	0,87	1,74
29 PS.38	Fornitura RACCORDO Maschio TOF 32 X 1"	SOMMANO cadauno	2,00	2,38	4,76
30 PS.40	Fornitura RACCORDO Maschio TOF 20 X 1/2"	SOMMANO cadauno	10,00	1,32	13,20
31 PS.44	Fornitura RIDUZIONE Zincata da 1/2" a 1"	SOMMANO cadauno	6,00	5,82	34,92
32 PS.46	Fornitura COLLARE A TENUTA 68-78	SOMMANO cadauno	3,00	51,88	155,64
33 PS.50	Fornitura DOPPIA VITE Zincata da 2"	SOMMANO cadauno	5,00	2,78	13,90
34 PS.55	Fornitura BIGIUNTO Ottone TOF 25 X 25	SOMMANO cadauno	6,00	3,76	22,56
35 PS.75	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 60 F/1	SOMMANO cadauno	10,00	11,12	111,20
36 PS.76	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 80 F/1	SOMMANO cadauno	1,00	11,75	11,75
37 PS.80	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 30	SOMMANO cadauno	67,00	7,00	469,00
38 PS.81	FORNITURA BIGIUNTO TOF 63X63	SOMMANO caduno	5,00	1,00	5,00
	A RIPIANTARE			50'825,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			50'825,19
39 Sabbia	Sabbia Vagliata	SOMMANO mc. 7,00	5,39	37,73
40 Tubaz.	Fornitura TUBAZIONE in Polietilene DN 63 PN.20	SOMMANO ml. 76,00	3,00	228,00
41 Tubo	Fornitura di tubazione in acciaio nero da 4"	SOMMANO ml. 36,00	3,29	118,44
Parziale LAVORI A MISURA euro				51'209,36
RIBASSO del 21,3% da considerare su euro				51'209,36
T O T A L E euro				51'209,36
A RIPORTARE				

COMMITTENTE: COMUNE DI Ragusa Settore X° (Ambiente, Energia e Protezione Civile)
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI Ragusa Settore X° (Ambiente, Energia e Protezione Civile) [contabilita.dcf] (F:\ARCHIVIO TURI\documenti\documenti\Lavori
STATO FINALE DEI LAVORI