

3660

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IXReg. Alboil 22-06-2009Il Resp. del servizio
L'Isola delle Azzorre
Dr. Scarpulla**CITTA' DI RAGUSA****Settore IX****ORIGINALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ANNOTATA AL REGISTRO
GENERALE** 19 GIU. 2009
IN DATAN. 1379N. 186 SETT. IXDATA. 09/06/09**OGGETTO:** Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per l'intervento di manutenzione locali piano terra Via Ecce Homo da adibire a sede di consiglio di quartiere centro.**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

Già impegnata con D.D. n° 454 del 05/03/2008 art. 18 L.R. 61/81

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2504	1	8	1	5820/01 - Lig. 1227/82

IL RAGIONIERE CAPO

Mine

L'anno duemilanove (2009), il giorno 10/06 del mese di GIUGNO ~~Maggio~~ nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Con Det. Dir. n° 454 del 05/03/2008 si approvava il progetto per i lavori di manutenzione locali piano terra Via Ecce Homo da adibire a sede di consiglio di quartiere centro.

Con Det. Dir. N° 1316 del 18/06/2008 si aggiudicavano i lavori alla ditta Aprile e Leggio con il ribasso d'asta del 19,923%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 09/07/2008 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 18/03/2009. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 20/03/2009 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.57.996,02, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 57.706,04 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 289,98 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 22/05/2009.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di manutenzione locali piano terra Via Ecce Homo da adibire a sede di consiglio di quartiere centro.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa Aprile e Leggio degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 57.706,04 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa Aprile e Leggio Guido per il saldo finale di €. 289,98 oltre IVA, per un totale di €.318,98.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa Aprile e Leggio.
- 5) Finanziare la spesa di €.318,98 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 454 del 05/03/2009.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.65.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.64.945,72 è stata realizzata un'economia di €.54,28.


7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa da €.65.000,00 a €.64.945,72.

Perse irreperibile:

Cert. Regolare esecuzione, stato finale, fattura.

Ragusa li



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Visto:
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa li 14.06.2008 
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa li 

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa M. M. of

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 25 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25 GIU. 2009 al 01 LUG. 2009

Ragusa 02 LUG. 2009

IL MESSO COMUNALE



www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano – Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Intervento di manutenzione locali piano terra Via Ecce Homo da adibire a sede di consiglio di quartiere centro.

IMPRESA: Aprile e Leggio - Ragusa -

CONTRATTO: n° 12/IX/2008 del 03/07/2008

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 21/02/2008 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 454 del 05/03/2008 per l'importo complessivo di € 65.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	53.000,00
IVA 10%	€	5.300,00
Spese tecniche	€	1.150,10
Assicurazioni	€	500,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	5.049,90
Sommano	€	65.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n°454 del 05/03/2009 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di €65.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto in data 05/05/2008 rimase aggiudicataria l'Impresa Aprile e Leggio con sede a Ragusa in via Ortigia, n. 1 per l'importo complessivo di € 42.759,58 a seguito del ribasso del 19,923 % sull'importo a base d'asta di € 53.000,00.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 03/07/2008 con il n. 12 di raccolta per l'importo complessivo di € 42.759,58 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

E' stata redatta una perizia di variante in data 18/09/2008 con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori al netto del ribasso	€	58.013,46
IVA 10%	€	5.801,35
Spese tecniche	€	1.150,10
Sommano	€	64.964,91

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 09/08/2008 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto mesi dodici naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 08/07/2009.

Sempre dal medesimo art. 14 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 18/03/2009, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 18/03/2009 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verballi di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto un atto di sottomissioni, approvato da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 20/03/2009 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€.	72.425,31
- A dedurre il ribasso d'asta del 19,923% su € 72.425,31	€.	14.429,29
Restano nette	€.	57.996,02
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€.	57.706,04
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€	289,98

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€.	65.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€.	64.945,72
Resta un'economia di	€.	54,28

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 3689107 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 5539067 del 21/01/2009 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 22/05/2009 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) sig. Aprile Salvatore - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Intervento di manutenzione locali piano terra Via Ecce Homo da adibire a sede di consiglio di quartiere centro.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €.57.996,02 è inferiore alle somme autorizzate €.58.049,90 (comprehensive degli imprevisti);

f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di manutenzione locali piano terra Via Ecce Homo da adibire a sede di consiglio di quartiere centro, eseguiti dall'Impresa Aprile e Leggio con sede in Ragusa, via Ortigia n.1 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 03/07/2008 n. 12 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 57.996,02

- A dedurre:

a) per n. 3 acconti già corrisposti € 57.706,04

Restano € 289,98


Resta il credito dell'Impresa in nette €.289,98 (diconsi euro duecentottantanove/98) che possono essere corrisposte all'Impresa Aprile e Leggio a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, li 22/05/2009

L'APPALTATORE
.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI
.....



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

LAVORI DI: intervento di manutenzione locali piano terra Via Ecce Homo da adibire a sede di consiglio di quartiere centro

IMPRESA: Aprile e Leggio - Ragusa

CONTRATTO: 12/IX/2008 del 03/07/2008

1379
 1379
 19 GIU 2009
 1379
 19 GIU 2009

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 20/03/2009

IMPORTO DEL PROGETTO	€ 65.000,00
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 53.000,00
RIBASSO D'ASTA 19,923%	
IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO	
NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 42.759,58
Fondo a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.740,42

Data della consegna	09/07/2008
Data inizio lavori	09/07/2008
Scadenza tempo utile	08/07/2009
Giorni di sospensione	
Giorni di proroga	
Totale giorni previsti in più	
Nuova scadenza	
Ultimazione effettiva	18/03/2009
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

per ribasso d'asta	Euro 10.240,42
per maggiori lavori imprevisti	
per lavori in economia	
per la sorveglianza e la direzione	
per iva	Euro 5.300,00
per spese tecniche	Euro 1.150,10
per imprevisti ed arrotondamenti	Euro 5.049,90
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	Euro 21.740,42

..	Art. Elemento Prezzi	DESCRIZIONE	Unità di Misura	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO
1	21.01.01	Taglio a sezione	mc.	1,16	€ 168,00	€ 194,88
2	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi	mq.	114,26	€ 19,40	€ 2.216,84
3	21.01.11	Rimozione di intonaco interno	mq.	189,98	€ 8,60	€ 1.633,83
4	21.01.17	Rimozione di infissi interni	mq.	4,47	€ 11,50	€ 51,41
5	9.01.00	Intonaco civile per interni	mq.	141,21	€ 16,40	€ 2.315,84
6	21.09.07	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante	mq.	41,36	€ 82,90	€ 3.428,74
7	9.04.00	Strato di finitura per interni	mq.	144,07	€ 10,00	€ 1.440,70
8	21.01.06	Demolizione di pavimenti	mq.	116,03	€ 8,90	€ 1.032,67
9	21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico sanitari	cad.	5,00	€ 16,40	€ 82,00
10	5.12.00	Massetto di sottofondo	mq.	117,83	€ 12,40	€ 1.461,09
11	5.08.00	Pavimento in piastrelle	mq.	96,97	€ 37,00	€ 3.587,89
12	5.09.00	Rivestimento di pareti con piastrelle	mq.	12,86	€ 40,50	€ 520,83
13	15.29.00	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico	cad.	1,00	€ 1.543,00	€ 1.543,00
14	AN.1	Fornitura e posa in opera di termoarredo	cad.	1,00	€ 300,00	€ 300,00
15	AN.2	Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico	cad.	1,00	€ 160,96	€ 160,96
16	15.28.00	Fornitura e collocazione di mobile WC per disabili	cad.	1,00	€ 1.310,00	€ 1.310,00
17	15.30.00	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza	cad.	1,00	€ 321,00	€ 321,00
18	15.31.00	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile	cad.	1,00	€ 380,50	€ 380,50
19	15.32.00	Fornitura e collocazione di corrimano angolare	cad.	1,00	€ 227,40	€ 227,40
20	15.33.00	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili	cad.	1,00	€ 101,80	€ 101,80
21	5.16.01	Fornitura e posa in opera di battiscopa	ml.	74,33	€ 13,00	€ 966,29
22	AN.4	Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra	ml.	36,48	€ 14,70	€ 536,40
23	14.01.00	Punto luce semplice	cad.	32,00	€ 73,60	€ 2.355,20
24	14.02.00	Presse di corrente	cad.	17,00	€ 71,50	€ 1.215,50
25	AN.6	Presse dati per impianti interni	cad.	18,00	€ 120,00	€ 2.160,00
26	AN.8	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento	a corpo	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
27	21.01.05	Demolizione di muratura in mattoni pieni	mc.	2,96	€ 234,00	€ 692,64
28	21.01.15	Rimozione di opere in ferro	mq.	6,23	€ 6,10	€ 38,00
29	21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche	mc.	26,34	€ 19,00	€ 500,46
30	9.07.00	Intonaco per esterni	mq.	32,15	€ 20,00	€ 643,00
31	9.08.00	Strato di finitura per esterni	mq.	32,15	€ 15,90	€ 511,19
32	AN.9	Mano d'opera comune	ora	132,00	€ 23,70	€ 3.128,40
33	AN.10	Mano d'opera qualificata	ora	132,00	€ 26,09	€ 3.443,88
34	AN.7	Fornitura e collocazione di dissuasori	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
35	11.01.00	Tinteggiatura	mq.	347,58	€ 3,80	€ 1.320,80
36	21.02.19	Preparazione alla tinteggiatura	mq.	218,19	€ 9,60	€ 2.094,82
37	2.02.09	Controtamponamento	mq.	20,38	€ 24,00	€ 489,12
38	16.05.02	Fornitura e collocazione di dispensore di terra	cad.	1,00	€ 89,10	€ 89,10
39	21.08.02	Verniciatura di infissi	mq.	89,34	€ 28,30	€ 2.528,32
40	3.1.3.2	Conglomerato cementizio	mc.	2,09	€ 96,60	€ 201,89
41	3.02.04	Fornitura e collocazione di rete di acciaio	kg.	51,72	€ 1,70	€ 87,92
42	AN.11	Fornitura trasporto e posa in opera di lastre di pietra	mq.	21,99	€ 150,00	€ 3.298,50
43	3.02.03	Casseforme	mq.	4,89	€ 16,50	€ 77,39
44	7.01.02	Fornitura di opere in ferro	kg.	483,90	€ 2,20	€ 1.064,58
45	7.01.03	Posa in opera di opere in ferro	kg.	483,90	€ 2,06	€ 996,83
46	15.33.00	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili	cad.	1,00	€ 101,80	€ 101,80
47	NP.1	Sigillatura dei giunti a raso muro	mq.	77,81	€ 50,00	€ 3.890,50
48	NP.2	Fornitura e collocazione di lampada di emergenza	cad.	5,00	€ 107,80	€ 539,00
49	NP.5	Realizzazione di chiamata per portone	cad.	1,00	€ 198,50	€ 198,50
50	NP.6	Fornitura e posa in opera di citofonico	cad.	1,00	€ 630,10	€ 630,10
51	NP.7	Fornitura e collocazione quadro elettrico	cad.	1,00	€ 1.625,00	€ 1.625,00
52	NP.9	Fornitura ed installazione di aspiratore WC	cad.	1,00	€ 218,00	€ 218,00

53	NP.10	Strato di isolamento con guaina cementizia	mq	53,84	€	18,50	€	996,04
54	NP.11	Fornitura e posa in opera di porta interna	cad.	1,00	€	885,00	€	885,00
55	NP.14	Smontaggio, del portoncino di ingresso	corpo	1,00	€	1.049,00	€	1.049,00
56	NP.15	Smontaggio e ricostruzione dello sportello	corpo	1,00	€	200,00	€	200,00
57	10.09.00	Formazione di spigolo smussato	ml.	187,20	€	1,70	€	318,24
58	AN.12	Restauro librerie	cad.	1,00	€	3.200,00	€	3.200,00
59	NP.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera Brio step	cad.	1,00	€	94,95	€	94,95
60	NP.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera Brio Cimes	cad.	1,00	€	62,50	€	62,50
61	NP.8	Fornitura e posa in opera di impianto chiamata emergenza	cad.	1,00	€	636,40	€	636,40
62	NP.12	Fornitura e posa in opera di plafoniera Lucenti 2x60w	cad.	15,00	€	108,50	€	1.627,50
63	NP.13	Fornitura e posa in opera di plafoniera Lucenti 1x60w	cad.	1,00	€	105,15	€	105,15
SOMMANO I LAVORI					TOTALE		€	72.428,31

A DETRARRE IL RIBASSO DEL 19,923%

€ 14.428,29

RESTANO NETTE

€ 57.996,02

1° S.A.L.

€ 31.897,44

2° S.A.L.

€ 20.599,62

3° S.A.L.

€ 5.208,98

RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA

€ 289,98

Ragusa 20/03/2009

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

