

CITTA' DI RAGUSA

Settore IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Pag. Allego

il 11.01.2008

Il Dirigente del Settore IX

Michele Scarpulla

ORIGINALE

ANNOTATA AL REGISTRO
GENERALE 10 GEN. 2008
IN DATA

N. 15

N. 4 SETT. IX

DATA. 02/01/08

OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo di città in Corso Italia.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:

Già impegnata con D.D. n° 363 del 27/02/2006 art. 18 L.R. 61/81 R. L. 200 Rendic.

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2504	1	8	1	Imp. 1741/06 1148/08

IL RAGIONIERE CAPO

Mina

L'anno duemilaotto (2008), il giorno 04 del mese di Gennaio nell'Ufficio del Settore IX, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

ATTUALITÀ
XI 340732

Con Det. Dir. n° 363 del 27/02/2006 si approvava il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo di città in Corso Italia.

Con Det. Dir. n° 795 del 04/05/2006 si aggiudicavano i lavori alla ditta G.M.C. Costruzioni con il ribasso d'asta del 22,631%.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 28/07/2006 e i lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno 02/08/2007. Il conto finale dei lavori è stato firmato, senza alcuna riserva, dall'impresa in data 16/10/2007 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di €.61.438,43, di detta somma sono stati corrisposti acconti per complessive €. 61.131,24 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di €. 307,19 oltre IVA.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in data 21/11/2007.

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la liquidazione finale per i lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo di città in Corso Italia.
- 2) Prendere atto dell'avvenuta erogazione all'impresa G.M.C. Costruzioni degli stati di avanzamento per l'importo complessivo di €. 61.131,24 IVA esclusa.
- 3) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa G.M.C. Costruzioni per il saldo finale di €. 307,19 oltre IVA, per un totale di €.368.63.
- 4) Svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa G.M.C. Costruzioni.
- 5) Finanziare la spesa di €.368,63 IVA compresa per il saldo finale già impegnata con delibera di Det. Dir. n° 363 del 27/02/2006.
- 6) Prendere atto che tra l'importo complessivo autorizzato di €.100.000,00 e l'importo complessivo utilizzato di €.75.458,51 è stata realizzata un'economia di €.24.541,49.

7) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa per cui occorre ridurre l'impegno di spesa (da €.100.000,00 a €. 75.499,41)
n° 1148/2008 con imputazione al Capitolo 2504 Prl. 2008 Res. 2002
Fond. ART. 18 - L.R. 6/81
Cert. Regolare esecuzione, certificato liberatorio parte integrante, stato finale, fattura.

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



08/01/2008

08/01/2008

08/01/2008

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Visto:




Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li 08-01-2008

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 8/1/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della sujestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 22 GEN. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 GEN. 2008 al 28 GEN. 2008

Ragusa 29 GEN. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)



CITTÀ DI RAGUSA


www.comune.ragusa.it

SETTORE IX

Decoro urbano - Manutenzione e Gestione Infrastrutture

P.zza San Giovanni - Tel. 0932/676560

E-mail f.civello@comune.ragusa.it



OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo di città in Corso Italia.

IMPRESA: G.M.C. Costruzioni - Ragusa -

CONTRATTO: n° 16 di Racc. del 14/06/2006

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 14/02/2006 dal geom. Franco Civello, approvato con det. dir. n° 363 del 27/02/2006 per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito:

Importo dei lavori a base d'asta	€	79.851,96
IVA 20%	€	15.970,39
Spese tecniche 2%	€	1.597,04
Assicurazioni	€	1.500,00
Per imprevisti e arrotondamenti	€	1.080,61
Sommano	€	100.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con det. dir. n° 363 del 27/02/2006 è stato finanziato il progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 100.000,00.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del cottimo appalto in data 19/04/2006 rimase aggiudicataria l'Impresa G.M.C. Costruzioni con sede a Ragusa in via F. Turati, n. 69 per l'importo complessivo di € 61.454,76 a seguito del ribasso del 22,631 % sull'importo a base d'asta di € 79.851,96.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 14/06/2006 con il n. 16 di raccolta per l'importo complessivo di €.61.454,76 oltre IVA.

Perizia di variante e suppletiva:

Non è stata redatta alcuna perizia di variante

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal geom. Franco Civello
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal geom. Franco Civello.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza il giorno 28/07/2006 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto mesi dieci naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 28/05/2007.

Sempre dal medesimo art. 14 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vi sono state sospensioni dei lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori fu concessa una proroga di giorni 90.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 02/08/2007, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 02/08/2007 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non vi furono ritardi nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verballi di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 04/12/2006, in data 30/01/2007 e in data 18/04/2007 approvati da responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 16/10/2007 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€. 79.831,87
- A detrarre gli oneri di sicurezza pari a 2,50%	€. 1.995,80
- Importo lordo al netto degli oneri di sicurezza	€. 77.836,08
A dedurre il ribasso d'asta del 23,631% su € 77.836,08	€. 18.393,44
Importo al netto del ribasso d'asta	€. 59.442,63
A sommare gli oneri di sicurezza	€. 1.995,80
Restano nette	€ 61.438,43
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 61.131,24
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€. 307,19

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo complessivo autorizzato	€. 100.000,00
- Importo complessivo utilizzato	€. 75.458,51
Resta un'economia di	€. 24.541,49

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 13226154 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

La Cassa Edile con nota n° 2263541 del 26/07/2007 ha trasmesso il DURC, dal quale si evince la regolarità contributiva sulla liquidazione finale e regolare esecuzione dell'impresa.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21/11/2007 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) sig. Cascone Giuseppe - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

lavori di manutenzione straordinaria nel palazzo di città in Corso Italia.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori. Rispetto ai lavori previsti da contratto, per risolvere interventi di dettaglio, sono stati eseguiti altri lavori per un importo comunque non superiore dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 25 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 7/2003.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di €. 61.438,43 è inferiore alle somme autorizzate €.61.454,76 così come previsto dall'art. 25 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 7/2003;.

f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di manutenzione straordinaria nel Palazzo di città in Corso Italia, eseguiti dall'Impresa G.M.C. Costruzioni con sede in Ragusa, via F.Turati n°69 per conto del Comune di Ragusa in base al contratto in data 14/06/2007 n. 16 di racc. sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale €. 61.438,43

- A dedurre:

a) per n. 4 acconti già corrisposti €. 61.131,24

Restano €. 307,19

Resta il credito dell'Impresa in nette €.307,19 (diconsi euro trecentosette/19) che possono essere corrisposte all'Impresa G.M.C. Costruzioni a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 21/11/2007

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

LAVORI DI: manutenzione straordinaria nel palazzo di città in Corso Italia

IMPRESA: G.M.C. costruzioni - Ragusa

CONTRATTO: N° 15/IX di racc. del 14/06/2006

v. 3. per c.c.i.e.

Parto integrante e sostanziale
della deliberazione di Giunta Comunale
N. 15 del 10 GEN. 2006

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16/10/2007

IMPORTO DEL PROGETTO	€ 170.000,00
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 79.851,95
RIBASSO D'ASTA 22,631%	
IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 61.454,76
Fondo a disposizione dell'Amm.ne	€ 16.468,60

Data della consegna	28/07/2006
Data inizio lavori	28/07/2006
Scadenza tempo utile	28/05/2007
Giorni di sospensione	
Giorni di proroga	
Totale giorni previsti in più	
Nuova scadenza	
Ultimazione effettiva	02/08/2007
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

per ribasso d'asta	
per maggiori lavori imprevisti	
per lavori in economia	
assicurazioni	Euro 1.500,00
per iva	Euro 12.290,95
per spese tecniche	Euro 1.597,04
per imprevisti ed arrotondamenti	Euro 1.080,61
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	Euro 16.468,60

N.	Art. Elenco Prezzi	DESCRIZIONE	Unità di Misura	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	IMPORTO
1	21.1.4	Demolizione di pavimenti	mq	349,982	€ 6,26	€ 2.189,85
2	21.1.7	Demolizione di massetti	mq	1805,943	€ 0,74	€ 1.338,06
3	14.1	Punto luce semplice	cad	49,000	€ 63,10	€ 3.091,90
4	14.2	Presa di corrente	cad	98,000	€ 56,30	€ 5.501,60
5	5.13	Massetto di sottofondo	mq	319,904	€ 12,70	€ 4.058,46
6	N.P.1	Massetto di sottofondo per pavimentazione	mq	311,438	€ 0,30	€ 93,43
7	A.2	Mano d'opera comune	ora	879,000	€ 13,77	€ 12.004,83
8	14.3	Punto presa telefono	cad	57,000	€ 45,50	€ 2.590,20
9	5.15.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle	mq	319,564	€ 39,70	€ 12.686,69
10	5.16.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa	ml	210,000	€ 11,40	€ 2.400,00
11	11.1	Tinteggiatura	mq	2125,310	€ 3,00	€ 7.651,10
12	21.2.12	Preparazione di pareti	mq	3125,215	€ 2,04	€ 6.355,69
13	21.1.22	Rimozione di apparecchi igienico sanitari	cad	7,000	€ 14,70	€ 101,50
14	N.P.2	Sovraprezzo per posa in opera mattoni	mq	311,438	€ 5,50	€ 1.712,81
15	5.10	Rivestimento di pareti con piastrelle	mq	30,418	€ 36,70	€ 1.116,34
16	21.1.21	Rimozione di tubazioni di scarico	m	7,100	€ 2,98	€ 20,87
17	21.5.2	Verniciatura di infissi in legno	mq	82,030	€ 20,70	€ 1.698,03
18	9.3	Intonaco civile	mq	30,418	€ 12,10	€ 368,06
19	A.4	Scaldabagno elettrico	cad	1,000	€ 130,00	€ 130,00
20	15.10	Fornitura e collocazione di vaso igienico	cad	2,000	€ 270,70	€ 541,40
21	15.1	Fornitura e collocazione di buttafilo	cad	1,000	€ 254,60	€ 254,60
22	15.7	Fornitura e collocazione di lavabo	cad	2,000	€ 362,20	€ 724,40
23	N.P.4	Fornitura e posa di cementite	mq	1076,185	€ 1,70	€ 1.837,15
24	2.2.1.1	Tramezzi	mq	7,420	€ 16,60	€ 124,69
25	12.3.4	Controsoffitto in gesso	mq	7,040	€ 17,40	€ 122,90
26	21.1.11	Demolizione di solai	mq	2,000	€ 34,80	€ 69,60
27	21.1.23	Demolizione di tramezzi	mq	74,200	€ 0,60	€ 44,52
28	N.P.3	Montaggio porte, infissi	a carico	1,000	€ 1.500,00	€ 1.500,00
29	NP.5	Fornitura e posa in opera di ringhiera	a carico	1,000	€ 650,00	€ 650,00
30	15.16.2	Fornitura e collocazione di tubi Mannesmann	kg	12,500	€ 6,80	€ 85,00
31	15.15.1	Fornitura e collocazione di tubi in PVC	m	4,000	€ 10,80	€ 43,20
32	15.17	Fornitura e collocazione di tubi rubinetti	cad	1,000	€ 24,00	€ 24,00
33	NP.6	Pitturazione termoisolanti	mq	11,437	€ 25,80	€ 294,30
34	NP.7	Fornitura e posa in opera di aerazione forzata	cad	1,000	€ 150,00	€ 150,00
35	NP.8	Nolo autocarro	ora	57,000	€ 3,70	€ 2.109,00

36	NP 9	Quadro elettrico	000	1.000	€	3.500,00	€	3.500,00
SOMMANO I LAVORI						TOTALE	€	79.631,87

A detrarre gli oneri di sicurezza pari al 2,50%

Importo lordo al netto degli oneri di sicurezza

A DETRARRE IL RIBASSO DEL

Importo al netto del ribasso d'asta

A sommare gli oneri della sicurezza

RESTANO NETTE

1° S.A.L.

2° S.A.L.

3° S.A.L.

4° S.A.L.

RESTA A CREDITO DELL'IMPRESA

€ 1.995,80

€ 77.836,08

23,631% € 18.393,44

€ 59.442,63

€ 1.995,80

€ 61.438,43

€ 17.490,50

€ 12.248,85

€ 14.000,00

€ 17.391,89

€ 307,19

Ragusa 16/10/2007

IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INAIL**INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Raccomandata AR

Spett.le

GMC COSTRUZIONI DI CASONE
GIUSEPPE SNC
VIA TURATI 69
97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	2263541	del	26/07/2007
Riferimento	1864	del	13/07/2006
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20060111712726		

Procedimento amministrativo
N. 15 del 10 GEN. 2008

Denominazione/ragione sociale	GMC COSTRUZIONI DI CASONE GIUSEPPE SNC		
Sede legale	VIA TURATI 69 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA FILIPPO TURATI 69 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	01188340887	E-mail	

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ **I.N.P.S. - Sede di RAGUSA**

☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6505276441

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/06/2007

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento
CAPPELLO FRANCESCO

☒ **I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA**

☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 13226154

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/08/2007

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento
TOMASELLO MARIA LUCIA

☒ **C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA**

☒ E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 4058

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/05/2007

☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

Il responsabile del procedimento
EMMOLO FRANCESCA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale Ragusa il 13/08/2007



Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSARIO CANZONIERI