

2142

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. VIII

Ref. Albo

il 04-04-2008

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
Arch. Scribani



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VIII - CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Piazza Pola - Ragusa Ibla - Tel. 0932-676111 - Fax 0932 246570 - E-mail comune.ragusa.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 678 - 1 APR. 2008	OGGETTO: PROGETTO DI MANUTENZIONE PARTE STORICA- DEL GIARDINO IBLEO ORLATURE E PAVIMENTAZIONE. Approvazione Atti finali e collaudo Tecnico Amministrativo, mediante Certificato di Regolare Esecuzione ;
DATA 18.03.2008	
N.51 SETTORE VIII	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

- L'opera, per l'importo complessivo di € 270.000,00, è finanziata con i fondi art.18 della L.R. 61/81 e 31/90 in quanto a:
- € 25.027,80 Residui 2003, imp. 2211/06, liq 715/06 già impegnata con determina sindacale n. 22 del 25/02/2005
- € 4.088,70 Residui 2003 imp. 2211/06 liq 894/06 già impegnata con determina sindacale n. 237 del 07/11/2005;
- € 120.883,50 Residui 2003, imp. 2211/06;
- € 50.000,00 Residui 2005 imp. 4326/06
- € 70.000,00 residui 2005, imp 4329/06;

IL RAGIONIERE CAPO

Alvini

L'anno Duemilaotto, il giorno diciotto del mese di marzo
nell'ufficio del
settore VIII, su proposta del Geom. Giuseppe Occhipinti n.g. di
Responsabile Unico del procedimento, il dirigente dott. Arch.
Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

con Determinazione Sindacale, n.22 del 25/02/2005 è stato conferito all'arch. Giacometto Nicastro l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di "Manutenzione parte storica del Giardino Ibleo - Ordature e pavimentazioni per un importo complessivo di € 270.000,00 di cui € 149.710,36 per lavori a base d'asta ed € 120.289,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'opera, per l'importo complessivo di € 270.000,00 è finanziata con i fondi della L.R.61/81 art. 18 al cap. 2504 "Interventi art. 18 L.R. 61/81" bilancio 2006 così distinti:

- € 25.027,80 Residui 2003, imp. 2211/06, liq 715/06 già impegnata con determina sindacale n. 22 del 25/02/2005
- € 4.088,70 Residui 2003 imp. 2211/06 liq 894/06 già impegnata con determina sindacale n. 237 del 07/11/2005;
- € 120.883,50 Residui 2003, imp. 2211/06;
- € 50.000,00 Residui 2005 imp. 4326/06
- € 70.000,00 residui 2005, imp 4329/06;

Il progetto è stato approvato dalla Commissione Centri Storici in data 20/07/2006 con verbale 820.

L'importo complessivo di € 270.000,00 è così ripartito:

A) importo dei lavori	€	149.710,36
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso:		3.911,51
Soggetti a ribasso d'asta :		145.798,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
▪ B1) imprevisti:		7.484,70
▪ B2) indagini preliminari (iva compresa):		442,80
▪ B3) messa in sicurezza pavimentazione (iva compresa):		960,00
▪ B4) esecuzione campionature (iva compresa):		813,60
▪ B5) lavori in economia extra appalto		9.300,00
▪ B6) opere scorporate di arredo:		30.000,00
▪ B7) spese tecniche:		35.446,29
▪ B8) IVA (10% di A+B1+B5+B6):	10%	19.649,51
▪ B9) IVA (20% di B6):	20%	7.089,26
▪ B10) diritti Ordine:		509,28
▪ B11) Responsabile del procedimento:	2%	3.594,21
▪ B12): Supporto al Responsabile del procedimento:		5.000,00
▪ totale somme a disposizione		€ 120.289,64
Importo del progetto		€ 270.000,00

A seguito dell'esperimento della gara d'appalto è rimasta aggiudicataria dell'appalto, l'impresa STRAEDIL di Leone Antonio con sede a Ragusa, Via G. Matteotti, 32 giusto contratto d'appalto n. 16 di raccolta registrato a Modica in data 05/07/2007 al n. 1739 serie 3°.

Ultimati i lavori, è stata redatta una perizia di variante di assestamento finale, per cui il nuovo quadro economico è il seguente:

A) importo dei lavori	€	230.596,01
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso:		6.025,47
Importo a base d'asta :		224.570,54
Ribasso d'asta (21,637%)		48.590,33
Lavori al netto		182.005,68
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
▪ B1) economie		443,65
▪ B2) indagini preliminari (iva compresa):		442,80
▪ B3) messa in sicurezza pavimentazione (iva compresa):		960,00
▪ B4) esecuzione campionature (iva compresa):		813,60
▪ B5) lavori in economia extra appalto		-
▪ B6) opere scorporate di arredo:		-
▪ B7) spese tecniche:		46.124,42
▪ B8) IVA (10% di A+B1+B5+B6):	10%	18.200,57
▪ B9) IVA (20% di B6):	20%	9.224,88
▪ B10) diritti Ordine:		672,48
▪ B11) Responsabile del procedimento:	2%	4.611,92
▪ B12): Supporto al Responsabile del procedimento:		6.500,00
▪ totale somme a disposizione		€ 87.994,32
Importo del progetto		€ 270.000,00

In seguito è stato redatto lo stato finale dei lavori da cui risulta:

a) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 182.005,68
b) a dedurre acconti corrisposti:	
- certificato di pagamento n. 1 del 18/09/2007	€ 90.154,34
- certificato di pagamento n. 2 del 30/10/2007	€ 55.735,42
- certificato di pagamento n. 3 del 27/12/2007	€ 31.363,56
Sommano gli acconti corrisposti	€ 177.253,32
Resta il credito d'imposta residuo	€ 4.752,36
totale credito residuo al netto	€ 4.752,36

- Visto il certificato di regolare esecuzione dei predetti lavori redatto dall'arch. Giacometto Nicastro ;
- Considerato che si rende necessario approvare il Certificato di Regolare Esecuzione
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine all'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto il D. L. vo 29/93;
- Vista la Legge 109/94 , coordinata con la L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

- 1) Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 31/10/2007 dal Direttore dei lavori Arch. Giacometto Nicastro, inerente i Lavori di "manutenzione parte storica del Giardino Ibleo - orlature e pavimentazione";
- 2) Dare atto che dal predetto collaudo risulta un credito residuo all'impresa STRAEDIL di Leone Antonio di € 4.752,36, oltre IVA per un totale di € 5.227,60.
- 3) Liquidare all'impresa STRAEDIL con sede a Ragusa, via G. Matteotti, 32 di Leone Antonio il residuo di € 4.752,36 oltre Iva al 10% per complessivi € 5.227,60 da prelevare dal cap. 2504/03 imp. 1448/08 liq. 652/08.
- 4) Dare atto che la somma di € 5.227,60 è compresa nel quadro economico dei lavori collaudati e finanziati coi fondi art. 18 della L.R. 61/81 e 31/90
- 5) Dare atto che la somma residua inerente i lavori di "manutenzione parte storica del Giardino Ibleo - orlature e pavimentazione" è quantificata in € 5.395,48.

certificato di regolare esecuzione parte integrante;

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto:
 Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
 Ragusa, lì 28-03-2008
 Per presa visione:
 Il Direttore Generale Il Sindaco
 Ragusa, lì

IL DIRIGENTE
 Arch. Giorgio Colosi



SETTORE SERVIZI CONTABILIE FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

28.03.08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....8 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....8 APR. 2008
al.....14 APR. 2008

Ragusa.....15 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE