

3740

ORIGINALE



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett VIII, Rag

Albo il 23.06.2008

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scudato

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data: 23 GIU. 2008 N. 1347	OGGETTO: presa d'atto del "certificato di regolare esecuzione" relativo ai "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE DELLA VALLATA SANTA DOMENICA NEL TRATTO SAN PAOLO - CHIESA MADONNA DEL BAMBINO" .
n. 88 /Sett. VIII Data 30.05.2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 CAP. 2504 ^{Res 1994} IMP. 538/08 - lip 28/08 Somma già impegnata
con B.M.M. 1323/2000

BIL. _____ CAP. _____ IMP. _____

IL RAGIONIERE CAPO

Ruggieri Dorio

L'anno duemilaotto, il giorno venti del mese di Maggio, nell'ufficio del
Settore VIII, il dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazio-
ne:

IL DIRIGENTE

Con la Delibera di G.M. n. 925 del 21.08.2001 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo - Chiesa Madonna del Bambino" per un importo totale di £ 1.350.000.000 (€ 697.216,81);

A - Lavori a base d'asta (in c. t.)	£	885.000.000
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
B.1 - Esproprio	£	25.430.000
B.2 - Spese tecniche	£	76.334.000
B.3 - indagini geognostiche e relazione geologica	£	43.090.134
B.4 - Spese procedure gara	£	30.000.000
B.5 - Per spostamento sottoservizi	£	61.865.866
B.6 - Imprevisti e arrotondamenti	£	44.200.000
B.7 - IVA su lavori al 20%	£	184.080.000
Totale somme a disposizione	£	465.000.000
Importo totale del progetto	£	1.350.000.000

L'importo dell'opera di £ 1.350.000.000, comprese le spese tecniche e generali, è finanziato ai sensi delle LL.RR. n. 61/81 e n. 31/90 con il Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 966 del 29.12.1995, Capitolo di Spesa n. 84907 del Bilancio Regionale, anno finanziario 1995.

I lavori sono stati **appaltati** (in via definitiva) alla **Ditta GEO. R.A.S. s.r.l.** via Vittorio Emanuele Orlando n. 168, Catania per un importo complessivo di € 454.781,10 al netto del **ribasso** d'asta dello **0.515 %** offerto in sede di pubblico incanto. Il rapporto tra le parti è regolato dal contratto n. 29525 di Repertorio registrato a Ragusa il 26.03.2003 al n. 435, Serie I. Gli Stessi sono stati consegnati il giorno 14.03.2003 e se ne prevedeva l'ultimazione per il 13.03.2004.

A seguito dell'Ordinanza n. 608 del 18/20.07.2003 emessa dal C. G. A. per la Regione Siciliana la D. L., con verbale dell'11.08.2003, ha provveduto a sospendere (1^a) i lavori in attesa della decisione nel merito che doveva avvenire nell'udienza fissata per il 26.11.2003. **Tale udienza, per problemi relativi alla composizione del Collegio, è stata rinviata a data da destinarsi.**

Nel mentre, onde regolarizzare economicamente i lavori già eseguiti, la D. L. ha redatto, ai sensi del primo comma di cui all'art. 23 della L. R. n. 21/85 e successive modifiche e integrazioni, una perizia di variante e suppletiva (entro l'importo originario di £ 1.350.000.000) col seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€	490.634,05
A dedurre il ribasso dello 0,515 %	€	2.526,76
A - Lavori al netto (nuovo importo contrattuale)	£	488.107,29
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
B.1 - Esproprio	€	13.133,50
B.2 - Spese tecniche	€	45.450,30
B.3 - indagini geognostiche e relazione geologica	€	22.254,19
B.4 - Spese procedure gara	€	15.493,71
B.5 - Per spostamento sottoservizi	€	10.576,57
B.6 - R.U.P. in fase di esecuzione lavori	€	1.839,88
B.7 - IVA 20 % sui lavori al netto	€	97.621,46
B.8 - Ribasso iniziale + IVA	€	2.739,91
Totale somme a disposizione	€	209.109,52
Importo totale della perizia (importo iniziale)	€	697.216,81
	(£	1.350.000.000)

L'Amministrazione Comunale, data l'incertezza della data per la sentenza definitiva del C. G. A., ha disposto la ripresa parziale (1^a) dei lavori onde realizzare un minimo di opere atte a garantire l'incolumità a persone e cose e per salvaguardare quelle già realizzate. Per tale motivo la D. L., con verbale dello 09.02.2004, ha formalizzato la ripresa parziale dei lavori relativa alle opere minimali per pervenire allo sgombero delle attrezzature di cantiere sulla SS n. 115. Compilate dette opere minimali la D. L. ha disposto una nuova (2^a) sospensione dei lavori giusto verbale dell'11.05.2004 sottoscritto dall'Impresa con riserva.

Il sottoscritto, nella qualità di RUP, richiede all'avv. Frediani, responsabile dell'Ufficio Legale del Comune, ad effettuare il prelievo della causa in corso per accorciare i tempi del normale iter procedurale.

Con sentenza n. 100 del 23.03.2005 il C. G. A. rigetta il ricorso promosso dalla EDILPI srl.

Alla luce della suddetta sentenza la D. L. con verbale del 16.06.2005 ordina la ripresa (2^a) dei lavori che vengono ultimati il 28.10.2005 come si evince dall'apposito certificato. Il 14.12.2005 viene redatto lo stato finale dal quale risulta un credito residuo dell'impresa GEO.RAS srl di € 4.259,66 da pagare dopo il collaudo delle opere eseguite. Per tale ragione con nota n. 2114/VIII del 29.03.2006 incarica la D. L. di redigere il "certificato di regolare esecuzione".

Viene messo in evidenza che l'impresa GEO.RAS. Srl ha contestato la sospensione dei lavori facendo emergere, tramite il proprio legale avv. Alessandro Carrubba, un **"... evidente errore in cui è incorso il Giudice di secondo grado ..."**. La contestazione della GEO.RAS srl si è tradotta in "riserve" sciolte sul Registro di Contabilità e riportate sullo Stato Finale dei Lavori. La D. L. le ha integralmente respinte in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Di ogni circostanza e di ogni evento sopra descritto è stata informata l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici che fino ad oggi non ha mosso alcun rilievo.

La GEO.RAS srl per i presunti danni derivanti dalle sospensioni dei lavori sopra descritte ha citato il Comune di Ragusa. Non è stato mosso alcun rilievo sulla condotta dei lavori.

La D. L. il 24.04.2008 ha emesso il "certificato di regolare esecuzione" e lo ha trasmesso all'Amministrazione Comunale con nota assunta al Protocollo Generale il 12.05.2008 al n. 37081. Detto atto si allega alla presente e ne fa parte integrante. L'Impresa GEO.RAS srl lo ha sottoscritto e ha allegato, a seguire, le riserve e i relativi presunti indennizzi derivanti dalla sospensione dei lavori. In detto certificato è stato confermato il credito netto dell'Impresa pari a € 4.259,66 riportato nello Stato Finale. Essendo stata applicata una penale di € 2.279,23 per 14 giorni di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, o comunque autorizzati, il credito netto è stato ridotto in € 1.980,43 oltre IVA nei termini di legge.

Si evidenzia altresì che il 4° SAL (non ultimo), pur non raggiungendo il minimo contrattuale, è stato ugualmente messo in pagamento dall'Amministrazione Comunale considerata la particolarità degli eventi sopra descritti e l'incertezza della data sul pronunciamento del C.G.A. **Il tutto per creare il minimo disagio all'Impresa.**

Si ribadisce che i lavori eseguiti dalla GEO.RAS srl non sono stati mai contestati e copia del "certificato esecuzione lavori", emesso il 19.02.2007 dal sottoscritto RUP su apposita richiesta della GEO.RAS srl, è stata inviata all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici specificando che **"i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito ed hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale"**.

Considerato che l'atto di citazione promosso contro il Comune di Ragusa riguarda sostanzialmente un appiattamento di presunti danni lamentati dalla GEO.RAS srl per le sospensioni dei lavori e considerato che per tale definizione bisognerà attendere apposita sentenza che emetterà il Tribunale di Ragusa.

Preso atto della positività del "certificato di regolare esecuzione" emesso dalla D. L.

Ritenuto che si possano svincolare le polizze prestate a favore del Comune di Ragusa dalla GEO.RAS srl.

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

DETERMINA

- 1) Prendere atto del "certificato di regolare esecuzione" relativo ai lavori di "consolidamento delle scarpate e sistemazione idrogeologica ed ambientale della vallata Santa Domenica nel tratto San Paolo – Chiesa Madonna del Bambino" emesso dalla D. L. il 24.04.2008 in cui si stabilisce un credito netto dell'Impresa GEO.RAS srl di € 1.980,43;
- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento dell'importo netto di € 1.980,43 (oltre IVA di legge);
- 3) Svincolare ogni polizza residua prestata dalla GEO.RAS srl a favore del Comune di Ragusa relativamente all'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- 4) Emettere mandato di pagamento di € 1.980,43 (€ 2.376,52 con IVA al 20 %) sul Cap. 2504, Bil. 2008, Res. 1997, (Imp. 538/2008 – Liq. 78), art. 18 L. R. n. 61/81 somma già impegnata con precedenti atti deliberativi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

(arch. Giorgio Colosi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

(arch. Giorgio Colosi)

Visto:

Il Dirigente del Settore VIII Segretario Generale
Ragusa, li 18-06-2008
Il Dirigente Settore VIII
Ragusa, li

Il Sindaco

*Parte integrante:
Certificato di regolare esecuzione.*
Da trasmettersi d'ufficio all'Ufficio Ragioneria

PARERI AI SENSI DELLA L.R.48/91 (ARTT.53 E 55 L.142/90)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA, 16/06/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì...26 GIU. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...26 GIU. 2008...02 LUG. 2008

Addì...03 LUG. 2008

IL MESSO COMUNALE