



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. IX

Rag. Albo

il 26.03.2008

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scarpulla

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>25 MAR. 2008</u> N. <u>611</u>	OGGETTO: Allargamento sede stradale S.P. 25 nel tra all'interno del centro abitato di Gatto Corbino Ditta Alabiso Carmelo Presa d'atto certificato di regolare esecuzione
N. <u>64</u> Settore IX° Data <u>04/03/2008</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2006

CAP. 2872

IMP. 6144/06 Liqu 1350/08

FUNZ. 09

SERV. 01

INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di Marzo nell'ufficio del settore IX
il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 1891/2006 veniva approvato il progetto a contratto Aperto riguardante "Allargamento sede stradale S.P. 25 nel tratto all'interno del centro abitato di Gatto Corbino" dell'importo complessivo di €. 70.000,00;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Alabiso Carmelo con il r.a. del 25,37%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 24.11.2006 e sono stati regolarmente ultimati in data 16.07.2007;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 26.02.2008;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 03.03.2008;
- **Vista** la nota del Responsabile Unico del Procedimento con la quale, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554/1999, "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materie di lavori pubblici in applicazione della Legge 109/94, ... viene autorizzato l'aumento dell'importo contrattuale fin dall'importo originario posto a base d'asta;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Allargamento sede stradale S.P. 25 nel tratto all'interno del centro abitato di Gatto Corbino" dell'importo complessivo di €. 70.000,00;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata: -;

1) Importo netto dei lavori	€.	51.379,79
2) Anticipazione per forniture	€.	5.820,00
2) IVA 20%	€.	11.439,96
3) Spese tecniche	€.	1.197,25
Sommano	€.	69.837,00

Economia di spesa €.

163,00

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Alabiso Carmelo degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 51.122,89 oltre IVA;



- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Alabiso Carmelo la somma residua che ammonta ad €. 7.292,28 di cui €. 1.1215,38 per IVA;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 7.292,28 al Cap.2872 bil. 2006 Serv. 01 Funz. 09 Interv. 02 (impegno 6144/06); *liqui 1350/08*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Alabiso Carmelo;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1891/2006 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 70.000,00 ad €. 69.837,00 con la realizzazione di una economia pari ad €.163,00

~~Atk~~ Relazione sul conto finale

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Visto: 
Il Dirigente del I. Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li *14.03.2008*
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *14* 

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 12/02/08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 31 MAR 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 31 MAR 2008 al 6 APR 2008


Ragusa, 6 APR 2008

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Allargamento sede stradale S.P. 25 nel tratto all'interno del centro abitato di Gatto Corvino

DITTA: Alabiso Carmelo

CONTRATTO: in data 21/11/2006

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°1891/2006 prevedeva una spesa complessiva di €. 70.000,00 di cui €. 56.300,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 21/11/2006 n°29 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa. Dal contratto risulta che all'impresa Alabiso Carmelo con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 42.221,64 al netto del ribasso d'asta offerto del 25.37%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante di competenza della D.L.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di un atto di sottomissione e di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 24/11/2006 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Si è reso procedere ad una sospensione dei lavori durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 45 (quarantacinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 24.11.2006, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 08/01/2007.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/07/2007 e quindi, tenuto conto anche del periodo di sospensione, con tredici giorni di ritardo non soggetti a penale.

Conto Finale

Redatto in data 13/02/2008, comporta complessivamente un importo netto per lavori e anticipazioni di €. 57.199,79 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 51.122,89.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 70.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 51.379,79	
- per forniture (anticipazioni)	€. 5.820,00	
- per I.V.A.	€. 11.439,96	
- per spese tecniche	€. 1.197,25	
SOMMARIO	€. 69.837,00	€. 69.837,00

Si ha quindi una economia di spesa pari a €. 163,00

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 57.199,79
- acconti corrisposti	€. 51.122,89

Restano €. 6.076,90

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi atti a consentire l'allargamento della sede stradale.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Alabiso Carmelo sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori e forniture per complessive €. 57.199,79 da cui detratti n°2 certificati d'acconto per complessive €. 51.122,89, resta il residuo di €. 6.076,90 oltre IVA di €. 1.215,38 per un totale di €. 7.292,28, che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Alabiso Carmelo come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 03.03.2008

IMPRESA EDILE
L'Impresa **ALABISO CARMELO**
(Alabiso Carmelo) Contrada Gaddimeli - 97100 RAGUSA
Cell. 338.7608861
C.F. LBS CML 02P14 H163U
Partita IVA: 01123770883

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Franco Paparazzo)