



Serv. Dirigenziale  
Trasmessa: Sett. X  
Ref. Alles  
Il 26-03-2008

Il servizio  
Istituzione amministrativa  
di Scribano



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE X

*Ambiente, Energia e Protezione Civile*

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE generale 619	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori urgenti ed indifferibili necessari per lo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello" e nuovo collegamento alla rete idrica di Via Monte Cervino. Impresa CORALLO Giovanni - Ragusa
N. 76 SETTORE  Data 13/03/2008	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2006

CAP. 2508.2 Imp. 6660/06 Liq. 1358/08  
Funz. 01 Serv. 05 Interv. 01

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemilaotto, il giorno tredici (13) del  
mese di Marzo su proposta del Geom. Salvatore  
CHESSARI nell'ufficio del settore X, il Dirigente  
del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha  
adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determina Dirigenziale n°2722 del 29/12/2006 è stata approvata la perizia redatta dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i "Lavori urgenti ed indifferibili necessari per lo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello", e nuovo collegamento alla rete di Via Monte Cervino a Ragusa" per un importo di €. 23.255,35 di cui €. 13.938,81 per lavori e €. 9.316,54 a disposizione dell'Amministrazione.

Visto che i lavori sono stati affidati all'Impresa CORALLO Giovanni, con sede a Ragusa giusta Determina Dirigenziale di aggiudicazione n°896 del 20/04/2007 per l'importo di €. 11.982,48 al netto del ribasso d'asta dello 14,62 %.

Considerato che per esigenze dovute all'importanza dei lavori e per l'urgenza degli stessi si sono pure utilizzate, come per legge, le somme incamerate grazie al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa CORALLO Giovanni la somma di €. 99,06 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 13.899,06 e gli acconti corrisposti (n. 1 SAL) che sommano in €. 13.800,00, oltre €. 19,81 per IVA al 20%;

Visto in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 12/03/2008;

Visto il Certificato di regolare esecuzione del 13/03/2008;

Preso atto che I relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°3176318, del 05/02/08, rilasciato in data 05/02/08 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa CORALLO Giovanni la somma di €. 99,06 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 13.899,06) e gli acconti corrisposti (€. 13.800,00), oltre €. 19,81 per IVA al 20% in conformità a quanto disposto con la Determina Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 2722/2007;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 118,87 di cui €. 19,81 per IVA al 20% dal Cap. 2508.2 Bilancio 2006 Impegno 6660/06 Funz. 01 Serv. 05 Interv. 01. *liqu 1358/08*
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°590.071.0000906595 rilasciata in data 02/05/2007 della VITTORIA Assicurazioni, agenzia di Ragusa a garanzia degli atti contrattuali;

4. Dare atto che l'economia realizzata con la riduzione delle somme complessivamente impegnate con l'atto di Determina Dirigenziale n°2722/2006 con un economia di €. 6.248,98

**Allegati parte integrante**

- Stato finale dei lavori;*
- Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;*
- Documento Unico di regolarità Contributiva*
- Certificato Regolare Esecuzione;*
- Verbale di Visita e Controllo;*
- Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;*

Ragusa, 13 MAR. 2008



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

Il Direttore del 1. Settore  
Ragusa, il 19-03-2008  
Per prece visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, il

IL DIRIGENTE DEL SETTORE X  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°2722/2006.

Ragusa.....*[Signature]*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.....

Ragusa.....*[Signature]* 31 MAR 2008

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licia Giovanni)

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....*31 MAR 2008* al.....*6 APR 2008*

Ragusa.....*[Signature]* 7 APR 2008

**IL MESSO COMUNALE**



v. 3 febbraio

6.19.23 MAR. 2006

REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche

**LAVORI:** Lavori urgenti ed indifferibili necessari allo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello", e nuovo collegamento alla rete idrica di Via Monte Cervino.

(Determina Dirigenziale n°2722 gen. del 29/12/2006)

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni con sede in Via Gran. Bretagna n°8 - 97100 Ragusa.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Progetto principale:**

Il progetto redatto in data **20/12/2006** dai Geomm. Salvatore CHESSARI e Domenico BUONISI approvato con Determina Dirigenziale in data **29 Dicembre 2006** con numero di prot. generale **n°2722** per l'importo complessivo di **€. 23.255,35** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto: Sommano €. 13.938,81;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) per spese per pubblicità e consulenza esterna        | €. 2.000,00;   |
| 2) per versamento canone stazione appaltante            | €. ....250,00; |
| 3) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 278,78;     |
| 4) per Lavori Imprevisti                                | €. 2.000,00;   |
| 5) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %                 | €. 2.787,76;   |

Sommano €. 9.316,54;

**Totale €. 23.255,35;**

**Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto non fu presentata nessuna perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.;

**Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del **COTTINO FIDUCIA** in data **12/04/2007** rimase aggiudicataria l'Impresa **CORALLO Giovanni** con sede in Ragusa Via Gran. Bretagna n°8, giusta Determina del Settore X prot.gen. N°896 del 20/04/2007

**Contratto d'appalto:**

Il contratto principale venne stipulato in data **07/06/2007** con il **n°3** di repertorio presso il Comune di Ragusa.

**Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **14,62 %** e perciò in **€. 11.982,48** (diconsi Euro Undicimilanovecentoottantadue/48) IVA esclusa.

**Atto di Sottomissione:**

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione ma sono stati autorizzati dal R.U.P. prelevando le somme da quelle ottenute in economia tramite il ribasso d'asta.

**Direttore dei Lavori:**

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Domenico BUONISI e dal Geom. Salvatore CHESSARI CHESSARI dell'U.T.C. settore X°

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI dell'U.T.C. settore X°.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati il **14 Aprile 2007** e iniziati il giorno **14 Aprile 2007** come da relativo verbale di consegna anticipata come per legge.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **12 Marzo 2008** come da relativo verbale.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **332**.

**Tempo Utile:**

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie delle proroghe.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.  
Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai:**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'**I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°597342/60** e presso l'Istituto della previdenza Sociale di Ragusa; presso **I.N.P.S. di Ragusa** con posizione **n°6502954092** e presso la **C.E. della Provincia di Ragusa** con posizione **n°00001534**.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€. 11.982,48
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€. 1.916,58
	<b>Sommano €. 13.899,06</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 08 Ottobre 2007	€. 13.800,00
Sommano gli acconti pagati	€. 13.800,00

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Dal al in data firmato dall'impresa senza riserve ammonta complessivamente a nette  
(diconsi Euro Trediciottocentonovantanove/06)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€. 13.800,00
Credito a saldo:	€. 99,06

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€. 23.255,35
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale)	€. 13.899,06
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20%	€. 2.779,81
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche e varie	€. 297,96
	<b>Economia realizzata €. 6.229,14</b>

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

**Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

**Cessione Crediti:**

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori eseguiti sono stati effettuati sulle condotte idriche comunali. Essi riguardarono la sostituzione di parti di condotta, la realizzazione di parti nuove delle stesse.

Il sottoscritto **Geom. Domenico BUONISI** direttore dei lavori in oggetto

## C O N S I D E R A T O

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 12/03/2008 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa e del Responsabile del Procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente **nella sostituzione e realizzazione di nuova condotta idrica comunale ubicata nella Via Monte Cervino a Ragusa**.  
In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale di visita che si acclude a tergo.
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

## C E R T I F I C A

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 13.899,06** da cui detratti **n.1** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 13.800,00** resta un credito residuo di **€. 99,06** (diconsi Euro Novantanove/06) oltre I.V.A. al 20 % di **€. 19,81** che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **CORALLO Giovanni** con sede in Ragusa Via Gran. Bretagna n°8; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 13 Marzo 2008

**L'IMPRESA**

(CORALLO Giovanni)

*Corallo Giovanni*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**


(Geom. Domenico BUONISI)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore CHESSARI)





# Comune di RAGUSA

## Provincia di RAGUSA

n. 6 febbraio  
2008  
R. 619 - 25 MAR. 2008

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori urgenti ed indifferibili necessari per lo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello", e nuovo collegamento alla rete di Via Monte Cervino.  
(Determin. Approvaz. Progetto n° 2722 del 29/12/2006)

**COMMITTENTE:** Comune di Ragusa

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni - Via Gran BRETAGNA n° 8 - 97100 RAGUSA

Contratto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ rep. n. registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. di euro 11 982.48

Data Offerta:	10/04/2007	IMPORTO DEL PROGETTO:	13 938.81
Data Consegna:	14/04/2007	Somme a Disposizione:	9 316.54
Data Inizio Lavori:	14/04/2007	Importo per la Sicurezza:	557.55
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/04/2008	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Giorni impiegati in PIU':	_____
Data FINE LAVORI:	12/04/2008	Giorni impiegati in MENO:	_____

Costruzione rete idrica  
COMUNE DI RAGUSA Settore X

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI!	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O				
<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 001	Prestazione oraria di operaio qualificato, ivi compreso e compensato ogni onere per la somministrazione degli attrezzi e degli utensili di mestiere e per la loro manutenzione, la fornita ... convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, nonché le spese generali e l'utile dell'impresa.	SOMMANO ora	81,00	26,10
2 003	Prestazione oraria di operaio comune, ivi compreso e compensato ogni onere per la somministrazione degli attrezzi e degli utensili di mestiere e per la loro manutenzione, la fornita ... convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, nonché le spese generali e l'utile dell'impresa.	SOMMANO ora	99,00	22,26
3 004	Prestazione di escavatore, cingolato o gommato, ivi compreso e compensato ogni onere per l'operatore, il carburante, le necessarie manutenzioni, i trasporti, l'assicurazione contr ... er danni verso terzi, nonché la quota per spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di prestazione effettuata:	SOMMANO ora	27,00	100,87
4 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 18 dell ... D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione: in materie e con le modalità di cui all'art. 1.1.1.1	SOMMANO mc	85,10	6,00
5 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere: per ogni mc di scavo (escluso il trasporto a rifiuto).	SOMMANO mc	20,80	3,10
6 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm., bagnatura e n ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato	SOMMANO mc	70,90	1,40
7 01.02.05.02	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni o scarificazioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio ... le onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per ogni mc di scavo misurato in sito e per ogni chilometro.	SOMMANO mcxkm	272,00	0,42
8 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... o del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto	SOMMANO mc	6,40	12,80
9 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per ogni m. di taglio effettuato	SOMMANO ml	198,00	1,63
10 01.05.03	Compattazione del fondo degli scavi quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al r ... a 20 cm. di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata	SOMMANO mq	28,40	0,36
11 03.01.02.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 200 kg. per m3 di impasto dato in opera a qua ... to in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura. Per opere in fondazione	SOMMANO mc	2,40	77,60
12 03.01.04.06	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione 1 (UNI9858), in ambiente umido senza gelo classe di esposizione 2a (UNI 9858), classe ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione	A RIPORTARE	8'431,03	

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
			R I P O R T O	8.431,03
	per lavori stradali Rck = 25 N/mm <sup>2</sup>		SOMMANO mc	3,02 91,80 277,24
13 03.02.01.02	Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 k o Fe B 44 k controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso ... anto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; per strutture in c.a. escluse quelle intelaiate		SOMMANO kg	181,20 1,27 230,12
14 03.02.04	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o c ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati		SOMMANO mq	14,40 14,80 213,12
15 06.01.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante a 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al s ... perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.		SOMMANO mc	8,52 15,80 134,62
16 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari quali: strato di base, pavimentazione esistente opport ... spessore finito dopo costipamento: per strade interne definite come all'art. 1.1.4 per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm. di spessore		SOMMANO mqxcm	590,00 1,11 654,90
17 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati d'appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per at ... o a spessore finito dopo costipamento: per strade interne definite come all'art. 1.1.4 per ogni m <sup>2</sup> e per cm. di spessore		SOMMANO mqxcm	405,00 1,26 510,30
18 13.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte		SOMMANO Kg	30,00 7,10 213,00
19 13.01.07.01	Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN 4 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite esterna o interna, completa in ogni parte, co ... l materiale necessario, la verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 50 mm.		SOMMANO cadauna	1,00 244,30 244,30
20 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti con giunto meccanico express (norma UNI 9164) a bulloni per tubi di acquedott ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta a regola d'arte		SOMMANO Kg	200,00 7,40 1.480,00
21 13.02.05.03	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm <sup>2</sup> , per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... la fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 80 mm.		SOMMANO cadauna	3,00 268,00 804,00
22 13.03.04.04	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 20 per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 10910. I tubi sa ... nti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da istituto terzo: D esterno 40 mm.		SOMMANO ml	40,00 5,00 200,00
23 13.09.00	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm., compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento		SOMMANO mc	8,22 15,90 130,70
24 18.08.02.01	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente in polietilene tipo medio, con ...		A RIPORTARE	13.523,33

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>					
	giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte diametro pari a mm. 90				13'523,33
25 An. 01	Oneri di conferimento alla discarica comprensoriale delle materie provenienti dagli scavi, escluso il trasporto a rifiuto compensato a parte con il relativo prezzo di elenco. (Analisi: Costo vivo: €/tonn 13,00 x 1,23% = €/tonn 15,99 x 1,7 tonn/mc = €/mc 27,18, ed in c.t. €/mc 27,00)	SOMMANO ml	40,00	4,30	172,00
26 An.02	Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185) classe di portata D400, prodotti da azienda con sistema di quali ... Compreso le necessarie opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al mc	21,80	27,00	588,60
27 B4	Martello Demolitore	SOMMANO cd	2,00	150,00	300,00
28 PS.13	Fornitura RIDUZIONE da 1" a 3/4"	SOMMANO ora	38,00	26,35	1'001,30
29 PS.31	Fornitura GIUNTO in Ottone TOF 20 X 20	SOMMANO cadauno	1,00	0,58	0,58
30 PS.74	Fornitura COLLARE A STAFFA MM. 50 F/1	SOMMANO cadauno	10,00	1,96	19,60
31 PS.79	Fornitura TUBAZIONE Polietilene PN 10 da 1/2"	SOMMANO cadauno	1,00	8,73	8,73
32 PS.80	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 30	SOMMANO ml.	3,00	0,39	1,17
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	RIBASSO del 14,62% da considerare su euro				
<b>T O T A L E euro</b>					
A RIPORTARE					

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	<i>Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro</i>			13'938,81
	<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro</i>			557,55
	<i>Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso</i>			3,999982782%
	<b>LAVORI A MISURA euro</b>			16'168,31
	L'importo da considerare per il RIBASSO è di euro 16'168,31 al quale va detratta la quota di euro 646,73 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha: RIBASSO del 14,62% da applicare su euro 15'521,58 = euro			-2'269,25
	<b>PER LAVORI A MISURA euro</b>			
				13'899,06
	<b>T O T A L E euro</b>			
				13'899,06
A R I P O R T A R E:				

Num.Org TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro

13'899,06

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N.1 del 08/10/2007 euro

13'800,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro

13'800,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

13'800,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro

99,06

Ragusa, 12/03/2008

L'Impresa

CORALLO Giovanni


*Corallo Giovanni*

Il Direttore dei Lavori

Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONI

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Salvatore CHESSARI



A RIPORTARE!

**INCIL****INPS****Cassa Edile****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Parte integrante e sostitutiva  
della documentazione di cui sopra  
N. 619 del 25 MAR 2008

Raccomandata AR

Spedito

CORALLO GIOVANNI

VIA GRAN BRETAGNA N. 8

97100 Ragusa (RG)

Protocollo documento n.	3176318	del	05/02/2008
Riferimento	72549	del	28/09/2007
<b>Codice identificativo pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)	20070226265802		

Denominazione/ragione sociale	CORALLO GIOVANNI		
Sede legale	VIA GRAN BRETAGNA N. 8 97100 Ragusa (RG)		
Sede operativa	VIA GRAN BRETAGNA 8 97100 Ragusa (RG)		
Codice Fiscale	CRLGNN39C1SH163Q	E-mail	

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.P.S. - Sede di RAGUSA

E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 6502954092

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/12/2007

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

**Il responsabile del procedimento**  
CAPPELLO FRANCESCO

I.N.A.I.L. - Sede di RAGUSA

E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 597342

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/02/2008

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

**Il responsabile del procedimento**  
TOMASELLI MARIA LUCIA

C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RAGUSA

E' iscritta/o alla Cassa Edile con C.I. n. 00001534

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/12/2007

E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo

**Il responsabile del procedimento**  
LUCIFORA GIOVANNI

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impugnabile l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.


Originale Ragusa il 09/02/2008

Per INPS-INAIL-CASSA EDILE
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della C.E. PROVINCIA DI RAGUSA
ROSADI CANZONIERI



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE X

### Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676414 -  
E-mail

Prot. IX°  
Risposta a nota n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Ragusa, 17/04/2007

**LAVORI:** Lavori urgenti ed indifferibili necessari per lo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello" e nuovo collegamento alla rete di Via Monte Cervino.  
Importo complessivo €. 23.256,00 IVA Compresa.

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni Via Gran Bretagna n°8 – 97100 Ragusa.

**CONTRATTO:** in corso di stipula per l'importo netto di **€. 11.982,48 IVA esclusa.**

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

*con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554*

*L'anno duemilasette (2007) il giorno tre ( 14 ) del mese di Aprile in Ragusa  
Il sottoscritto Direttore dei lavori, **Geom. Domenico BUONISI** ed il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Geom. Salvatore CHESSARI**;*

*Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determina Dirigenziale n. **2722 del 29 Dicembre 2006** redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Salvatore CHESSARI** e dal **Geom. Domenico BUONISI**;*

*Vista la Determina Dirigenziale del Settore X del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **CORALLO Giovanni**, con sede in Ragusa Via Gran Bretagna n°8 per l'importo di **€. 11.982,48** al netto del ribasso d'asta del **14,62%**;*

*Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;*

*Previo avviso all'Impresa precipitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:*

*1. **CORALLO Giovanni**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **CORALLO Giovanni**;*

*2. **Geom. Salvatore CHESSARI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;*

*3. **Geom. Domenico BUONISI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.*

*si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.*

*Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:*

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;

- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;  
Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. CORALLO Giovanni**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. 6 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **13 Aprile 2008**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA  
(CORALLO Giovanni)  
*corallo Giovanni*

LA DIREZIONE LAVORI  
(Geom. Domenico BUONISI)  
(Geom. Salvatore CHESSARI)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Salvatore CHESSARI)



N. 619 25 MAR. 2008

Comune di RAGUSA  
Provincia di RAGUSA

O G G E T T O: Lavori urgenti ed indifferibili necessari per lo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello", e nuovo collegamento alla rete di Via Monte Cervino. (Determ. Approvaz. Progetto n° 2722 del 29/12/2006)

C O M M I T T E N T E: Comune di Ragusa

I M P R E S A: CORALLO Giovanni - Via Gran BRETAGNA n° 8 - 97100 RAGUSA

A N T I C I P A Z I O N E: euro 0.00

C O N T R A T T O: in data \_\_\_\_\_  
repertorio n. \_\_\_\_\_  
registrato a \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

RIBASSO D'ASTA: -14.62

I M P O R T O P R O G E T T O: euro 13 938.81

I M P O R T O C O N T R A T T O: euro 11 982.48

**VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'anno duemilaotto il giorno dodici del mese di marzo il sottoscritto, Direttore dei Lavori suddetti,

**VISTO:**

- 1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
- 2) il verbale dei consegna dei lavori in data 14/04/2007;
- 3) il certificato di inizio lavori in data 14/04/2007;

in seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso, ha constatato l'effettiva ultimazione dei lavori medesimi.

L'Appaltatore  
CORALLO Giovanni  
*Corallo Giovanni*

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico  
BUONISI  
*Salvatore Chessari* *Domenico Buonisi*

**VISTO:** Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore CHESSARI





# REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche

**LAVORI:** Lavori urgenti ed indifferibili necessari per lo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello", e nuovo collegamento alla rete di Via Monte Cervino.  
(Determina Dirigenziale n°2722 gen. del 29/12/2006)

**IMPRESA:** CORALLO Giovanni con sede in Via Gran. Bretagna n°8 - 97100 Ragusa.

Contratto di appalto in data 07/06/2007 n° 3 di rep. Presso il Comune di Ragusa.

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999  
n. 554

L'anno duemilaotto (2008) il giorno dodici (12) del mese di Marzo in Ragusa.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Domenico BUONISI in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 12/03/2008 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 13.899,06 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precipitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. Geom. Salvatore CHESSARI, in qualità di Responsabile del Procedimento;

2. Geom. Domenico BUONISI, in qualità di Direttore dei Lavori;

3. Sig. CORALLO Giovanni, nelle qualità di titolare dell'Impresa;

ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla riconoscenza dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

1. Lavori urgenti ed indifferibili necessari allo spostamento della rete idrica comunale interna al plesso scolastico "Palazzello", e nuovo collegamento alla rete di Via Monte Cervino.

2. ....

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, il sottoscritto Direttore ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

**L'IMPRESA**  
(CORALLO Giovanni)  
*Colallo Giovanni*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Geom. Domenico BUONISI)  
*Domenico Buonisi*

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Geom. Salvatore CHESSARI)  
*Salvatore Chessari*



# Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.080.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01328510158  
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESI DI MILANO N. 01328510158 - R.F.A. MILANO N. 54971  
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20133 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA  
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DEGLI ART. 86 DEL P.D.L. 29-4-1923 N. 968

619 23 MAR 2008  
0000376211 K06

## POLIZZA FIDEJUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n°123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fidejussoria n. 590.071.0000906595	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) AGENZIA DI RAGUSA 590
---	--

Contraente (Obbligato principale) CORALLO GIOVANNI	C.F./P.I. CRLGNN39C15H163Q
---	-------------------------------

Sede RAGUSA	Via/P.zza n.civico V.GRAN BRETAGNA 8	CAP 97100	Prov. RG
----------------	---	--------------	-------------

Stazione appaltante (Beneficiario) COMUNE DI RAGUSA	Sede RAGUSA
--	----------------

Descrizione opera LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE INTERNA AL PLESSO SCOLASTICO "PALAZZELLO" E NUOVO COLLEGAMENTO ALLA RETE DI VIA MONTE CERVINO	Luogo di esecuzione: RAGUSA
--	-----------------------------

Costo complessivo previsto opera € 11.982,47	Ribasso % d'asta aggiudicato 14,62%	Somma garantita 14,00% costo opera € 1.677,55
---	--	--

Data inizio garanzia fidejussoria v. art.2 Schema Tipo 1.2	Data cessazione garanzia fidejussoria v. art.2 Schema Tipo 1.2
---	---

### LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Ai soli fini della determinazione del premio la presente polizza si intende rilasciata con pagamento iniziale per il periodo dal **27/04/2007** al **27/04/2008** ed eventuali proroghe **annuale** a partire dal **27/04/2008** fino alla sua cessazione che dovrà avvenire nei modi previsti dall'art.2 dello Schema Tipo 1.2

RATA INIZIALE DI PREMIO: € 93,33	€ 11,67	€ 105,00
	Imponibile	Imposte
EVENTUALI PROROGHE: € 93,33	€ 11,67	Lordo € 105,00

Emessa a **RAGUSA (RG)** il **02/05/2007** in quattro originali ad un solo effetto.

IL CONTRAENTE

*Corallo Giovanni*

IL GARANTE:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

*Gianni Scattolon*  
SOCIETÀ PER AZIONI  
di Garanzia Preziosa & C. S.p.A.  
Dom. Fisc. e I.U. Agl. Via degli Aranci, 20  
97100 RAGUSA  
C.F. e P. IVA: 0125466087

BENEFICIARIO  
CONTRAENTE

AGENZIA  
DIREZIONE

