



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sell. IX

Ref. Albo

il 25-07-07

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1489 - 4 LUG. 2007	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "INTERVENTI DI RECUPERO DEI SITI ARCHEOLOGICI DIFFUSI NEL TERRITORIO DI RAGUSA (TRABACCHE-BUTTINO, DONNAFUGATA ECC.) FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA." APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 27.06.07 N. 188 SETTORE	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Non comprese impreviste spese Somma già impegnata con Determinazione Dirig. 1419/0

BIL. 2007 Residuo

ASS.TO REG. LE
CAP. 776406

BB. CC. AA. el. I

IMP. D. A 6444/06

FUNZ. /

SERV. /

INTERV. /

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di giugno nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto, arch. Emanuele Scalone, R.U.P. dell'intervento in oggetto, propone l'adozione del presente provvedimento:
 Con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei";
 Tra gli interventi del suddetto P.I.T. è previsto, al n° 31, "Interventi di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, Donnafugata ecc.) finalizzati alla Valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area", dell'importo complessivo di € 282.000,00+€ 29.200,00 a carico del bilancio comunale;
 Con Determina Sindacale n° 15 del 07/02/2003 è stato conferito l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori dell'opera di che trattasi all'arch. Danilo Parrino ed all'ing. Salvatore Cilia e l'incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione all'ing. Giovanni Dimartino;
 Con determina dirigenziale n° 139 del 29.01.04 il progetto è stato approvato in linea amministrativa;
 Con determina dirigenziale n° 1024 del 12.04.04 è stato riapprovato in linea amministrativa il progetto rielaborato tenendo conto delle osservazioni dell'Assessorato reg.le BB.CC.AA. (l'aliquota iva al 20% anziché al 10% e importo degli espropri non superare il 10% dell'importo complessivo del finanziamento comunitario);
 Con determina dirigenziale n° 834 del 11.05.06 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Amoddio Salvatore di Rosolini che ha offerto il ribasso del 9,217%;
 Con Determina Dirigenziale n° 1419 del 19/07/2006, è stato approvato il nuovo quadro economico redatto tenendo conto del ribasso d'asta.

In data 17/07/2006 sono iniziati i lavori.

Con determina dirigenziale n° 684 del 26/03/2007, è stata approvata la perizia di variante e di assestamento finale, redatta ai sensi del 3° comma - 2° periodo - dell'art. 25 della L. 109/94 nel testo vigente nella regione Siciliana, comportante una spesa complessiva invariata di € 267.474,15 + € 29.200,00 per espropri a carico del bilancio comunale. In data 27/02/2007 sono stati ultimati i lavori.

In data 01/03/2007 i direttori dei lavori hanno redatto lo stato finale dei lavori, che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa per l'importo netto di € 149.439,93.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 28 della Legge 109/1994, così come recepita nella regione Siciliana, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 200.000,00, i direttori dei lavori hanno provveduto alla redazione e trasmissione, in data 06.06.2007, del certificato di regolare esecuzione che sostituisce il certificato di collaudo amministrativo.

Poiché sono stati emessi n° 3 certificati per un importo complessivo di € 148.692,72 mentre all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 138.147,81 il credito residuo netto che dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo è pari a € 10.544,91 + iva (saldo 3° SAL) + € 747,20 + iva (saldo finale lavori). Dal certificato di regolare esecuzione si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC finale pervenuto in data 10/05/2007. Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 164.337,01		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 149.439,93	€ 138.147,81	€ 11.292,12
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 29.887,99		€ 27.629,55	€ 2.258,43
- espropriazioni	€ 27.969,02		€ 27.969,02	
- spese tecniche progettazione compreso IVA	€ 14.731,24		€ 14.974,75	€ 243,50
- spese tecniche dir. Lavori compreso IVA	€ 12.988,28		€ -	€ 12.988,28
- certificato regolare esecuz. compreso IVA	€ 636,74		€ -	€ 636,74
- spese tecniche coord. sicurezza compr. IVA	€ 15.004,12		€ 14.059,79	€ 944,33
- spese tecniche frazionamenti aree	€ 6.780,54		€ 6.780,54	€ -
- spese tecniche misura e contabilità	€ 4.087,23		€ -	€ 4.087,23
- perizia di variante	€ 4.433,06		€ -	€ 4.433,06
- incentivo progettazione (60% dell'1,50%)	€ 1.457,10		€ -	€ 1.457,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.975,31	€ 117.975,31		
TOTALE			€ 229.561,47	€ 37.853,79
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€ 267.415,25			
IMPORTO FINANZIATO	€ 267.474,15			
ECONOMIA FINALE	€ 58,90			

Considerato che la somma finanziata è pari ad € 267.474,15, oltre all'economia per ribasso d'asta, si è avuta una ulteriore economia pari ad € 58,90.

Per quanto sopra esposto nonché da quanto si evince dagli allegati alla presente, si propone di:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 00A0046094, dell'importo di € 14.580,00, della Società di Assicurazioni "Nuova Tirrenia", emessa in data 19/06/2006;
- richiedere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione l'accredito del saldo finale, pari ad € 37.853,79 per i seguenti pagamenti che rimangono da effettuare:
 - a) all'impresa Amoddio Salvatore di Rosolini la somma complessiva di € 11.292,12, compreso iva, per saldo 3° SAL e saldo finale lavori;
 - b) ai professionisti incaricati della direzione, della redazione della perizia di assestamento finale e della redazione del certificato di regolare esecuzione la somma lorda residua di € 12.988,28-243,50+636,74+4.433,06 = € 17.814,58;
 - c) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la somma complessiva di € 944,33, a saldo della prestazione già espletata;
 - d) al tecnico incaricato della misura e contabilità dei lavori la somma complessiva di € 4.087,23;
 - e) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma complessiva di € 1.457,10, ai sensi del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;
- prendere atto che si è avuta una ulteriore economia pari ad € 58,90;

- trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori VII, I e III;
- notificare il presente provvedimento all'impresa Amoddio Salvatore, via S. Alessandra Km2,800, Rosolini (SR), al domicilio eletto presso la Casa Comunale;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Si allega copia del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale, della relazione sul conto finale e del DURC.

IL TECNICO
(arch. Emanuele Scalone)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Vista la proposta del RUP, arch. Emanuele Scalone, relativa all'oggetto:

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"Interventi di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, Donnafugata ecc.) finalizzati alla Valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area"**, dell'importo complessivo di € 282.000,00+€ 29.200,00 a carico del bilancio comunale;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali proposte dal RUP;

Generalmente

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **"Interventi di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, Donnafugata ecc.) finalizzati alla Valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area"**, dell'importo complessivo finale di € 267.415,25, con il seguente quadro economico definitivo:

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 164.337,01		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 149.439,93	€ 138.147,81	€ 11.292,12
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 29.887,99		€ 27.629,55	€ 2.258,43
- espropriazioni	€ 27.969,02		€ 27.969,02	
- spese tecniche progettazione compreso IVA	€ 14.731,24		€ 14.974,75	- € 243,50
- spese tecniche dir. Lavori compreso IVA	€ 12.988,28		€ -	€ 12.988,28
- certificato regolare esecuz. compreso IVA	€ 636,74		€ -	€ 636,74
- spese tecniche coord. sicurezza compr. IVA	€ 15.004,12		€ 14.059,79	€ 944,33
- spese tecniche frazionamenti aree	€ 6.780,54		€ 6.780,54	€ -
- spese tecniche misura e contabilità	€ 4.087,23		€ -	€ 4.087,23
- perizia di variante	€ 4.433,06		€ -	€ 4.433,06
- incentivo progettazione (60% dell'1,50%)	€ 1.457,10		€ -	€ 1.457,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.975,31	€ 117.975,31		
TOTALE			€ 229.561,47	€ 37.853,79
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€ 267.415,25			
IMPORTO FINANZIATO	€ 267.474,15			
ECONOMIA FINALE	€ 58,90			

2. **svincolare** la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria N. 00A0046094, dell'importo di € 14.580,00, della Società di Assicurazioni "Nuova Tirrenia", emessa in data 19/06/2006;
3. **richiedere** all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione l'accredito del saldo finale, pari ad € 37.853,79, per **effettuare** i seguenti pagamenti residui:
 - a) all'impresa Amoddio Salvatore di Rosolini la somma complessiva di € 11.292,12, compreso iva, per saldo 3° SAL e saldo finale lavori;
 - b) ai professionisti incaricati della direzione, della redazione della perizia di assestamento finale e della redazione del certificato di regolare esecuzione la somma lorda residua di € 12.988,28-243,50+636,74+4.433,06 = € 17.814,58;
 - c) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la somma complessiva di € 944,33, a saldo della prestazione già espletata;
 - d) al tecnico incaricato della misura e contabilità dei lavori la somma complessiva di € 4.087,23;
 - e) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma complessiva di € 1.457,10, ai sensi del *Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa*, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;
4. **prendere atto** che si è avuta una ulteriore economia pari ad € 58,90;
5. **notificare** il presente provvedimento all'impresa Amoddio Salvatore di Rosolini, al domicilio eletto presso la Casa Comunale;
6. **trasmettere** la presente determinazione, per il seguito di competenza, ai settori VII, I e III;
7. **dare atto** che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e DURC

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE DEL SETTORE IX

Ragusa, 11

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA... 2-7-2007

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.
Addì. 06. LUG. 2007

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliani Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 06. LUG. 2007 al 12. LUG. 2007
Addì. 13. LUG. 2007

IL MESSO COMUNALE
