



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sch VII
Reg. A Pho
il 20.04.2012
Il Resp. del servizio
L'Intit. Direttivo
(Domenico Minniti)
Zunzun

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 18.04.2012 N. 595	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di manutenzione straordinaria e completamento impianti di illuminazione pubblica esistenti.
N. 99 Sett. VII Data 21/03/12	Impresa Tecnobit di Carmelo Iurato & C.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bil. 2010 - Cap. 2807.2 -Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01- Imp. 1846/2010 *liqu 269/12*

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di Marzo nell'ufficio del settore VII il Dirigente Ing. Michele SCARPULLA ha adottato la seguente determinazione:

Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 2745 del 21.12.2010 veniva approvato il progetto di "manutenzione straordinaria e completamento di impianti di illuminazione pubblica esistenti";

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante ottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Tecnabit di Carmelo IURATO & C. con il ribasso del 31,360 % e consegnati in data 28.04.2011, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 23.07.2011.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 09.08.2011 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 40.373,60 di detta somma sono stati corrisposti n° 2 acconti per complessive € 40.170,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 203,60 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 15.09.2011.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 21.03.2012.

- Visto l'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010, che disciplina circa il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1)** Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo all'impresa Tecnabit di Carmelo IURATO & C. la somma di € 246,36 comprensivi di € 42,76 per iva con imputazione al Bil. 2010 - Cap. 2807.2 -Funz. 08 - Serv. 02 - Interv. 01 - Imp. 1846/2010; *Liqu. 269/12*
- 2)** Svincolare la cauzione, per i lavori di manutenzione straordinaria e completamento di impianti di illuminazione pubblica esistenti prestata, dall'impresa Tecnabit di Carmelo IURATO & C. con polizza fideiussoria n° 590.071.0000909554 rilasciata in

data 18.04.2011 dalla "Vittoria Assicurazioni" agenzia di Ragusa 590;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 50.000,00 a € 49.260,48.

Ragusa, 21 Marzo 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



– Parte integrante:

1) RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff.Ragioneria -Ass. LL.PP.

Ragusa, 21 Marzo 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Il Dirigente del I Settore Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 11/04/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23 APR. 2012

IL MESSO COMUNALE
Soleto Francesco
~~IL MESSO COMUNALE
Soleto Francesco~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 APR. 2012 al 30 APR. 2012

Ragusa 02 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 4 fascista
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 595 del 18.04.2012

COMUNE DI RAGUSA SETTORE VII

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture
Servizio di pubblica illuminazione

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e completamento impianti di illuminazione pubblica esistenti.

DITTA: Tecnabit di Carmelo IURATO & C. – Zona industriale III^a fase – Ragusa

CONTRATTO: n° 30088 di repertorio del 22/09/2011.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2745 del 21.12.2010 prevedeva una spesa complessiva di euro 50.000,00 così distinta:

- **Lavori a base d'asta** € 40.506,00

- **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

a) per I.V.A. 20%	€ 8.101,20
b) per spese tec. e on. Riflessi	€ 810,12
c) per irap su spese tecniche	€ 55,62
d) per imprevisti	€ <u>527,06</u>

<u>Sommano</u>	€ <u>9.494,00</u>	€ <u>9.494,00</u>
----------------	-------------------	-------------------

Importo totale progetto	€ 50.000,00
--------------------------------	--------------------

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 22/09/2011 n° 30088 di repertorio. Dal contratto risulta che all'impresa Tecnabit di Carmelo IURATO & C. con sede in Zona industriale III^a fase di Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo complessivo di € 28.033,81 al netto dell' IVA e del ribasso percentuale offerto del 31,360 %.

Perizie

E' stata redatta in data 20/06/2011 una perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

E' stato redatto, alla stessa data, un atto di sottomissione necessario ad effettuare, fino alla concorrenza di € 40.376,60, degli interventi occorrenti per la messa in sicurezza del piazzale della Chiesa di "C.da Puntarazzi",di via Caruso, via M. Callas ed altre vie. I lavori aggiuntivi effettuati, per i quali non è stato necessario concordare nuovi prezzi,sono stati realizzati agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

La maggiore spesa prevista nell'atto di sottomissione, rientra comunque nei limiti finanziari della perizia principale, approvata con la D.D. n° 2745 del 21.12.2010.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 28.04.2011 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 28.04.2011, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 27.06.2011.

Proroghe

Per effetto della esecuzione dei maggiori lavori è stata concessa una proroga di giorni 26 (ventisei) e di conseguenza la data di ultimazione prevista, del 21-06-2011, dal verbale di consegna dei lavori è stata prorogata al 23-07-2011.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23.07.2011 e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 09.08.2011,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 40.373,60 dal quale verranno dedotti due certificati di acconto, corrisposti per l'importo netto di € 40.170,00.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 40.373,60
- acconti corrisposti	€ 40.170,00
Restano	€ 203,60

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a € 50.000,00
La somma complessivamente spesa risulta di:

- in quanto ad €.....	€ 40.170,00
- per Iva 20% su €. 40.170,00.....	€ 8.034,40
- in quanto ad	€ 203,60
- per Iva 21% su €. 203,60.....	€ 42,76
- per sp.tec.,on. Riflessi e irap	€ 810,12
- per spese relative a autorità LL.PP.....	€ 30,00
Sommano	€ 49.290,48
	€ 49.290,48

Si ha quindi una economia di spesa di € 709,52

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 15.09.2011, successivamente alla ultimazione dei lavori.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella manutenzione ordinaria e completamento di alcuni impianti di illuminazione pubblica esistenti e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 ritiene che si può procedere

alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Tecnabit di Carmelo IURATO & C. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 40.373,60 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 40.170,00, resta il residuo di € 203,60 oltre ad € 42,76 per I.V.A., per complessivi € 246,36 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Tecnabit di Carmelo IURATO & C. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 21.03.2012

L'Impresa
(Tecnabit di Carmelo IURATO & C.)

Il Direttore dei Lavori
(geom. Biagio GIULIANO)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile del procedimento
(geom. Biagio GIULIANO)

