

6384

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Trasmessa: Settore IX  
Rag. Albo  
 il 18-11-2008  
 Il Settore del Segretario  
 Istruzioni e Amministrativo  
Michele Scarpulla



## COMUNE DI RAGUSA

### SETTORE IX DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**ORIGINALE**

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei lavori di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica.
In data 14 NOV. 2008	
In data 2591	
N. 340 SETTORE IX°	Impresa Elettrotecnica Generale S.r.l.
In data 06/11/08	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

In quanto ad € 165.000,00 :

BIL. 2008 Res. CAP. 2807.2  
 SERV. 02 INTERV. 01

FUNZ. 08

IMP. 6196/2007 - *liq. 1978/08*

In quanto ad € 25.000,00 :

BIL. 2008 Res. CAP. 1940  
 SERV. 01 INTERV. 02

FUNZ. 08

IMP. 6197/2007

*IL RAGIONIERE*

*Scarpulla*

L'anno duemilaotto, il giorno ~~quattro~~ del mese di Novembre nell'ufficio del settore IX°, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Con determinazione dirigenziale n° 1792 del 30.07.2007 veniva approvato il progetto di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica.

Si è proceduto ad affidare i lavori mediante ottimo fiduciario, e a seguito dell'esperimento della gara gli stessi sono stati aggiudicati all'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l. con il ribasso del 19,895% e consegnati in data 14.01.2008, gli stessi sono stati ultimati, in tempo utile, il 27.05.2008.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve dall'impresa in data 26.06.2008 per l'importo complessivo netto dei lavori di € 126.132,66 di detta somma sono stati corrisposti due acconti per complessive € 125.500,00 e resta pertanto da pagare a saldo la somma di € 632,66 oltre Iva.

L'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla direzione lavori.

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL e dall'INPS in data 23.06.2008.

Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto e firmato in data 04.11.2008.

- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Visti** i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) Prendere atto in ogni parte dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e corrispondere a saldo alla ditta Elettrotecnica Generale S.r.l. la somma di € 759,19 comprensivi di € 126,53 per iva con imputazione al cap. 2807.2 - imp. 6196/2007 – Bil. 2008 Res - Funz. 08 – Serv. 02 – Int. 01 e al cap. 1940 - imp. 6197/2007 – Bil. 2008 Res - Funz. 08 – Serv. 01 – Int. 02;
- 2) Svincolare la cauzione, per i lavori di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica prestata, dall'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l., con

polizza fidejussoria n° 10446 rilasciata in data 22.11.2007 dalla "Reale Mutua Assicurazioni" agenzia di Ragusa 883;

3) Autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune alla emissione del mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione.

4) Dare atto che è stato completato il procedimento di spesa e ridurre l'impegno da € 190.000,00 a € 154.563,78.

Ragusa, 4 Novembre 2008

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(dott. Ing. Michele Sarpulla)



**– Parte integrante:**

**1) RELAZIONE CONTO FINALE.**

**Da trasmettersi ai seguenti uffici: Uff. Ragioneria - Ass. LL.PP.**

Ragusa, 4 Novembre 2008

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(dott. Ing. Michele Sarpulla)



Visto:

Il Dirigente del 1° Settore

Ragusa, 12-11-2008

il Segretario Generale

Il Sindaco

Per presa visione:

Il Direttore Generale  
Ragusa, II

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

**Si attesta la copertura finanziaria.**

**Ragusa 11/11/08**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

**Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.**

**Ragusa 19 NOV. 2008**

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO ADUNICATORE**  
**(Tagliai Sergio)**

**Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 19 NOV. 2008.**

**al 25 NOV. 2008.**

**Ragusa 26 NOV. 2008**

**IL MESSO COMUNALE**



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE IX°

**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture**  
**Servizio di pubblica illuminazione**

**OGGETTO:** Lavori di sostituzione armature stradali e pali di illuminazione pubblica.

**DITTA:** Elettrotecnica Generale S.r.l.- C.da Pozzo di Cane - Ragusa

**CONTRATTO:** n° 35/Settore IX di raccolta del 18.12.2007

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### **Progetto**

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 1792 del 30.07.2007 prevedeva una spesa complessiva di euro 190.000.000 così distinta:

- Lavori a base d'asta ..... € 149.935,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione
  - a) per I.V.A. 20% ..... € 29.987,00
  - b) per spese tec. e on. Riflessi € 2.998,70
  - c) per IRAP su comp. tecniche € 189,76
  - d) per imprevisti ..... € 6.889,54

Sommano      € 40.065,00      € 40.065,00

Importo totale progetto      € 190.000,00

=====

#### **Contratto**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 18.12.2007 n° 35/Sett. IX di raccolta.

Dal contratto risulta che all'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l. con sede in Ragusa, C.da Pozzo di Cane è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati, per l'importo

complessivo di € 120.642,60 al netto del ribasso percentuale offerto del 19,895%.

#### **Perizie**

Nel corso dei lavori si è reso necessario effettuare dei lavori non previsti nella perizia principale occorrenti per la messa in sicurezza dell'impianto sito all'interno del piazzale, attiguo al campo sportivo di C.da Selvaggio. Al fine di contabilizzare i lavori effettuati è stata redatta una perizia di assestamento, contenuta comunque nei limiti finanziari previsti con D.D. n° 1792 del 30.07.2007.

#### **Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

Per quanto sopra si è reso necessario provvedere alla redazione di un atto di sottomissione e di un verbale di concordamento di nuovi prezzi.

#### **Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 14.01.2008 così come da verbale.

#### **Sospensione dei Lavori**

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

#### **PROROGHE**

Non sono stati prorogati i termini di ultimazione dei lavori.

#### **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in mesi 5 (cinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### **Scadenza del tempo utile**

Poiché la consegna avvenne il 14.01.2008, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 13.06.2008.

#### **Ultimazione dei lavori**

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27.05.2008 e quindi entro i termini contrattuali.

#### **Conto Finale**

Redatto in data 26.06.2008, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 126.132,66 dal quale verranno detratti due certificati di acconto corrisposti per l'importo netto di € 125.500,00.

### Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€ 126.132,66
- acconti corrisposti	<u>€ 125.500,00</u>

Restano € 632,66

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

La somma autorizzata per la esecuzione dei lavori ammonta complessivamente a: € 190.000,00

La somma complessivamente spesa risulta di:

- per lavori	€ 126.132,66
- per Iva 20% su £. 35.730,78	€ 25.226,53
- per sp.tecniche e oneri riflessi	<u>€ 3.204,59</u>

Sommano € 154.563,78 € 154.563,78

Si ha quindi una economia di spesa di € 35.436,22

### Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti così come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'Inail e dall'Inps in data 23.06.2008, successivamente alla ultimazione dei lavori.

### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella sostituzione di armature stradali e pali di illuminazione pubblica e si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla D.L.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Biagio GULINO nella qualità di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento dei lavori indicati in oggetto, esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della

stessa, ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessivi € 126.132,66 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 125.500,00, resta il residuo di € 632,66 oltre ad € 126,53 per I.V.A., per complessivi € 759,19 che salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Elettrotecnica Generale S.r.l. come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 04.11.2008

**L'Impresa**  
(Elettrotecnica Generale S.r.l.)  


**Il Direttore dei Lavori**  
(geom. Biagio GALINO)

CONFIRMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile del procedimento**  
(geom. Biagio GALINO)

