



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: S. H. VII

Reg. - A. P. b. n.

22.05.2012

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Iolanda Minniti)

Giulio Minniti

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>17-05-2012</u> al n. <u>801</u>	OGGETTO: Realizzazione rotatorie viale delle Americhe intersezione con via A. Moro e via E. Fieramosca intersezione con via Cartia
Annotata al Registro del Settore VII in data <u>02-05-12</u> al n. <u>131</u>	DITTA: F.lli Belluardo Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2010	2260	08/	01	01	701/2010
					liqui 343/12

IL RAGIONIERE

M. Scarpulla

L'anno duemiladodici, il giorno Due del mese di Maggio nell'ufficio del settore VII il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 1663/2010 veniva approvato il progetto riguardante “Realizzazione rotatorie viale delle Americhe intersezione con via A. Moro e via E. Fieramosca intersezione con via Cartia” dell’importo complessivo di €. 75.000,00;
- **Preso Atto** che dall’espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all’impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e C. con il r.a. del 31,525%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 14/02/2011 e sono stati regolarmente ultimati in data 28/07/2010;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 04/10/2011;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 22/11/2011;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l’art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Realizzazione rotatorie viale delle Americhe intersezione con via A. Moro e via E. Fieramosca intersezione con via Cartia” dell’importo complessivo di €. 75.000,00;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Importo lavori	€. 55.830,96
2	IVA 20%	€. 11.166,19
3	Spese tecniche	€. 1.574,12
4	Espropriazioni	€.
5		
	SOMMANO	€. 68.571,27


Economia di spesa €. 6.428,73

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta F.Ili Belluardo degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 55.600,00;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta F.Ili Belluardo la somma residua che ammonta ad €. 230,96 oltre IVA di €. 48,50 e quindi per un totale di €. 279,46;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 279,46 al Cap. 2260 bil. 2010 Serv. 01 Funz 08 Interv. 01 (impegno 701/2010 "); *liqui sub 10*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa F.Ili Belluardo ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 1663/2010 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 75.000,00 ad €. 68.571,27 con la realizzazione di una economia pari ad € 6.428,27.

Per te integzante: telefonare sub auto finale e
. certificato reg. esecuzione

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(dott. Ing. Michele Scarpulla)

Visto


Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Al Sindaco



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 16/5/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 24 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 MAG. 2012 al 31 MAG. 2012

Ragusa, 01 GIU. 2012

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 3 seccate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 801 del 17-05-2012

SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

OGGETTO: Realizzazione rotatorie viale delle Americhe intersezione con via A. Moro e via E. Fieramosca intersezione con via Cartia

DITTA: F.lli Belluardo

CONTRATTO: in data 30/12/2010 n. 30003 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n° 1663 del 27/07/2010 prevedeva una spesa complessiva di €. 75.000,00 di cui €. 61.100,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 30/12/2010 n° 30003 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e C, con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 42.127,15 al netto del ribasso d'asta offerto del 31,525%.

Perizie

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di n. 1 atto di sottomissione con relativo concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 14/02/2010 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nel corso dei lavori si è reso necessario sospendere gli stessi per complessivi giorni quarantacinque.

PROROGHE

In considerazione dei maggiori previsti in perizia di variante, sono stati concessi n. 50 giorni di proroga

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 14/02/2010, i lavori, in considerazione della sospensione e della concessione della proroga, avrebbero dovuto compiersi entro il 26/07/2011.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/07/2011 e quindi con n. 2 giorni di ritardo non soggetti a penale.

Conto Finale

Redatto in data 04/10/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori e oneri discarica di €. 55.830,96 dal quale verranno dedotti n°3 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 55.600,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 75.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 54.265,96	
- per oneri discarica	€. 1.565,00	
- per I.V.A.	€. 11.166,19	
- per spese tecniche	€. 1.574,12	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 68.571,27	€. 68.571,27
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 6.428,73

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 58.830,96
- acconti corrisposti	€. 55.600,00

Restano €. 230,96
=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione delle rotatorie e della relativa segnaletica

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Franco Paparazzo* nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa *F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e C.* sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 55.830,96 da cui detratti n° 3 certificati d'acconto per complessive €. 55.600,00, resta il residuo di €. 230,96 oltre IVA di €. 48,50 per un totale complessivo di €. 279,46, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa *F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e C.* come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa,

L'Impresa
(Salvatore Belluardo)

Belluardo Salvatore



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)

[Signature of Geom. Franco Paparazzo]

**CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE**

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Franco Paparazzo)

[Signature of Geom. Franco Paparazzo]