

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Reg. Albo
il 12 LUG. 2012

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo

Il Resp. del servizio dell'Amministrazione



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>1149</u> DATA <u>12-07-2012</u> N. <u>193</u> SETTORE <u>VII</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare Esecuzione e svincolo cauzione per lavori di Somma Urgenza per ripristino agibilità a seguito di crolli del solaio degli uffici anagrafe e stato civile.
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011 CAP. 2185. IMP. 1674/88 I.I.A. 240/2011

FUNZ. 04 SERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno 16/06/2012 del mese di Giugno nell'ufficio del settore VII, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 1280 del 12/07/2011 è stato approvato il progetto di lavori di "Somma Urgenza per ripristino agibilità a seguito di crolli del solaio degli uffici anagrafe e stato per un Totale di $\text{€} 39.000$ iva inclusa" di cui 30.958,00 per lavori a base d'asta , €. 3.822,00 per oneri di sicurezza ed civile, "€ 39.000 iva inclusa" di cui 30.958,00 per lavori a base d'asta , €. 3.822,00 per oneri di sicurezza ed €. 4.220,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il contratto di cattimo appalto n° 14/VII/2011 di raccolta del 20/06/2011 n. 30062 di Rep. con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta BIESSE costruzioni di Bonomo e Sammito, con il ribasso del 10 % per l'importo netto di € 30.958,00 oltre €. 3.822,00 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta BIESSE costruzioni , la somma di € 155.93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 31.185,77 e gli acconti corrisposti di € 31.029,84 oltre € 15.59 per IVA;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa BIESSE costruzioni la somma di € 155.93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 31.185,77 e gli acconti corrisposti di € 31.029,84 oltre € 15.59 per IVA;
- 2) Prelevare la spesa complessiva di € 155,93 oltre €. 15.59 per IVA dal cap. 2185 imp. 1674/88, liq. 240/11 bil. 2011 residui
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 155,93 IVA compresa, alla Ditta BIESSE costruzioni di Bonomo e Sammito

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)


Parte interiore: stalo finale e verbole ultimazione lezioni
Allestimenti alle zep. fotowc n. 15 e DURC. e CUP

da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

Al Segretario Generale

All'ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele SCARPULLA)


Visto
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale


Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto

Ragusa, li

Il Sindaco



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 10/7/12

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

plf

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....17 LUG. 2012

~~IL MESSO COMUNALE~~
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
~~Scorno (Salonia Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....17 LUG. 2012
al.....24 LUG. 2012

Ragusa.....25 LUG. 2012

IL MESSO COMUNALE

1149 12.07.2012

CITTA' DI RAGUSA

Settore IX decoro urbano - Gestione e manutenzione infrastrutture

PROVINCIA DI RAGUSA

LAVORI di somma urgenza per il ripristino agibilità a seguito di crolli e cedimenti degli uffici anagrafe e stato civile.

Importo complessivo dei lavori : **€ 35.000,00**

IMPRESA: **BIESSE COSTRUZIONI di Bonomo V e Sammito G. s.n.c.** Via C.le Cozzo Rotondo n.100 – 97015 Modica. (Cod. Fisc. 01097660888).

DIREZIONE LAVORI: Geom. Sebastiano Veloce.

CONTRATTO: in corso di stipula.

PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 172 comma 1 del D.P.R. 554/1999, attuativo della L. 109/1994)

L'anno duemilaundici il giorno 02 del mese di maggio in Ragusa nel cantiere dei lavori in epigrafe, il sottoscritto Geom. Sebastiano Veloce in qualità di Direttore dei Lavori,

Premesso che con verbale del 18/03/2011 di constatazione danni e contestuale affidamento diretto per l'intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.147 del D.P.R. n.54 del 21/12/1999 , furono consegnati i lavori in epigrafe ;

- Visto l'art. 21 comma 1° del Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145;
- Visto l'art. 172 comma 1° del D.P.R. 554/1999, regolamento attuativo della legge 109/1994;


ha Proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con il legale rappresentante dell'impresa Sig. Bonomo Vincenzo, a norma delle prescrizioni dell'art.172 del D.P.R. 554/1999, regolamento attuativo della legge 109/1994. e

CERTIFICA

Che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno **29-04-2011** e pertanto nei termini previsti dalle disposizioni impartite all'atto pratico dal Direttore dei Lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa


BIESSE COSTRUZIONI s.n.c.
di Bonomo V. & Sammito G.
Sede Legale: 97015 MODICA (RG)
C.le Cozzo Rotondo n. 100/A
C.C.I.A. Ragusa: Reg. Impr. n. 11160/1999
C.F. Partita IVA: 01097660888

Il Direttore dei Lavori e R.U.P.

(Geom. Sebastiano Veloce)

h.h facia se
 Parte integrante della determinazione di agenzia
 N. 1149 12-07-2012

Stazione Appaltante :

COMUNE DI RAGUSA

Settore IX Decoro urbano – Gestione e manutenzione infrastrutture
 PROVINCIA DI RAGUSA

Lavori di :

SOMMA URGENZA A CAUSA DEL CEDIMENTO E CROLLO DI PARTE DEI
 SOLAI DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE DEL PALAZZO COMUNALE

Impresa :

BIESSE COSTRUZIONI S.N.C. - MODICA - (RG)

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il 29/04/2011

CONTRATTO in data 20-06-2011, n. 30062 di repert., registrato a Ragusa in data 20.06.2011, al n. 169 Serie I
 Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del registrato a il al n. Serie.....
 Atto di sottomissione in data....., registrato a..... al n°

Importo Progetto Originario	€	35.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,00%	€	28.080,00
Importo ribasso d'asta	€	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	691,50
Importo cauzione definitiva (5% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

Spese Tecniche Progettaz., €.	691,50	Tempi
C.N.P.I.A (2%) e IVA (20%) su Spese Tecniche	€.	Data della consegna 16-03-2011
Spese per Sicurezza e Collaudo	€.	Data di inizio dei lavori 18-03-2011
C.N.P.I.A (2%) e IVA (20%) su Spese Sicurezza e Collaudo	€.	Scadenza del tempo
Spese per Gara di Appalto	€.	utile per l'ultimazione
Imprevisti	€.	dei lavori 31-05-2011
Iva (10%) su importo lavori	€. 3.120,00	I lavori rimasero sospesi per giorni
Ufficio RUP ex Art.18 legge 109/94 (2%)	€.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	

R. 92

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO ml.	162,600	13,00	30.041,55 2.113,80
10	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	kg	30,160	2,88 86,86
11	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	kg	205,400	3,27 671,66
12	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg	235,560	2,30 541,79
13	7.3.16.2	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C, ecc. per carpenteria leggera	Kg	235,560	1,09 256,76
14	A2.	Operaio Qualificato	Ora	16,000	27,50 440,00
15	A3	Operaio Comune	Ora	17,000	24,80 421,60
					34.574,02
					4
					34.574,02
		A RIPORTARE			

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	34.574,02	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	691,48	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	33.882,54	33.882,54
Il ribasso d'asta del 10,00% su €. 33.882,54	€		3.388,25
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		30.494,29
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		691,48
Lavori a misura al netto	€		31.185,77
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		31.185,77
A CUI SI DETRAE :			
- n. 1 Certificato acconto emesso in data 29-06-2011 di	€.		31.029,84
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		155,93

RAGUSA li' 30/06/2011

L'IMPRESA

BIESSE Costruzioni s.n.c.
di Bonomo V. & Sammito G.
 Sede Legale: 97015 MODICA (RG)
 C.le Cozze Radendo n. 100/A
 C.I.A.A Ragusa. Reg. Impr. n. 11160/1999
 C.F. Partita IVA: 01097660888

IL DIRETTORE DEI LAVORI E RUP

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. del Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Ragusa.-

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
1	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore mq*cm	117,810	98,80	11.639,63	
2	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. mq*xm	117,810	40,10	4.724,18	
3	12.3.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	205,577	34,70	7.133,52
4	11.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m ²	653,517	4,29	2.803,59
5	7.3.4.1	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti,, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio S235J o S275J	kg	698,880	3,01	2.103,63
6	7.3.6	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.	kg	698,880	1,64	1.146,16
7	3.2.1.1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate	kg	35,462	1,73	61,35
8	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ²	45,020	9,54	429,49
9	AP.01	Trattamento delle travi in ferro IPE del solaio mediante energica spazzolatura per eliminazione della ruggine, e successiva passata a spruzzo o a pennello di convertitore onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
		A RIPORTARE				
					30.041,55	