

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc. H. VII
Sc. H. VI - Reg. - Albo
il 01.08.2012

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Isabella Minelli)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale in data <u>30.7.2012</u> N. <u>1268</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per "Lavori di manutenzione straordinaria per le reti fognarie ed approvvigionamento idrico del centro storico di Ragusa".
Registro SETTORE VIII in data <u>23/05/2012</u> N. <u>170</u>	Ditta: "Morello Costruzioni s.r.l." di Paolo MORELLO, con sede legale in via Risorgimento n.107 97100 (RG), sede operativa C.da Acqua Calda -97010 Monterosso Almo (RG)

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI
SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2342/2009

BIL. 2012 - CAP. 2506 - IMPEGNO 1659/12 - LIQ. 522/12 -
FUNZ. 1 - SERV. 8 INT. 1

IL RAGIONIERE

L'anno **Duemiladodici**, il giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio, nell'Ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 2342 del 14/10/2009, è stato approvato il progetto per i **"Lavori di manutenzione straordinaria per le reti fognarie ed approvvigionamento idrico del centro storico di Ragusa"**.

CONSIDERATO che con Det. Dirig. n°2334 del 14 Ottobre 2009 si era provveduto alla nomina del R.U.P. e del suo Collaboratore, e con successiva Det. Sindacale n°162 del 13/10/2009, alla nomina dei Direttori dei Lavori, tenuto conto che in data 01/07/2011, il geom. Battaglia Salvatore è stato collocato a riposo, pertanto non può più mantenere tali nomine, si è dovuto provvedere alla sua sostituzione.

CONSIDERATO che questo Ufficio, per quanto riguarda i lavori in oggetto, ha la necessità di avviare le pratiche di ultimazione lavori e che per tale procedura è stato necessario provvedere alla sostituzione del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori

ATTESO che il geom. DiGrandi Roberto Responsabile del Servizio fognario, dispone dei requisiti e delle competenze necessarie, con Determinazione Dirigenziale n° 772 del 15/05/2012, si è provveduto alla nomina del geom. DiGrandi Roberto conferendogli gli incarichi di, **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori**, di cui in oggetto;

VISTO il contratto di appalto n° 29929/10 di repertorio, registrato a Ragusa in data 09/06/2010 al n.1396, serie 3 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Morello Costruzioni s.r.l.", con il ribasso del 25,691 % per l'importo di € 39.500,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Morello Costruzioni s.r.l." la somma di € 197,55 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 39.497,55 e gli acconti corrisposti di € 39.500,00, oltre € 41,49 per IVA al 21% (per un importo complessivo di € 239,04);

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa "Morello Costruzioni s.r.l." la somma di € 239,04 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 47.948,84 e gli acconti corrisposti di € 47.709,10 oltre € 41,49 per IVA al 21%
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa
- 3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 239,04** (così distinto € 237,06 lav. a cui vanno aggiunte € 1,98 per adeguamento dell'IVA dal 20% al 21% per un totale di € 239,04) dal Bil _____ Cap.2504 Funz. _____ Serv. _____ Interv. _____ Imp. 4450/97 Liquid.232/10 e dal Bil _____ Cap.2504 Funz. _____ Serv. _____ Interv. _____ Imp. 1459/09 Liquid. 522/12
- 4) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento della superiore somma.

Parte integrante: Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

RAGUSA li, 23 Maggio 2012

Visto

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

IL CAPO DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 19/07/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 AGO. 2012




IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 AGO. 2012 al 09 AGO. 2012

Ragusa 10 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

LAVORI: "di manutenzione straordinaria per le reti fognarie ed approvvigionamento idrico del centro storico di Ragusa".

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il **progetto** redatto in data **25/09/2009** dai *geom. Salvatore Battaglia e Roberto Di grandi* **approvato** con **determina dirigenziale** in data **14 Ottobre 2009** col **n° 2342** per l'importo complessivo di **€. 50.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto:

1) importo a base d'asta:	€.	39.500,00;
2) Oneri di sicurezza	€.	1.185,00;
<i>Sommano</i>	€.	40.685,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:-

1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€.	8.137,00;
2) per Spese Tecniche 2,00 % sui lavori a base d'asta	€.	813,70;
3) Oneri Riflessi 8,50%	€.	69,16;
4) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€.	295,14;
<i>Sommano</i>	€.	9.315,00;
Totale	€.	50.000,00;

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **26/02/2010** **giusta determina dirigenziale n. 482 del 16/04/2010** rimase aggiudicataria l'Impresa "Morello Costruzioni s.r.l." di Paolo MORELLO, con *sede legale in via Risorgimento n.107 97100 (RG), sede operativa C.da Acqua Calda -97010 Monterosso Almo(RG)*

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **31/04/2010** con il **n°29929** di rep. presso l'Ufficio di Generale Comune di Ragusa, venne registrato in data **09/06/2010** a Ragusa con **n°1396** ser.3.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **25,691 %** per l'importo di **€. 29.352,05** (*diconsi Euro ventinovemilatrecentocinquantadue/05*) IVA inclusa.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata fino al 01/07/2011 dai geom. Salvatore Battaglia e geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. successivamente alla data citata del 01/07/2011, essendo stato il geom. S. Battaglia posto in riposo, i lavori di cui in oggetto sono stati seguiti solo dal geom. Roberto DiGrandi, dipendente del settore VIII°, nominato con Det. Dirig.n°772 del 15.05.2012.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell U.T.C. settore VIII°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **24 Maggio 2010** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **24 Maggio 2010**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **04 Luglio 2011** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 361 (trecentosessantuno).

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non vi è stata nessuna proroga.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	39.500,00
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€.	_____.
Sommano	€.	39.500,00

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 29 Settembre 2010	€.	29.400,00
2) 2° S.A.L. in data 07 Settembre 2011	€.	9.900,00
Sommano gli acconti pagati	€.	39.300,00

Conto Finale redatto in data 05/12/2011 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €. 39.497,55
(diconsi Euro trentanovemilaquattrocentonovantasette/55)

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	39.300,00
Credito a saldo:	€.	197,55

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

□ Somme autorizzate per il progetto	€.	50.000,00	
a detrarre:			
□ Somme spese (importo netto stato finale)	€.	39.497,55	
□ Imposta sul valore aggiunto 20%	€.	7.989,51	
□ Anticipazioni (oneri di conferimento in discarica)	€.	0,00	
□ Somme spese per competenze tecniche	€.	813,70;	
	Totale	€.	48.300,76
□ Economia realizzata	€.	1.699,24	

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal al in data

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Roberto Digrandi** Direttore dei Lavori in oggetto: Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto , a seguito di preavviso dato all' impresa si sono recati nei siti dei lavori ove , alla presenza continua dell' impresa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall' impresa " Morello Costruzioni s.r.l." di Paolo Morello corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale.
- Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte
- Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione **n°3719033** e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione **n°6504344437.**
- che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
 - Istituto Previdenza Sociale in data 27/07/2011.
 - Istituto contro gli Infortuni in data 29/07/2011.
 - Cassa edile in data 08/06/2011.

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 39.497,55** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 47.709,10** resta un credito residuo di **€. 197,55** (*diconsi Euro centonovantasette/55*) oltre IVA al 21% di **€. 41,49** (*per complessive €239,04*) che salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **"Morello Costruzioni s.r.l."** di Paolo Morello a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 23 Maggio 2012.

L'IMPRESA (Rappr. Legale)

"Morello Costruzioni s.r.l." di Paolo MORELLO
Morello Costruzioni s.r.l.
L'Amministratore Unico
.....(Dr. Paolo Morello).....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Roberto Digrandi)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Roberto Digrandi)