



17 lug 2012

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett VIII
Sett VI - Reg - A/Plz
01.08.2012
Il Resp. del servizio
L'Intratore Direttivo
(Dott. Giacomo Minutti)
Giulio Lettice

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale

in data 31.07.2012

N. 1270

OGGETTO:

Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo cauzione per lavori di somma urgenza per la realizzazione di nuova condotta per il convogliamento delle acque bianche, collettore fognario per le acque nere e relativi allacci, in via del Convento nel centro storico di Ragusa Ibla.

Registro SETTORE VIII

in data 23/05/2012

N. 171

Ditta: "Morello Costruzioni s.r.l."
di Paolo MORELLO, con sede legale
in via Risorgimento n.107 97100 (RG),
sede operativa C.da Acqua Calda -97010
Monterosso Almo (RG)

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1861/10

BIL. 3012 - CAP. 850h - IMPEGNO 145909 - LIQ. 521/11
FUNZ. 1 - SERV. 8 INT. 1

IL RAGIONIERE

L'anno **Duemiladodici**, il giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio, nell'Ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettice, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO Che con determina dirigenziale n° 1861 del 17/08/2010, è stato approvato il progetto per i "Lavori di somma urgenza per la realizzazione di nuova condotta per il convogliamento delle acque bianche, collettore fognario per le acque nere e relativi allacci, in via del Convento nel centro storico di Ragusa Ibla".

CONSIDERATO che si era provveduto alla nomina del R.U.P. e del suo Collaboratore, e della nomina dei Direttori dei Lavori, tenuto conto che in data 01/07/2011, il geom. Battaglia Salvatore è stato collocato a riposo, pertanto non può più mantenere tali nomine, si è dovuto provvedere alla sua sostituzione.

CONSIDERATO che questo Ufficio, per quanto riguarda i lavori in oggetto, ha la necessità di avviare le pratiche di ultimazione lavori e che per tale procedura è stato necessario provvedere alla sostituzione del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori

ATTESO che il geom. DiGrandi Roberto Responsabile del Servizio fognario, dispone dei requisiti e delle competenze necessarie, con Determinazione Dirigenziale n° 772 del 15/05/2012, si è provveduto alla nomina del geom. DiGrandi Roberto conferendogli gli incarichi di, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, di cui in oggetto;

VISTO il contratto di appalto n° 29929/10 di repertorio, registrato a Ragusa in data 09/06/2010 al n.1396, serie 3 con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta "Morello Costruzioni s.r.l.", con il ribasso del 25,691 % per l'importo di € 25.147,25;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta "Morello Costruzioni s.r.l." la somma di € 21,00 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 18.517,36 e gli acconti corrisposti di € 18.500,00, oltre € 3,64 per IVA;

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa "Morello Costruzioni s.r.l." la somma di € 17,36 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 18.517,36 e gli acconti corrisposti di € 18.500,00 oltre € 3,64 per IVA
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa
- 3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 21,01** dal Bil 2012 Cap.2504 Funz. 1 — Serv. 8 — Interv. 1 — Imp. 1459/09
Liquid. 5/1/12
- 4) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento della superiore somma.

RAGUSA li, 23 Maggio 2012.

IL CAPO DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettici)

Allegato alle Reg. : fatto ze n° 4 del 09.03.2012

Parte integrante: Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

RAGUSA li, 23 Maggio 2012

Visto

Il Dirigente del Settore
Ragusa, li

Aggregario Generale

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

IL CAPO DEL SETTORE VIII
(Ing. Giulio Lettice)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 10/07/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

02 AGO. 2012

Ragusa _____



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Uscita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 02 AGO. 2012 al 09 AGO. 2012

Ragusa 10 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE



n° 4, fasciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1270 del 31.7.2012

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: fognarie

LAVORI: di somma urgenza per la realizzazione di nuova condotta per il convogliamento delle acque bianche, collettore fognario per le acque nere e relativi allacci, in via del Convento nel centro storico di Ragusa Ibla.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data **13/07/2010** dai *geomm. Salvatore Battaglia e Roberto Di grandi* approvato con determina dirigenziale in data **17 Agosto 2010** col **n° 1861** per l'importo complessivo di **€. 32.000,00** così ripartito:

A) <u>Lavori a base d'appalto:</u>	€. 25.147,25;
B) <u>Oneri di sicurezza</u> (0,27%)	€. 629,00;
 <u>C) Somme a disposizione della stazione appaltante:-</u>	
1) per Imposta sul Valore Aggiunto 20 %	€. 5.029,45;
2) per Spes.Tecn. 2,00 % sui lav. a b.ast a (compr.On.Rifl.)	€. 502,95;
3) per I.R.A.P. (su Oneri Rifl. 8,50%)	€. 42,75;
4) per Lavori Imprevisti ed arrotondamenti	€. 1.276,60;
<i>Sommano</i>	€. 6.851,75;
<u>Totale</u>	<u>€. 6.851,75;</u>
	<u>€. 32.000,00;</u>

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **27/07/2010** giusta determina dirigenziale n. **1742** del 05/08/2010 rimase aggiudicataria l'Impresa Morello Costruzioni s.r.l. di Paolo MORELLO, con sede legale in via Risorgimento n.107 97100 (RG), sede operativa C.da Acqua Calda -97010 Monterosso Almo.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data **31/05/2010** con il **n°29919** e venne registrato in data **09/06/2010** a Ragusa al **n°1396** serie 3.

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 25,691 % per l'importo di **€. 30.000,00** (diconsi Euro trentamila/00) IVA inclusa.

Perizie Suppletive:

Oltre al progetto non si è reso necessario redarre alcuna perizia di variante.

Atto di Sottomissione:

Non è stato stipulato nessun atto di sottomissione.

Direttore dei Lavori:

La Direzione dei lavori è stata curata fino al 01/07/2011 dai geom. Salvatore Battaglia e geom. Roberto Digrandi dell.U.T.C. successivamente alla data citata del 01/07/2011, essendo stato il geom. S. Battaglia posto in riposo, i lavori di cui in oggetto sono stati seguiti solo dal geom. Roberto DiGrandi, dipendente del settore VIII°, nominato con Det. Dirig. n°772 del 15.05.2012.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Roberto Digrandi dell.U.T.C. settore VIII°.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il giorno **21 Luglio 2010** come da relativo verbale; ed ebbero inizio lo stesso giorno e cioè il **21 Luglio 2010**.

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno **04 Aprile 2011** come da relativo verbale.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi

Tempo Utile:

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **90 giorni** consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non vi è stata nessuna proroga.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori sono stati eseguiti nei periodi previsti .

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni ed esito avuto:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Importo delle Somme Autorizzate:

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€. 25.147,25
<input type="checkbox"/> Atti Aggiuntivi:	€. _____
	Sommano €. 25.147,25

Certificati di Pagamento:

1) 1° S.A.L. in data 16 Dicembre 2010	€. 18.517,36
2) Sommano gli acconti pagati	€. 18.517,36

Credito dell'imprenditore e le somme spese:

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€. 18.500,00
Credito a saldo:	€. 17,36

Conto Finale redatto in data 05/12/2011 , firmato dall'impresa senza riserve, ammonta complessivamente a nette €. 18.517,36 (diconsi Euro diciottomilacinquecentodiciassette/36)

Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto a detrarre:	€. ^	32.000,00
<input type="checkbox"/> Somme spese (importo netto stato finale) €. 18.517,36		
<input type="checkbox"/> Imposta sul valore aggiunto 20% €. 5.029,45		
<input type="checkbox"/> Anticipazioni (oneri di conferim. in discarica) €. 0,00		
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche €. 502,95;		
<input type="checkbox"/> Economia realizzata €. 24.049,76		
Economia realizzata €. 7.950,24		

Tempo Stabilito per il Collaudo:

Dal al in data

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Revisione prezzi:

Non è stata effettuata nessuna revisione prezzi.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono stati effettuati su strade e condotte comunali. In conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutto ciò premesso il sottoscritto **Geom. Roberto Digrandi** Direttore dei Lavori in oggetto:

Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto , a seguito di preavviso dato all' impresa si sono recati nei siti dei lavori ove , alla presenza continua dell' impresa e del responsabile del procedimento , ha proceduto con la scorta del progetto ,del contratto e della contabilità, alla cognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede la direzione dei lavori , per quanto rilevabile , ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, Vista la Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M.LL.PP.19 aprile 2000 n.145 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici,

CONSIDERATO:

- Che i lavori eseguiti dall' impresa " Morello Costruzioni s.r.l. di Paolo MORELLO" , con sede legale in via Risorgimento n.107 97100 (RG), sede operativa C.da Acqua Calda -97010 Monterosso Almo corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e negli atti contabili relativi
 - Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l' importo dello stato finale.
 - Che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d' arte
 - Che gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con Codice ditta **n°3719033**, presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con PC/matricola **n°6504443437** e presso la **Cassa Edile** con C.I. **n°4692** del 28/09/2010.
 - che i relativi contributi risultano regolarmente versati come risulta dai seguenti certificati:
- Istituto Previdenza Sociale in data 28/09/2010.
- Istituto contro gli Infortuni in data 25/10/2010.
- Cassa edile in data 28/09/2010.

Che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ad opponendum non è stata richiesta la pubblicazione e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori.

C E R T I F I C A

- che i lavori di cui sopra sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 18.517,36** da cui detratti **n.1** acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 18.500,00** resta un credito residuo di **€. 17,36** (diconsi Euro diciassette/36) oltre IVA al 21% per €. 3,64 per un importo complessivo pari ad **€. 21,00**, comprese anticipazioni quali oneri di conferimento in discarica che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa "**Morello Costruzioni s.r.l. di Paolo MORELLO**" con sede in Ragusa con sede legale in via Risorgimento n.107 97100 (RG), sede operativa C.da Acqua Calda - 97010 Monterosso Almo, a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 23 Maggio 2012.

L'IMPRESA (Rapp. Legale)
"Morello Costruzioni s.r.l. di Paolo MORELLO
L'Amministratore Unico
(Dr. Paolo Morello)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberto Digrandi)

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Roberto Digrandi)