


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII
Awg - A Pbo
08-08-2012
Il Resp. del servizio

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Maurizio Scarpulla)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>07-08-2012</u> N. <u>1367</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori per LA REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA
N. 249 Settore VII Data 27/07/2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012 Residui

CAP. 2430

IMP. 1544/₁₀ liquid. 562/₁₂

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

Scarpulla

L'anno duemiladodici, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO nell'ufficio del Settore VII-il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n.282 del 24/02/2011 è stato approvato il progetto di **"REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "** dell'importo di € 48.000,00 di cui € 35.377,64 per lavori e € 12.622,36 a disposizione dell'Amministrazione;

- in data 24/10/2011 è stato stipulato il contratto di appalto n°30099 di Repertorio con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **CO. ANT. S.R.L. con sede in Mussomeli (CL) via Gabriele D'Annunzio s.n.**, con il ribasso del 25,655 % per l'importo netto di € 26.664,55;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **CO. ANT. S.R.L** la somma di € 27.165,80, oltre € 5.704,82 per IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 721662340 rilasciata in data 23/08/2011 dalla Assicurazione "ALLIANZ LOYD ADRIATICO", Agenzia principale di Mussomeli n.706 per un importo di € 5.700,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 27.165,80 più € 5.704,82 per IVA alla ditta **CO. ANT. S.R.L. con sede in Mussomeli (CL) via Gabriele D'Annunzio s.n.**;
- dare atto che è stata realizzata un'economia di € 14.421,83;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA


- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta **CO.ANT. S.R.L. con sede in**

Mussomeli (CL) via Gabriele D'Annunzio s.n. la somma di € 27.165,80 oltre € 5.704,82 per IVA;

- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 721662340 rilasciata in data 23/08/2011 dalla Assicurazione "ALLIANZ LOYD ADRIATICO", Agenzia principale di Mussomeli n.706 per un importo di € 5.700,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 27.165,80 più € 5.704,82 per IVA alla ditta **CO.ANT. S.R.L. con sede in Mussomeli (CL) via Gabriele D'Annunzio s.n.** CAP 2430 imp 1544₁₀ Liquid. 562₁₂
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 14.421,83;

Ragusa li


IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, Fattura + Duco allegato alla Ragioneria

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
(ing. Michele Scarpulla)



Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto V

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 02.08.2012

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10 AGO. 2012


IL MESSO COMUNALE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 AGO. 2012 al 17 AGO. 2012

Ragusa 20 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII



Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche

LAVORI: per la realizzazione di rete idrica antincendio presso il Palazzo di Giustizia in Ragusa.

IMPRESA: CO.ANT. S.R.L. con sede in Mussomeli (CL) - via Gabriele D'Annunzio s.n.

CONTRATTO: di cottimo in data 27/10/2011 rep.30099 registrato a Ragusa il 14/11/2011 al n.388 Serie 1

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.141 della Legge 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data 25/01/2011 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 282 del 24/02/2011.

L'importo complessivo è di € 48.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro		35.377,64
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	euro	33.962,53	
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (4,00%)	euro	1.415,11	
somme a disposizione dell'amministrazione			
a) per IVA sui lavori 20%	euro	7.075,55	
b) per spese tecniche	euro	707,55	
c) Assicurazione progettista		1.500,00	
d) per imprevisti	euro	<u>3.339,28</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro	12.622,36	<u>12.622,36</u>

importo totale progetto euro **48.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 27/10/2011 rep.30099 registrato a Ragusa il 14/11/2011 al n. 388 Serie 1.

Dall'atto risulta che l'impresa CO.ANT. S.R.L. con sede in Mussomeli (CL) - via Gabriele D'Annunzio, sn assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 35.377,64 con il ribasso del 25,655 % e quindi per un importo netto di € 26.664,55.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.721662340 rilasciata in data 23/08/2011 dalla Assicurazione " ALLIANZ LOYD ADRIATICO" Agenzia principale di Mussomeli n.706 per un importo complessivo di € 5.700,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 48.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 09/12/2011 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 60 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **09/12/2011** il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il **07/02/2012**.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni:

- 1) dal 15/12/2011 al 24/02/2012 con verbale del 15/12/2012 per un periodo pari a giorni 71.
- 2) La ripresa dei lavori è stata disposta con verbale del 24/02/2012

PROROGHE:

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:
con atto del 16/04/2012 per un periodo di n. 30 giorni.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:

Per effetto delle sospensioni e delle proroghe, il tempo utile si è protratto per complessivi giorni 161; pertanto la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno **17/05/2012**.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **12/05/2012**, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 01/06/2012 comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 27.165,80.

CREDITO ALL'IMPRESA

Il credito della impresa dei lavori eseguiti al netto del ribasso ammonta a **euro 27.165,80**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.282/2011 pari a **€ 48.000,00**

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a **€ 27.165,80**

L'iva sui lavori pari al 21% è **€ 5.704,82**

Spese tecniche **€ 707,55**

Sommano **€ 33.578,17**

Si ha quindi una economia di spesa di **€ - 33.578,17**

€ 14.421,83

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 13144699 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di impianto antincendio con idranti;

Installazione di segnaletica antincendio;

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione;

Piccoli lavori edili;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore VII del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **27.165,80 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa CO.ANT. S.R.L.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 27 luglio 2012

Il direttore dei lavori
(Geom. Vincenzo Baglieri)



Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Carmelo Licitra)



