



**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n.2124 del 22/11/2011 è stato approvato il progetto di **"REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA MEDIA M. SCHININÀ DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. SCHININÀ E SCUOLA ELEMENTARE PLESSO STESICORO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. CRISPI"** dell'importo di € 95.000,00 di cui € 76.813,36 per lavori e € 18.186,64 a disposizione dell'Amministrazione;
- data 30/03/2012 è stato stipulato il contratto di appalto n°30153 di Repertorio con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C. con sede in Modica (RG) - via Catagirasi 29/F**, con il ribasso del 27,681 % per l'importo netto di € 55.975,90;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C.** somma di € 22.238,55, oltre € 4.670,09 per IVA;

**RITENUTO DI:**

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 2012/50/2203029 rilasciata in data 02/02/2012 dalla Assicurazione "REALE MUTUA", Agenzia 883 di Ragusa per un importo di € 19.032,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 22.238,55 più € 4.670,09 per IVA alla ditta **LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C. con sede in Modica (RG) via Catagirasi 29/F**;
- dare atto che è stata realizzata un'economia di € 26.927,58;

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;


**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla ditta **LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C. con sede in Modica (RG) via Catagirasi 29/F.** la somma di € 22.238,55 oltre € 4.670,09 per IVA;
- 2) svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.2012/50/2203029 rilasciata in data 02/02/2012 dalla Assicurazione "REALE MUTUA", Agenzia 883 di Ragusa per un importo di € 19.032,00;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 22.238,55 più € 4.670,09 per IVA alla ditta **LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C. con sede in Modica (RG) via Catagirasi 29/F.**
- 4) Dare atto che è stata realizzata un'economia di € 22.238,55;

Ragusa lì


IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, - Fattura allegata alla Ragione civica

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII  
(ing. Michele Scarpulla)



Visto  
Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li  
Il Segretario Generale  
Per presa visione:  
Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li  
Il Sindaco

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 8/10/2012

**IL RESPONSABILE DI  
RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 OTT. 2012

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Licita Giovanni)*

---


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 OTT. 2012 al 24 OTT. 2012

Ragusa 25 OTT. 2012

**IL MESSO COMUNALE**

---

**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE VII**



**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche**

**LAVORI:** per la realizzazione rete idrica antincendio nella scuola media M. Schininà dell'Istituto comprensivo M. Schininà e scuola elementare plesso Stesicoro dell'Istituto comprensivo F. Crispi in Ragusa.

**IMPRESA:** LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C. con sede in Modica (RG) - via Catagirasi 29/F.

**CONTRATTO:** di cottimo in data 30/03/2012 rep.30153 registrato a Ragusa il 16/04/2012 al n.59 Serie I.

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.141 della Legge 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data 05/10/2011 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 2124 del 22/11/2011.

L'importo complessivo è di € 95.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza	euro		<b>76.813,36</b>
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	euro	75.277,09	
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%)	euro	1.536,27	
somme a disposizione dell'amministrazione			
a) per IVA sui lavori 21%	euro	16.130,81	
b) per spese tecniche	euro	1.536,27	
c) per imprevisti	euro	<u>519,56</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro</b>	<b>18.186,64</b>	<b><u>18.186,64</u></b>

importo totale progetto	euro	<b>95.000,00</b>
-------------------------	------	------------------

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 30/03/2012 rep.30153 registrato a Ragusa il 16/04/2012 al n. 59 Serie I.

Dall'atto risulta che l'impresa LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C. con sede in Modica (RG) - via Catagirasi, 29/F assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 76.813,36 con il ribasso del 27,681 % e quindi per un importo netto di € 55.975,90.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.2012/50/2203029 rilasciata in data 02/02/2012 dalla Assicurazione "REALE MUTUA" Agenzia 883 di Ragusa per un importo complessivo di € 19.032,00.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 95.000,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 13/04/2012 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Nel corso dei lavori non si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante.

#### **TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovevano compiersi in giorni 120 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

#### **SCADENZA DEL TEMPO UTILE**

Poiché la consegna avvenne il **13/04/2012** il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 11/08/2012.

#### **PROROGHE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

#### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07/08/2012, quindi entro termini previsti.

#### **CONTO FINALE**

Redatto in data 10/08/2012 comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 54.988,55 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

1) 1° certificato emesso in data 28/08/2012 di euro 32.750,00;

#### **CREDITO ALL'IMPRESA**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 54.988,55
- acconti corrisposti euro 32.750,00

totale credito all'impresa **euro 22.238,55**

#### **CREDITO ALL'IMPRESA**

Il credito della impresa dei lavori eseguiti al netto del ribasso ammonta a **euro 22.238,55**

#### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

#### **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.2124/2011 pari a € 95.000,00

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 54.988,55

L'iva sui lavori pari al 21% è € 11.547,60

Spese tecniche € 1.536,27

Sommano € 68.072,42

Si ha quindi una economia di spesa di € - 68.072,42

**€ 26.927,58**

#### **ASSICURAZIONE OPERAI**

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 3735921 con decorrenza continuativa

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione di impianto antincendio con idranti;

Installazione di segnaletica antincendio;

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione;

Piccoli lavori edili;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra e dal Geom. Vincenzo Baglieri Settore VII del Comune di Ragusa. I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra e dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore VII del Comune di Ragusa.


Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si


**Certifica**

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **22.238,55 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **LINEA LUCE DI CAVALLO GIOVANNI & C. S.N.C.**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 26 settembre 2012

L'Impresa  
(Sig. Cavallo Giovanni) **LINEA LUCE snc**  
(L'Amministratore)  


I direttori dei lavori  
(Ing. Carmelo Licitra)  
(Geom. Vincenzo Baglieri)  


Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

**SI CONFERMA**

l'importo liquidato.

Ragusa li 26 settembre 2012

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Ing. Carmelo Licitra)  
