


Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. VIII  
III - 4860  
04.01.2013

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
*(Dott.ssa Yolanda Minniti)*  
*Giulio Renzo Lettica*



SETTORE I° - SERVIZIO I°  
Segreteria Generale e Procedimenti deliberati  
Pratica pervenuta il 18.12.2012  
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
*(Dott.ssa Yolanda Minniti)*

# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VIII

*Ambiente, Energia e Protezione Civile*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> <b>generale</b> <u>2216</u> <b>Data</b> <u>31-12-2012</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa. Impresa SCHININA' Giovanni - 97015 - Modica (RG)
<b>N.388 SETTORE</b>  <b>Data</b> 05/12/2012	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

**Bil. 2012 CAP. 1771.0 Imp. 229/12** *Liqu. 922/12*  
**Tit. 01 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03**

**IL RAGIONIERE CAPO**  
*SA.ride*

L'anno duemiladodici, il giorno cinque (05) del mese di Dicembre su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore VIII, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale n°2613 del 30/12/2011 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa"** per un importo di €. 66.000,00 di cui per lavori €. 52.500,00 compresi €. 1.050,00 per oneri di sicurezza e €. 13.500,00 a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto che** i lavori sono stati affidati all'Impresa SCHININA' Giovanni con sede a 97015 Modica (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°804/2012 per l'importo di €. 36.895,54 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 30,4849%, oltre alla perizia di assestamento per la necessità di realizzare lavori straordinari ed imprevedibili per un importo di €. 7.801,42.

**Costatato che** i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa SCHININA' Giovanni la somma di €. 296,96 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 44.696,96 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 44.400,00;

**Visto** in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 21/09/2012;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 21/09/2012;

**Preso atto** che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°20991597 del 01/10/2012, rilasciato in data 02/11/2012 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

**Visto** l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**Ritenuto** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## **DETERMINA**

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa SCHININA' Giovanni – Via Risorgimento n°173 – 97015 Modica (RG); la somma di €. 296,96 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 44.696,96) e gli acconti corrisposti (€. 44.400,00), in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 2613/2012;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 359,32 di cui €. 62,36 per IVA al 21% dal Cap.1771.0 Bilancio 2012 Impegno 229/12 Tit. 01 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 03. *Liqu 922/12*
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°0939400571 rilasciata in data 04/05/2012 della Società Assicurazioni HDI, agenzia di Modica (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°2613/2012 si è concluso con un'economia di €.9.450,12.

**Allegati parte integrante**

- Stato finale dei lavori;
- Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- Documento Unico di regolarità Contributiva *allegato alla Rag*
- Certificato Regolare Esecuzione;
- Verbale di Visita e Controllo;
- Copia Polizza Fidejussoria di garanzia; *allegato*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



---

**Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII°**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



*[Signature]*  
Il Dirigente del I° Settore  
Ragusa, II

Visto *[Signature]*  
Segretario Generale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n°1544/2011.

Ragusa...12.12.2012...

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...07 GEN. 2013...

**IL MESSO COMUNALE**

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Salonia Francesco)


---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....07 GEN. 2013.....  
al.....14 GEN. 2013.....

Ragusa...15 GEN. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

---



REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Bilancio Comunale - Cap. 1771.0 Bilancio 2012 Impegno 229/2012.

Importo complessivo del progetto pari a €. 66.000,00 di cui: €. 52.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.312,50 per oneri per la sicurezza ed €. 13.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CUP= F24I11000120004; --- CIG= 4049448E30.**

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni – Via Risorgimento n°173 - 97015 Modica (RG)

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

ex art. 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemiladodici (2012) il giorno ventuno (21) del mese di Settembre in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visti gli artt. 191, 192 e 194 del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 21/09/2012 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 44.696,96 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. SCHININA' Giovanni*, legale rappresentante dell'Impresa omonima SCHININA' Giovanni;

2. *Geom. Domenico BUONISI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;


si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

**L'IMPRESA**

(SCHININA Giovanni)



**I DIRETTORI DEI LAVORI**

(Geom. Domenico BUONISI)



**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Salvatore CHESSARI)





Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2216 del 31-12-2012

## REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Bilancio Comunale - Cap. 1771.0 Bilancio 2012 Impegno 229/2012. Importo complessivo del progetto pari a €. 66.000,00 di cui: €. 52.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi €. 1.312,50 per oneri per la sicurezza ed €. 13.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CUP= F24I11000120004; --- CIG= 4049448E30.**

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n°173 - 97015 Modica (RG)

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- Art. 208 D.P.R. 554/99 -

#### **Progetto principale:**

Il progetto esecutivo redatto in data 16/12/2011 dai Geom. Domenico BUONISI, e Salvatore CHESSARI ed approvato con Determinazione Dirigenziale in data **30 Dicembre 2011** con numero di prot. generale **n°2613** per l'importo complessivo di **€. 66.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza): Sommano €. 52.500,00;

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) per Spese Tecniche 2,00 % su lavori a base d'appalto | €. 1.050,00;  |
| 2) per Lavori Imprevisti                                | €. 1.425,00;  |
| 3) per Imposta sul Valore Aggiunto 21 %                 | €. 11.025,00; |

**Sommano €. 13.500,00;**

**Totale €. 66.000,00;**

#### **Perizie Suppletive:**

Oltre al progetto fu presentata una perizia suppletiva di assestamento per la necessità di realizzare dei lavori straordinari non previsti ma ritenuti urgenti dalla D.L.; detta perizia rientrò come impegno di spesa nelle somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta per un totale del 50% dell'entità del ribasso d'asta.

#### **Assuntore dei lavori:**

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **20/04/2012** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **SCHININA' Giovanni** con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore VIII prot. gen. N°804 del 17/05/2012.

#### **Contratto d'appalto:**

Il contratto principale venne stipulato in data **10/11/2011** con il **n°30107/VIII** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore VIII; registrato a Ragusa il **30/11/2011** al **n°3635** Serie 3.

#### **Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **30,4849 %** e perciò in **€. 36.895,54** (diconsi Euro Trentaseimilaottocentonovantacinque/54) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 21% esclusa.

#### **Atto di Sottomissione:**

Per i lavori suppletivi non è stato stipulato alcun atto di sottomissione.

#### **Direttore dei Lavori:**

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore VIII giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n°2611 del 30/12/2011.

**Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VIII.

**Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati, sotto riserva di legge, il **07 Maggio 2012** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

**Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **14 Giugno 2012** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

**Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **39.**

**Tempo Utile:**

In base all'art. 6 del capitolato Speciale il tempo utile era di **365 giorni** consecutivi.

**Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

**Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

**Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

**Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

**Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°2623857 e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione n°6504049952; presso la **C.E. della provincia di Ragusa** con posizione n°3271.

**Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

**Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	36.895,54
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	7.801,42
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>44.696,96</b>

**Certificati di Pagamento:**

1) In data 21 Giugno 2012	€.	15.600,00
2) In data 24 Luglio 2012	€.	28.800,00
<b>Sommano gli acconti pagati</b>	<b>€.</b>	<b>44.400,00</b>

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Dal relativo **STATO FINALE DEI LAVORI** in data **21/09/2012**, firmato dall'impresa **SCHININA' Giovanni** senza riserve ammonta complessivamente a nette €. **44.696,96**  
(diconsi Euro Quarantaquattromilaseicentonovantasei/96)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	44.400,00
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>296,96</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto originario	€.	66.000,00
---	----	-----------



<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 21%	€.	54.083,32
<input type="checkbox"/> Fattura n°22 del 25/07/2012 per fornitura Materiale idraulico presso magazzino comunale	€.	1.415,72
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche (liquidate in acconto)	€.	1.050,32
Economia realizzata	<b>€.</b>	<b>9.450,12</b>

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

**Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

**Cessione Crediti:**

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione di lavori di manutenzione alla rete idrica comunale di Ragusa;
- ☐ Fornitura e posa in opera di tubazione idrica per il miglioramento del servizio di distribuzione idrico comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria nei siti ove sono stati effettuati i lavori di manutenzione;
- ☐ Realizzazione di nuovi allacci idrici.

Il sottoscritto **Geom. Domenico BUONISI** condirettore dei lavori in oggetto

**CONSIDERATO**

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 21/09/2012, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.

- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

**CERTIFICA**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 44.696,96** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 44.400,00** resta un credito residuo di **€. 358,16** (diconsi Euro Trecentocinquantotto/16) I.V.A. al 21 % compresa che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **SCHININA' Giovanni** con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 21 Settembre 2012

**L'IMPRESA**

(**SCHININA' Giovanni**)

.....



**LA DIREZIONE LAVORI**

(**Geom. Domenico BUONISI**)

.....

Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(**Geom. Salvatore CHESARI**)

.....

**Comune di Ragusa  
Provincia di Ragusa**

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2216 del 31-12-2012

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa Determinazione Dirigenziale di Affidamento Lavori n.804 del 17/05/2012 CUP=F24I11000120004 - CIG=4049448E30 Verbale di Ultimazione dei Lavori

**COMMITTENTE:** Settore VIII - Ambiente, Energia e protezione Civile.

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** Geom. Salvatore CHESSARI

**DIRETTORE dei LAVORI:**

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG)

**CONTRATTO:** in data 22/06/2012  
Rep. n. 30169  
registrato a Ragusa  
al n. 47/1  
in data 10/07/2012

**IMPORTO:** a base di contratto € 36 895.54

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di settembre in , il sottoscritto in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- Visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 14/06/2012 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Ragusa, li 21/09/2012


L'Impresa  
SCHININA' Giovanni



Il Direttore dei Lavori



Visto: Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore CHESSARI



u.2.ferciade  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2216 del 31-12-2012




**CITTÀ DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

**SETTORE VIII**

**Ambiente, Energia e Protezione Civile**

Via Mario SPADOLA n°58 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676426 -  
E-mail



**LAVORI:** Lavori per manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale importo €. 66.000,00 IVA e oneri compresi

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni con sede in 97015 Modica (RG), Via Risorgimento n°173.

**CUP:** F24I11000120004 - **CIG:** 4049448E30.-

**CONTRATTO:** in corso di stipula.

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/ 1999 n. 554

L'anno duemiladodici (2012) il giorno sette (07) del mese di Maggio in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom. Salvatore CHESSARI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determina Dirigenziale n. 2613 del 30 Dicembre 2011 redatto dall'Ufficio In titolo, dal **Geom. Domenico BUONISI** e dal **Geom. Salvatore CHESSARI**;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°148/VIII del 03/05/2012 registrata al n° 304 del 17/05/2012 del Settore VIII del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'impresa **SCHININA' Giovanni**; con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173 per l'importo di €. 36.895,54 al netto del ribasso d'asta del 30,4849%;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **SCHININA' Giovanni**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **SCHININA' Giovanni**;
  2. **Geom. Salvatore CHESSARI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
  3. **Geom. Domenico BUONISI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;
- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei

prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. SCHININA' Giovanni**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi **12** (dodici) naturali e consecutivi giusto art. **6** del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **06/05/2013**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

**L'IMPRESA**  
**(SCHININA' Giovanni)**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**(Geom. Domenico BUONISI)**

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Geom. Salvatore CHESSARI)**





**Comune di Ragusa**  
Provincia di Ragusa

*h.7 lecciole*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2216 del 31-12-2012

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale di Ragusa  
Determinazione Dirigenziale di Affidamento Lavori n.804 del 17/05/2012  
CUP=F24I11000120004 - CIG= 4049448E30

**COMMITTENTE:** Settore VIII - Ambiente, Energia e protezione Civile.

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG)

Contratto in data 22/06/2012 rep. n. 30169 registrato a Ragusa in data 10/07/2012 al n. 47/1 di euro 36 895.54

Data Offerta:	20/04/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	52 500.00
Data Consegna:	07/05/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	07/05/2012	Importo per la Sicurezza:	1 312.50
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	06/05/2013	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	14/06/2012	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	326

Settore VIII - Ambiente, Energia e Protezione Civile  
Servizio I - Manutenzione e Distribuzione rete idrica comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 06.02.02.06	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizi ... puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. — Per la provincia di Ragusa: spessore 3 cm  SOMMANO al m²	15,60	25,30	394,68
2 13.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte  SOMMANO al kg	396,21	9,79	3'878,90
3 13.01.04.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato per acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. Le t ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte: DN 125 mm; acciaio Fe 35; s=3,6 mm; PN 6,0 MPa.  SOMMANO al m	0,80	41,70	33,36
4 13.02.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale DN 60 + 600 mm, certificate secondo ISO 9001:2.000, con giunto elastico automatico rapido con g ... 60 + 125 mm PFA 64 bar — DN 150 + 200 mm PFA 50 bar — DN 250 + 300 mm PFA 40 bar — DN 350 + 600 mm PFA 30 bar: DN 60 mm  SOMMANO al m	12,00	32,40	388,80
5 13.02.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale DN 60 + 600 mm, certificate secondo ISO 9001:2.000, con giunto elastico automatico rapido con g ... 60 + 125 mm PFA 64 bar — DN 150 + 200 mm PFA 50 bar — DN 250 + 300 mm PFA 40 bar — DN 350 + 600 mm PFA 30 bar: DN 100 mm  SOMMANO al m	17,50	42,30	740,25
6 13.02.01.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale DN 60 + 600 mm, certificate secondo ISO 9001:2.000, con giunto elastico automatico rapido con g ... 60 + 125 mm PFA 64 bar — DN 150 + 200 mm PFA 50 bar — DN 250 + 300 mm PFA 40 bar — DN 350 + 600 mm PFA 30 bar: DN 150 mm  SOMMANO al m	14,00	61,10	855,40
7 13.02.11	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norme UNI EN 681-1 e UNI 916 ... e, compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte  SOMMANO al kg	275,60	10,77	2'968,21
8 13.02.16.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 65 mm  SOMMANO cad.	1,00	142,50	142,50
9 13.02.16.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... del materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 80 mm  SOMMANO cad.	1,00	172,70	172,70
10 13.02.16.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 100 mm  SOMMANO cad.	1,00	232,50	232,50
11 13.02.16.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 16 bar, corpo ovale completa in ogni parte, compresa l'esecuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 125 mm  SOMMANO cad.	1,00	303,90	303,90
12 13.03.14.08	Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100-PN 10 SDR 17, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effet ... ro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro: D esterno 160 mm			
	A R I P O R T A R E			10'111,20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10'111,20
	SOMMANO al m	1,00	32,00	32,00
13 13.05.01.12	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in pressione in calcestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN ... ne del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. — Classe di resistenza 135 kN/m DN 600 mm			
	SOMMANO al m	1,00	129,00	129,00
14 13.07.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 110 mm; interno 103,6 mm			
	SOMMANO al m	2,00	11,50	23,00
15 13.07.03.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 160 mm; interno 150,6 mm			
	SOMMANO al m	3,00	15,50	46,50
16 13.09.05.31	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE ... o ed il ricoprimento da compensarsi a parte. — Elemento raggiungi quota: diametro interno 625 mm, altezza utile 100 mm .			
	SOMMANO cad.	1,00	39,50	39,50
17 AP.06	Formazione di malta cementizia a kg. 300 di cemento tipo 325.			
	SOMMANO mc	1,00	120,42	120,42
18 AP.10	Operaio Specializzato			
	SOMMANO ora	46,00	29,56	1'359,76
19 AP.11	Operaio Qualificato			
	SOMMANO ora	368,50	27,58	10'163,23
20 AP.12	Operaio Comune			
	SOMMANO ora	685,00	24,93	17'077,05
21 B1	Escavatore			
	SOMMANO ora	82,00	86,47	7'090,54
22 B4	Martello Demolitore			
	SOMMANO ora	345,00	36,20	12'489,00
23 B7	Nolo Gru con Operatore			
	SOMMANO ora	6,00	58,00	348,00
24 NP.01	Cemento			
	SOMMANO q.li	9,00	13,50	121,50
25 NP.02	Sabbia vagliata			
	SOMMANO mc	9,00	6,10	54,90
26 PS 001	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 20 x 20			
	SOMMANO cadauno	49,00	3,79	185,71
27 PS 002	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 25 x 25			
	SOMMANO cadauno	4,00	4,79	19,16
28 PS 003	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 32 x 32			
	SOMMANO cadauno	5,00	6,75	33,75
29 PS 004	Fornitura bigiunto tipo tof in ottone da 40 x 40			
	SOMMANO cadauno	2,00	12,85	25,70
30 PS 007	Fornitura raccordo tipo tof da 20 x 1/2 m. o f.			
	SOMMANO cadauno	63,00	2,07	130,41
31 PS 008	Fornitura raccordo tipo tof da 25 x 3/4 m. o f.			
	SOMMANO cadauno	1,00	3,21	3,21
32	Fornitura raccordo tipo tof da 32 x 1" f.			
	A R I P O R T A R E			59'603,54

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			59'603,54
PS 009	SOMMANO cadauno	6,00	4,35	26,10
33 PS014	Fornitura raccordo tipo tof da 50 x 1"1/2 m. SOMMANO cadauno	1,00	10,37	10,37
34 PS018	Fornitura saracinesca a sfera da 1/2 SOMMANO cadauno	33,00	4,33	142,89
35 PS019	Fornitura saracinesca a sfera da 3/4 SOMMANO cadauno	2,00	6,24	12,48
36 PS020	Fornitura saracinesca a sfera da 1" SOMMANO cadauno	1,00	8,89	8,89
37 PS022	Fornitura saracinesca a sfera da 1"1/2 SOMMANO cadauno	1,00	21,00	21,00
38 PS027	Fornitura collare di tenuta F 70-77 SOMMANO cadauno	1,00	56,00	56,00
39 PS030	Fornitura collare di tenuta F 98-108 SOMMANO cadauno	1,00	61,00	61,00
40 PS032	Fornitura collare di tenuta F 118-128 SOMMANO cadauno	1,00	64,00	64,00
41 PS034	Fornitura collare di tenuta F 132-146 SOMMANO cadauno	2,00	68,00	136,00
42 PS037	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 65 SOMMANO cadauno	1,00	16,80	16,80
43 PS038	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 80 SOMMANO cadauno	1,00	21,05	21,05
44 PS041	Fornitura collare derivazione presa per tubo in ghisa sferoidale da 150 SOMMANO cadauno	2,00	22,45	44,90
45 PS048	Fornitura raccordo tipo tof a gomito da 20 x 1/2 SOMMANO cadauno	1,00	2,98	2,98
46 PS062	Fornitura collare rapido di tenuta permanente da 33-37 SOMMANO cadauno	1,00	4,95	4,95
47 PS066	Fornitura manicotto ff zincati da 1/2 SOMMANO cadauno	2,00	0,58	1,16
48 PS078	Fornitura tappo m. zincato da 1/2 SOMMANO cadauno	2,00	0,42	0,84
49 PS079	Fornitura tappo m. zincato da 3/4 SOMMANO cadauno	1,00	0,56	0,56
50 PS086	Fornitura TI zincata da 1" SOMMANO cadauno	6,00	1,75	10,50
51 PS090	Fornitura gomito zincato da 1/2 SOMMANO cadauno	1,00	0,51	0,51
52 PS108	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25 SOMMANO cadauno	296,00	6,00	1'776,00
53 PS109	Fornitura GIUNTO UNI FL DN65 X 72-85 SOMMANO cadauno	6,00	55,00	330,00
54 PS110	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 20 mm. SOMMANO ml.	201,00	4,82	968,82
55 PS111	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 32 mm. SOMMANO ml.	19,00	5,46	103,74
56	Fornitura tubo in polietilene PN 16 da 25 mm.			
	A R I P O R T A R E			63'425,08



**COMMITTENTE: Settore VIII - Ambiente, Energia e protezione Civile.**  
**STATO FINALE DEI LAVORI**

COMMITTENTE: Settore VIII - Ambiente, Energia e protezione Civile.  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Settore VIII - Ambiente, Energia e protezione Civile. [contabilita.dcf] (E:\ARCHIVIO\documenti\Lavori in corso\LAVORI DI MANUTENZIONI  
STATO FINALE DEI LAVORI)