

Seg.
Pratica pervenuta il 31.12.2012
PROCEDIMENTI DELIBERATIVI
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se. H. VII
111 - A 160
10.001.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA SETTORE VII



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 31 DIC. 2012 N. 2296	OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di rifacimento tappeto erboso campo di Rugby.
N. 431 SETTORE VII Data 20.12.2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA, SOMMA IMPEGNATA CON D.D. N° 2057 del 09/11/2011

BIL. 2011	CAP. 2508.6	IMP. 1161/11 <u>Liq. 943/12</u>
FUNZ. 01	SERV. 05	INTER. 01

IL RAGIONIERE
Joseph Beroe

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di dicembre,
nell'ufficio del Settore VII, il dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la
seguente determinazione:

Vista la Determina Dirigenziale n° 2507 del 09/11/2011 con la quale si approvava il progetto per i lavori di rifacimento tappeto erboso campo di rugby per un importo complessivo di €. 120.000,00;

Vista la Determina Dirigenziale n° 170 del 14/02/2012 con la quale si aggiudicavano i lavori di rifacimento tappeto erboso campo di rugby, alla ditta Tecnoverde di Rau Simone & C., per un importo contrattuale di €. 66.570,40 su un importo a base d'asta di €. 96.353,16 , in quanto l'offerta a ribasso è stata del 29,50%;

Visto il contratto stipulato in data 17/02/2012 al n° 30138 di repertorio e registrato a Ragusa in data 05/03/2012 al n° 38 con il quale si affidavano i lavori alla Ditta Tecnoverde di Rau Simone & C.;

Considerato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, giusto stato finale rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta Tecnoverde di Rau Simone & C. la somma di €. 342,49 , oltre €. 71,93 per IVA al 21%;

Ritenuto di:

- **Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;**
- **Svincolare la cauzione definitiva, presentata mediante polizza fideiussoria n° 2012/20/2200505 rilasciata in data 12/01/2012 dalla Assicurazione "Reale Mutua", Agenzia 861 di Acireale per un importo di €. 25.296,75;**
- **Autorizzare l'ufficio Ragioneria a liquidare la somma di €. 342,49 , oltre €. 71,93 per IVA al 21%, alla Ditta Tecnoverde di Rau Simone & C., con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Vincenzo Bellini n° 7;**
- **Dare atto che è stata realizzata una economia di €. 30.351,01;**

Visto il Conto Finale dei Lavori;

Visto l'art. 47 comma 1, lettera "D" dello Statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n° 26 del 22/05/1993;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. **Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere alla Ditta Tecnoverde di Rau Simone & C., con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Vincenzo Bellini n° 7, la somma di di €. 342,49 , oltre €. 71,93 per IVA al 21%;**
2. **Svincolare la cauzione definitiva, presentata mediante polizza fideiussoria n° 2012/20/2200505 rilasciata in data 12/01/2012 dalla Assicurazione "Reale Mutua", Agenzia 861 di Acireale per un importo di €. 25.296,75;**

3. Autorizzare l'ufficio Ragioneria a liquidare la somma di €. 342,49 , oltre €. 71,93 per IVA al 21%, alla Ditta Tecnoverde di Rau Simone & C., con sede in Tremestieri Etneo (CT) via Vincenzo Bellini n° 7; Liq. 943/12
4. Dare atto che è stata realizzata un'economia di €. 30.351,01.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele Scarpulla)



parte integrante:

- ✓ certificato di regolare esecuzione
- ✓ stato finale *Allegato*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Michele Scarpulla)




Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, 11

Visto:


Il Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 17 del regolamento contabilità C.C. n. 48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA 31/12/12

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

RAGUSA 15 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*S. Antonia Francesco*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 GEN. 2013 al 22 GEN. 2013

RAGUSA 23 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo

RAGUSA _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 3 fa ciato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2286 del 31 DIC. 2012

SETTORE VII

*Decoro urbano, manutenzione e gestione
infrastrutture. Programmazione opere pubbliche.*

LAVORI: Lavori di rifacimento tappeto erboso campo di rugby.

IMPRESA: Tecnoverde s.a.s. di Simone Rau & C.

CONTRATTO: n° 30138 di repertorio del 17/02/2012 registrato al n° 38 il 05/03/2012

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Il progetto venne redatto in data 05/10/2011 dal geom. Emanuele Russo ed approvato con Determina Dirigenziale n° 2057 del 09/11/2011, per un importo complessivo di €. 120.000,00 di cui €. 96.959,16 per lavori a base d'asta e €. 23.646,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

• Lavori a base d'asta	€. 96.353,16
• Per costi sicurezza (non soggetti a ribasso).....	€. 1.927,06
• Somme a disposizione dell'Amministrazione	
a) per I.V.A. 21%	€. 20.234,16
b) per Spese tecniche	€. 1.927,06
c) per imprevisti e arrotondamenti	€. 1.485,62
Sommano	€. 23.646,84
Importo totale progetto	€. 120.000,00

L'importo è stato finanziato alla Funzione 01 – Servizio 05 – Intervento 01 - Cap. 2508.6 – (Imp. 1161/11) Bil. 2011

GARA D'APPALTO:

Con la Determina Dirigenziale n° 170 del 14/02/2012 i lavori di rifacimento tappeto erboso campo di rugby, fino alla concorrenza di €. 66.570,40 al netto, I.V.A. esclusa, sono stati aggiudicati alla ditta Tecnoverde s.a.s. di Simone Rau & C che ha offerto il ribasso del 29,50%.

CONTRATTO:

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 17/02/2012 e dallo stesso risulta che l'impresa Tecnoverde s.a.s. di Simone Rau & C. assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo di € 66.570,40 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 29,50% , oltre a €. 1.927,06 per oneri sicurezza per un importo complessivo di €. 68.497,46.

CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE:

I lavori sono stati consegnati in data 27/02/2012 ed essendo prevista una durata di mesi 10, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 26/12/2012.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Come accertato dal relativo verbale è avvenuta il 19/11/2012, e quindi con un anticipo sui tempi contrattuali di giorni 36.

CONTO FINALE:

Redatto in data 22/10/2012, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 68.497,46 e a fronte del quale è stato pagato il seguente acconto:

• 1° certificato di pagamento in data 08/05/2012	€. 19.730,10
• 2° certificato di pagamento in data 12/06/2012	€. 18.939,17
• 3° certificato di pagamento in data 20/10/2012	<u>€. 29.485,70</u>
sommano gli acconti	€. 68.154,97

CREDITO ALL'IMPRESA:

Secondo il suesposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso	€. 68.497,46
- acconti corrisposti	<u>€. 68.154,97</u>
RESTANO	€. 342,49

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

SPESE AGGIUNTIVE

Con Determina Dirigenziale n° 1111 del 05/07/2012 è stata utilizzato l'importo di €. 4.840,00 , iva inclusa, per l'affidamento urgente approvvigionamento idrico, prelevando le somme tra quelle a disposizione dell'Amministrazione.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

- Somma complessiva autorizzata:	€. 120.000,00
- Importo conto finale	€. 66.570,40
- per costi sicurezza	€. 1.927,06
- I.V.A. 21%	€. 14.384,47
- Spese tecniche	€. 1.927,06
- Spese aggiuntive	<u>€. 4.840,00</u>
SOMMANO	€. 89.648,99
	<u>€. 89.648,99</u>

ECONOMIA PER SOMMA NON UTILIZZATA	€. 30.351,01
--	---------------------

ASSICURAZIONE OPERAI:

Dal D.U.R.C. in corso di validità si evince che le posizioni I.N.A.I.L e I.N.P.S. di Ragusa risultano regolari.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CESSIONE DI CREDITO:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato da parte dell'Amministrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori sono consistiti principalmente in:

- Rimozione dello strato superficiale, intervento di scotico del tappeto erboso esistente, eseguita da macchina operatrice con lame fly su rotore dotata di cassone autocaricante, tale operazione sarà preceduta da un intervento di diserbo totale eseguito almeno 15 giorni prima.
- Lavorazione del terreno con fresatrice da eseguirsi con due passaggi incrociati e successivo lavoro con fresa verticale e rullo gabbato posteriore. Il risultato deve essere un terreno finemente amminutato e sciolto.
- Vagliatura del terreno eseguita con macchina vagliatrice con rotore e balestre e vaglio da 20mm autocaricante. Il fronte di lavoro deve avere una profondità di 25/30cm.

- Livellamento su due o quattro falde con pendenze comprese tra 0.3/0.5 %, da eseguirsi con livellatrice trainata leggera equipaggiata con controllo laser automatico; il lavoro deve essere preceduto da un rilievo, al fine di determinare i punti di raccordo della superficie con le caditoie ed i pozzetti di smaltimento delle acque superficiali.
- Sistemazione dell'impianto d'irrigazione prevede la sostituzione degli irrigatori centrali ad ampio raggio con altri a gittata più piccola. Tale soluzione ha il vantaggio ottimizzare l'irrigazione con più punti d'irrigazione. Questi garantiscono una copertura maggiore ed una distribuzione meno soggetta all'azione del vento.
- Costituzione del tappeto erboso avverrà con il sistema della stolonizzazione. Questo metodo consiste nel distribuire sul terreno, con l'ausilio di apposite attrezzature, stoloni di bermuda varietà Princess77 certificata. La certificazione e la bontà del prodotto devono essere garantiti dal produttore; il prelievo deve essere fatto su tappeto erboso maturo ed allevato da almeno due anni, poiché gli stoloni devono essere sufficientemente spessi ed in grado di sopportare lo stress da trapianto. La distribuzione dovrà avvenire con idroseminatrice o stolonizzatrice.
- Esecuzione del top dressing che consiste in una distribuzione su tutta la superficie di terriccio sabbioso misto a sostanza organica. Questa operazione ha il compito di ricoprire parte degli stoloni rimasti in superficie dopo la lavorazione di interrimento, nonché di livellare ulteriormente la superficie del campo.;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:

Il progetto è stato redatto dal Geom. Emanuele Russo, che ha diretto anche i suddetti lavori.

Per quanto sopra, si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed all'approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29.04.1985 n°21 e si

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione Appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dal quinto comma dell'art. 26 della legge regionale 29.04.1985 n° 21.

Ragusa, 18/12/2012

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Geom. Emanuele Russo)
