


Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: 204 V -

III - 4 P60

M 27.02.2013

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. ss. / Dott. / Minuti)



## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Annotata al Registro Generale | OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei "LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL'EDIFICIO |
| In data 31.12.2012            |   |
| N. 2439                       | SCOLASTICO "S. QUASIMODO" IN RAGUSA.  |
| N. 444 Settore VII            |   |
| Data 27/12/2012               |   |

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI REGIONALI

DI CUI AL D.D.S. N. 1754/09 ASS. ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. E  
COFINANZIAR. BIL. COMUNALE DI CUI ALLA D.D. N. 2705/09

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE  
nell'ufficio del Settore VII il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la  
seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 08/06/2007 e successive rettifiche n. 532 del 12/03/2008 e n. 1847 del 06/08/2008 è stato approvato il progetto **"di adeguamento alle norme tecniche degli impianti elettrici nell'edificio scolastico "S. QUASIMODO" in Ragusa** per l'importo di € 74.500,00 di cui € 58.916,66 per lavori e € 15.583,34 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato in parte dalla Regione Siciliana per € 67.756,38 e in parte con fondi comunali per € 3.725,00 giusta D.G.M. n. 234 del 08/06/2007;
- in data 29/01/2010 è stato stipulato il contratto di appalto n° 05/IX/2010 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **MOLE' S.R.L. con sede in Vittoria via Rosolino Pilo,56**, con il ribasso del 27,775 % per l'importo netto di € 43.029,18;

**CONSIDERATO** nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 28/08/2012 per un importo di € 85.462,68;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta MOLE' S.R.L.. la somma di € 255,37 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 50.745,37 e gli acconti corrisposti di € 50.490,00 oltre IVA;

**RITENUTO DI:**

1. approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
2. svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.909233 rilasciata in data 15/12/2009 dalla "VITTORIA Assicurazioni" Agenzia 590 di Ragusa per importo di € 13.769,34;
3. autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 255,37 più € 53,62 per IVA alla Ditta MOLE' S.R.L. con sede in Vittoria - via Rosolino Pilo,56;

**VISTO** in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

**VISTO** l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**PRESO ATTO** che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

### **DETERMINA**

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa MOLE' S.R.L. con sede in Vittoria - via Rosolino Pilo 56, la somma di € 255,37 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 50.745,37 e gli acconti corrisposti di € 50.490,00, oltre € 53,62 per IVA;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 909233 rilasciata in data 15/12/2009 dalla "VITTORIA Assicurazioni" Agenzia 590 di Ragusa per importo di € 13769,34;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 255,37 più € 53,62 per IVA alla Ditta MOLE' S.R.L. con sede in Vittoria Via Rosolino Pilo 56, *PREVIO ACCREDITAMENTO DALLA REGIONE SICILIANA, ASSESS. ISTRUZ. E FORMAZ. PROFESS. DI OUI AL S.D.S. N. 1756/69*

**IL DIRIGENTE**  
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

---

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII**  
(ing. Michele Scarpulla)



  
Il Dirigente dell'1° settore  
Ragusa, 11

  
Visto  
Il Segretario Generale

IL COMMISSARIO

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 15/02/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 28 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 FEB. 2013 al 07 MAR. 2013

Ragusa 08 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE



**COMUNE DI RAGUSA**  
**SETTORE VII**

**Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche**

**LAVORI:** Di adeguamento alle norme tecniche degli impianti elettrici nell'edificio scolastico "QUASIMODO" in Ragusa.

**IMPRESA:** MOLE' S.R.L. con sede in Vittoria - via Rosolino Pilo, 56

**CONTRATTO:** di cottimo fiduciario in data 29/01/2010 raccolta n.05/IX/2010 registrato a Ragusa il 02/02/2010 al n. 24 Serie 3

**RELAZIONE**  
**SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

Il progetto venne redatto in data maggio 2007 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1292 dell'08/06/2007 e successive rettifiche n. 532 del 12/03/2008 e n. 1847 del 06/08/2008.

L'importo complessivo è di € 74.500,00 così distinto :

|   |      |                 |
|---|------|-----------------|
| lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza | euro | 58.916,66       |
| somme a disposizione dell'amministrazione :   |      |                 |
| a) per IVA sui lavori 20% euro                |      | 11.783,33       |
| b) per spese tecniche euro                    |      | 1.178,33        |
| c) per imprevisti euro                        |      | <u>2.621,68</u> |
| sommano euro                                  |      | 15.583,34       |

importo totale progetto euro **74.500,00**

**CONTRATTO**

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 29/01/10 n. 05/IX/2010 di raccolta.

Dall'atto risulta che l'impresa MOLE' S.R.L. con sede in Vittoria - via Rosolino Pilo, 56 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 58.916,66 con il ribasso del 27,775 % e quindi per un importo netto di € 43.029,18.

**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 909234 rilasciata in data 15/12/2009 dalla " VITTORIA Assicurazioni" Agenzia 590 di Ragusa per un importo complessivo di € 13.769,34.

**SOMMA TOTALE AUTORIZZATA**

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 74.500,00.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati il 01/03/2010 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**PERIZIA DI ASSESTAMENTO**

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di assestamento approvata con determinazione dirigenziale n.1511 del 28/08/2012

L'importo complessivo è di € 85.462,68 così distinto :

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| A - Lavori contabilizzati al lordo              |             | <u>€ 69.481,86</u> |
| A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta | € 67.458,12 |                    |
| A2 - Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.023,74  |                    |
| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione   |             |                    |
| IVA sui lavori al 21%                           | € 14.591,19 |                    |
| incentivo progettazione (2,00% di € 69.481,86)  | € 1.389,63  |                    |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                     | € 15.980,82 | <u>€ 15.980,82</u> |
| IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI ASSESTAMENTO     |             | <b>€ 85.462,68</b> |

#### TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 120 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

#### SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **01/03/10** il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 29/06/10. In data **02/04/10** si è proceduto alla **sospensione dei lavori**.

#### PROROGHE

In data **07/07/2011** si è proceduto alla ripresa dei lavori.

In data **29/09/2011** è stata concessa una proroga di **giorni 20** pertanto il termine di ultimazione dei lavori in modo da dare comunque tutti gli impianti ultimati entro il **23/10/2010**.

#### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **23/10/2011**, quindi entro termini previsti.

#### CONTO FINALE

Redatto in data 28/12/2011, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 50.745,37 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 06/07/11 di euro 22.630,00.
- 2) 2° certificato emesso in data 20/12/11 di euro 27.860,00.

#### CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 50.745,37
- acconti corrisposti euro 50.490,00

totale credito all'impresa euro **255,37**

#### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

#### CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.1511/2012 pari a € **85.462,68**

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 69.481,86

L'iva sui lavori pari al 21% è € 14.591,19

Spese tecniche € 1.389,63

Sommano € 85.462,68

€ - 85.462,68

€ **0,00**

#### ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. **1688752** con decorrenza continuativa

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

#### INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti I lavori affidati di adeguamento degli impianti elettrici nei due edifici scolastici sono consistiti principalmente in :

1. Installazione di un nuovi avvanquadri ENEL esterni con sganci di emergenza a minima tensione.
2. Esecuzione di una nuove linee montanti da avvanquadro ENEL
3. Installazione di nuovi quadri generali
4. Esecuzione di nuove linee montanti per quadretti di zona e di piano per distribuzione secondaria
5. Esecuzione di quadretti elettrici di zona e di piano
6. Rifacimento delle condutture di distribuzione principali fino ai quadri di zona e di piano con canalizzazioni a vista
7. Esecuzione dei collegamenti ai circuiti secondari esistenti con tronehi di condutture nuove
8. Esecuzione di nuovi dispersori di terra

9. Rifacimento dei conduttori PE da quadro generale al dispersore
  10. Inserimento degli sganci di emergenza a sicurezza positiva.
  11. Installazione di gruppi autonomi per illuminazione di emergenza nei vari ambienti
  12. Installazione di prese CEE da 16 A nei vani tecnici
  13. Sostituzione di frutti elettrici entro scatole incassate con apparecchi conformi alle norme.
- in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore VII del Comune di Ragusa.  
I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra – Settore VII del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che si possa procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si

**Certifica**

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **50.745,37** da cui detratto l'acconto per complessive euro 50.490,00 rimane un credito netto di euro **255,37+ iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa **MOLE' S.R.L.**

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 18/09/2012

L'impresa  
(Mola Giuseppe)

**IMPRESA MOLE' S**  
VIA ROSOLINO PILIC  
91019 VITTORIA

Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

Il direttore dei lavori  
(Ing. Carmelo Licitra)



**SI CONFERMA**

l'importo liquidato.

Ragusa, 18/09/2012

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Ing. Carmelo Licitra)

