

COPIA



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Serv. VIII

Ref. Alles

il 06.06.06

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo

(M) Scribano

[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data - 5 GIU. 2006 N. 1029	OGGETTO: Approvazione atti finali relativi ai lavori di "Restauro del Portale di San Giorgio Vecchio a Ragusa Ibla".
N. 87 Settore VIII	
Data 30.05.2006	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON D.A. 743/97 del
Bilancio della Regione Siciliana CAP. 846003
BIL. 2006 Rendic. CAP. IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemila sei, il giorno Trenta del mese di maggio
nell'ufficio del settore VIII il Dirigente Arch. Giorgio Polosi
ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- Visto il progetto principale riguardante i lavori di "Restauro del Portale di San Giorgio Vecchio a Ragusa Ibla" redatto dagli arch. Fulvia Caffo, Giorgio Battaglia e Domenico Buzzone della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa per un importo complessivo di £ 300.000.000 (€ 154.937,07) così ripartito:

Capitolo I del Computo Metrico (sistemazione esterna)-----	£	40.759.889		
Capitolo II del Computo Metrico (restauro e consolidamento del portale)£		41.492.440		
Capitolo III del Computo Metrico (scavo archeologico) -----	£	<u>92.321.500</u>		
a) Lavori a base d'appalto -----	£	174.573.829	-----£	174.573.829
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
1) IVA 10 % su £ 174.609.829 -----	£	17.457.383		
2) Progettazione - L. 10/93-----	£	822.523		
3) Missioni Opificio -----	£	25.000.000		
4) Documentazione fotografica IVA compresa -----	£	3.000.000		
5) Ricerche storiche IVA compresa-----	£	5.000.000		
6) Acquisizione (1111*50.000)-----	£	55.550.000		
7) Illuminazione-----	£	8.000.000		
8) Rilievo fotogrammetrico-----	£	5.000.000		
9) per imprevisti e arrotondamenti -----	£	<u>5.596.265</u>		
Totale somme a disposizione-----	£	125.426.171	-----£	<u>125.426.171</u>
Importo totale del progetto -----			£	<u>300.000.000</u>
			(€	<u>154.937,07)</u>

- Preso atto che l'intero importo è coperto dai fondi delle LL. RR. n. 61/81 e n. 31/90 in quanto previsto nel Piano di spesa 1997 e finanziato con D. A. n. 743 del 16.12.1997 registrato alla Ragioneria Centrale al n. 37 del 30.12.1997 Cap. 846403 ex 84906 Bil. 2001 - Res. 97 del Bilancio della Regione Siciliana;

- che la Commissione di Risanamento per i Centri Storici ha espresso parere favorevole sul progetto nella seduta del 15.09.2000 e che l'Amministrazione Comunale lo ha adottato con Delibera di G. M. n. 504 dello 05.06.2001 autorizzando nel contempo la Soprintendenza ai BB. CC. Di Ragusa ad esperire una trattativa privata fra Ditte Specializzate in materia di restauro e stipulare il relativo contratto con sequenziale affidamento dei lavori;

- che i lavori, con nota d'affido n. 1552 dello 05.09.2001 registrata a Caltanissetta il 21.09.2001 al n. 3014 serie III, sono stati appaltati per un importo netto di £ 174.137.394 all'Impresa "Grillo geom. Giuseppe snc", con sede a Caltanissetta in via Padre Pio da Pietrelcina s.n., che in sede di trattativa privata ha offerto un ribasso dello 0,25 % sull'importo dei lavori posto a base d'asta di £ 174.573.829;

- che in data 24.06.2002, a seguito di alcuni lavori variati non prevedibili in sede di predisposizione del progetto originario, il Direttore dei Lavori arch. Giorgio Battaglia ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del 3° comma di cui all'art. 23 della L. R. n. 21/85, nell'ambito dell'importo ammesso a finanziamento di £ 300.000.000 di cui al seguente quadro economico:

capitolo 1 (sistemazione esterna)-----	£	111.095.612		
capitolo 2 (consolidamento portale) -----	£	39.276.010		
capitolo 3 (scavo archeologico) -----	£	19.779.348		
lavori in economia -----	£	<u>4.458.640</u>		
sommano i lavori a base d'asta -----	£	174.609.610		
ribasso dello 0,25 % su £ 174.609.610 -----	£	<u>436.524</u>		
a) Lavori al netto (nuovo importo contrattuale)-----	£	174.173.086	-----£	174.173.086
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
1) IVA 10 % su £ 174.173.086 -----	£	17.417.309		
2) Progettazione 1 % su £ 174.609.610 - L. 10/93 ----	£	1.746.096		
3) Missioni Opificio -----	£	8.000.000		
4) Documentazione fotografica IVA compresa -----	£	3.000.000		
5) Ricerche storiche IVA compresa-----	£	5.301.878		
6) Acquisizioni -----	£	55.500.000		
7) Illuminazione-----	£	6.363.634		
8) Rilievo fotogrammetrico-----	£	4.997.997		
9) Acquisto di videomicroscopio da cedere all'Opificio ----	£	<u>23.500.000</u>		
Totale somme a disposizione-----	£	125.826.914	-----£	<u>125.826.914</u>
Importo totale della perizia di variante e suppletiva-----			£	<u>300.000.000</u>
			(€	<u>154.937,07)</u>

- che si ha un incremento dell'importo contrattuale di £ 35.692 (£ 174.173.086 - £ 174.137.394).

- che la suddetta perizia di variante e suppletiva è stata adottata con delibera di G. M. n. 1128 del 19.11.2002 previo parere favorevole espresso dall'Ing. Capo Francesco Poidomani ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 28 della L. R. n. 35/1978 e art. 12 della L. R. n. 21/85.
- Considerato che i lavori sono stati consegnati il 20.09.2001 e ultimati lo 02.08.2002 ovvero entro il tempo utile previsto nel contratto e nei successivi atti tecnico/amministrativi prodotti;
- Preso atto che lavori realizzati, come riportato nella "Relazione sul Conto Finale", sostanzialmente consistono nella installazione e schermatura di ponteggi, rimozione di perni e zanche metalliche dai prospetti esterni, pulizia di superficie murarie tramite impacco chimico con successiva sigillatura dei giunti di accosto e restauro della pietra a faccia vista, il rifacimento di parti mancanti sul prospetto con pietra bianca da taglio sia liscia che modellata, lo smontaggio ed il restauro delle inferriate, la realizzazione della copertura di protezione in legno con struttura in ferro, sistemazione dell'area antistante ed illuminazione.
- che in data 11.12.2002 è stata redatta una perizia di assestamento contabile e il quadro economico è stato rimodulato come in appresso:

	Lavori a base d'asta-----	£	164.983.205	
	Ribasso dello 0,25 % su £ 174.609.610 -----	£	412.458	
•	Lavori al netto eseguiti in totale-----	£	164.570.747	-----£ 164.570.747
•	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1)	Ribasso iniziale 0,25 % su £ 174.573.829 + IVA al 10 % -----		480.079	
2)	IVA 10 % su £ 164.570.747 -----	£	16.457.075	
3)	Missioni Opificio -----	£	6.830.937	
4)	Ricerche storiche IVA compresa-----	£	5.301.878	
5)	Illuminazione-----	£	3.833.815	
6)	Rilievo fotogrammetrico-----	£	4.998.000	
7)	Acquisto di videomicroscopio da cedere all'Opificio -----	£	23.500.000	
8)	Economie -----	£	74.027.469	
	Totale somme a disposizione -----	£	135.429.253	-----£ 135.429.253
	Importo totale del progetto -----	£	300.000.000	
		(€	154.937,07)	

- Preso atto del "CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" (in uno con la "RELAZIONE SUL CONTO FINALE") redatto il 15.01.2003 dal Direttore dei Lavori arch. Giorgio Battaglia con esito positivo e sottoscritto dal geom. Giuseppe Grillo, senza riserva alcuna, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori per il "Restauro del portale di San Giorgio Vecchio a Ragusa Ibla";
- che in esso viene confermato in £ 9.407.809 (€ 4.672,80) il credito netto da liquidare all'Impresa risultante dalla differenza tra lo Stato Finale dei Lavori di £ 164.570.747 e gli acconti già corrisposti di £ 155.522.938).
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

D E T E R M I N A

- 1) Prendere atto del "CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE" emesso con esito positivo dall'arch. Giorgio Battaglia, co-Progettista e Direttore dei Lavori di "Restauro del Portale di San Giorgio Vecchio a Ragusa Ibla" nel quale si conferma il credito netto dell'Impresa in £ 9.047.809 (€ 4.672,80) oltre IVA nelle forme di legge;
- 2) Liquidare a favore dell'Impresa Grillo geom. Giuseppe, via P. Pio da Pietrelcina Caltanissetta, la somma di £ 9.047.809 (€ 4.672,80) oltre IVA nelle forme di legge già impegnata con la delibera di G. M. n. 504 dello 05.06.2001 di approvazione del progetto originario;
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento previa presentazione della fattura emessa dall'Impresa "Grillo geom. Giuseppe" e dell'approvazione del presente provvedimento.

Visto
Il Dirigente del Settore VIII
Ragusa li 05-06-06

Per presa visione
Il Segretario Generale



Il Dirigente del Settore VIII
(arch. Giorgio Colosi)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 01-06-06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 7-6-2006

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 7-6-2006 al 13-6-2006

Ragusa 14-6-2006

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE