

COPIA



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set - PIT

Rep. Allis

il 26.06.06

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE PIT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1146	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
20 GIU. 2006	
DATA 19/06/2006	
N. 25 SETTORE	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2006 Rendic. CAP. 476406 D.A. 7695/03 FONDI PIT
Balancio Regione Siciliana IMP.
FUNZ. SERV. INTERV.

IL RAGIONIERE

Michele

L'anno duemilasei, il giorno diciannove del mese di giugno nell'Ufficio del Settore PIT, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto, ing. Giuseppe Corallo, R.U.P. dell'intervento in oggetto, propone l'adozione del presente provvedimento: Con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei". Con Determina Dirigenziale n° 1130 del 12/06/2003 è stato approvato il progetto, "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI", dell'importo complessivo di € 500.000,00, previsto nel PIT n° 2. Con Determina Dirigenziale n° 1693 del 19/09/2003, è stata modificata la Determina Dirigenziale n° 1130 del 12/06/2003, relativamente al quadro economico. Con D.D.S. n° 7695 del 06/10/2003, è stato approvato e finanziato il progetto di che trattasi. In data 24.02.2004 è stata esperita la gara di appalto. Con verbale in data 24.02.2004, n° 917 di raccolta, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò e c. s.n.c. che ha offerto un ribasso del 19,63% sull'importo a base d'asta. In data 13/07/2004 è stato stipulato il contratto di appalto, rep. 29620, con la ditta appaltatrice, per l'importo complessivo di € 324.384,09 oltre iva al netto del ribasso d'asta. Con Determina Dirigenziale n° 1851 del 18/08/2004, è stato approvato il nuovo quadro economico redatto tenendo conto del ribasso d'asta del 19,63%, dell'importo complessivo di € 415.513,95. In data 26/08/2004 sono iniziati i lavori. In data 20.06.2005 il R.U.P. ha concesso una proroga di giorni 57 dell'ultimazione dei lavori. In data 09/11/2005, con determina dirigenziale n° 2525, è stata approvata la perizia di variante e di assestamento finale, redatta ai sensi del 3° comma - 2° periodo - dell'art. 25 della L. 109/94 nel testo vigente nella regione Siciliana, comportante una spesa complessiva invariata di € 415.513,95. In data 16/11/2005 sono stati ultimati i lavori. Con determina Commissario Straordinario n° 9 del 25/01/2006, è stata autorizzata, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 della Legge 109/1994, così come recepita nella regione Siciliana, per i lavori di "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI", la redazione del certificato di regolare esecuzione al posto del certificato di collaudo. Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserva, dall'impresa per l'importo netto di € 333.547,83. Poiché all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 330.690,09 il credito residuo netto che dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo è pari a € 2857,74. Dal certificato di regolare esecuzione si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC finale pervenuto in data 18/04/2006. Il **quadro economico finale dei lavori** è risultato il seguente:

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 412.573,91		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 333.547,83	€ 330.690,09	€ 2.857,74
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10%	€ 33.354,78		€ 33.069,01	€ 285,77
- spese tecniche dir. Lavori compreso IVA	€ 26.437,92		€ 23.798,57	€ 2.639,35
- spese per pubblicazione bando	€ 5.322,92		€ 5.322,92	
- collaudo statico	€ 2.827,65			€ 2.827,65
- perizia di variante	€ 3.619,23			€ 3.619,23
- certificato regolare esecuzione	€ 1.957,28			€ 1.957,28
- incentivo progettazione (60% dell'1,50%)	€ 3.713,17			€ 3.713,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.232,94	€ 77.232,94		
TOTALE			€ 392.880,59	€ 17.900,18
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE		€ 410.780,77		
IMPORTO FINANZIATO		€ 415.513,95		

Considerato che la somma finanziata è pari ad € 415.513,95, oltre all'economia di € 84.486,05 per ribasso d'asta, già restituita all'Assessorato finanziatore, si è avuta una ulteriore economia pari ad € 4.733,18.


Per quanto sopra esposto nonché da quanto si evince dagli allegati alla presente, si propone di:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 90474569, dell'importo di € 63.676,00, della Winterthur Assicurazioni, emessa in Adrano, in data 20.03.2004;
- svincolare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. 40020622, della Società di Assicurazioni Aurora, emessa in data 26.08.2004;
- richiedere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione l'accredito del saldo finale, pari ad ari ad € 17.900,18 - € 41,02(residuo) = € 17.859,16, per i seguenti pagamenti da effettuare ad accredito avvenuto:
 - a) all'impresa Impresa Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò e c. s.n.c. la somma residua di € 3.143,51, compreso iva, a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
 - b) al professionista incaricato della direzione lavori il 10% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 7 del disciplinare d'incarico, pari a complessivi € 2.639,35, la somma complessiva di € 3.619,23 per la redazione della perizia di variante e la somma complessiva di € 1.957,28 per redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) al professionista incaricato del collaudo amministrativo la somma complessiva di € 2.827,65;
 - d) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma complessiva di € 3.713,17, ai sensi del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;
- prendere atto che si è avuta una ulteriore economia pari ad € 4.733,18;
- trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori PIT e III;
- notificare il presente provvedimento all'impresa Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò e c. s.n.c., via della Regione n° 66, Adrano (CT);
- dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Si allega copia del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale, della relazione sul conto finale e del DURC.

IL TECNICO

(ing. Giuseppe Corallo)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIT

Vista la proposta del RUP ing. Giuseppe Corallo, relativa all'oggetto;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI", dell'importo complessivo di € 500.000,00

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali proposte dal RUP;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. **approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "RECUPERO MASSERIA TUMINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI, FORMAZIONE, PROMOZIONE E RICERCA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI", dell'importo complessivo di € 500.000,00, con il seguente quadro economico definitivo:

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 412.573,91		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 333.547,83	€ 330.690,09	€ 2.857,74
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 10%	€ 33.354,78		€ 33.069,01	€ 285,77
- spese tecniche dir. Lavori compreso IVA	€ 26.437,92		€ 23.798,57	€ 2.639,35
- spese per pubblicazione bando	€ 5.322,92		€ 5.322,92	
- collaudo statico	€ 2.827,65			€ 2.827,65
- perizia di variante	€ 3.619,23			€ 3.619,23
- certificato regolare esecuzione	€ 1.957,28			€ 1.957,28
- incentivo progettazione (60% dell'1,50%)	€ 3.713,17			€ 3.713,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 77.232,94	€ 77.232,94		
TOTALE			€ 392.880,59	€ 17.900,18
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€ 410.780,77			
IMPORTO FINANZIATO	€ 415.513,95			

2. **svincolare** la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 90474569, dell'importo di € 63.676,00, della Winterthur Assicurazioni, emessa in Adrano, in data 20.03.2004;
3. **svincolare** la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. 40020622, della Società di Assicurazioni Aurora, emessa in data 26.08.2004;
4. **richiedere** all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione l'accredito del saldo finale, pari ad € 17.900,18-€ 41,02(residuo) = € 17.859,16, per i seguenti pagamenti da effettuare ad accredito avvenuto:
 - a) all'impresa Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò e c. s.n.c. la somma residua di € 3.143,51, compreso iva, a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
 - b) al professionista incaricato della direzione lavori la somma complessiva di € 2.639,35, pari al 10% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 7 del disciplinare d'incarico, la somma complessiva di € 3.619,23 per la redazione della perizia di variante e la somma complessiva di € 1.957,28 per redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) al professionista incaricato del collaudo amministrativo la somma complessiva di € 2.827,65;
 - d) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma complessiva di € 3.713,17, ai sensi del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;
5. **prendere atto** che si è avuta una ulteriore economia pari ad € 4.733,18;
6. **notificare** il presente provvedimento all'impresa Alberio Costruzioni di Alberio Nicolò e c. s.n.c., via della Regione n° 66, Adrano (CT);
7. **trasmettere** la presente determinazione, per il seguito di competenza, ai settori PIT e III;
8. **dare atto** che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e DURC, *poche interpretate*

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Visto
Il Dirigente del Settore

Per presa visione
Il Segretario Generale

Ragusa li

23-06-06

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA. 20.06.2006

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi 27.6.2006

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 27.6.2006 al 3.7.2006.

Addi 4.7.2006..

IL MESSO COMUNALE