

COPIA



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sess. IX

Ref. Alleg.

il 12.07.06

Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
M. Scarpulla

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1353	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA VIA ZAMA, PALESTRA BELLARMINO, PALESTRA SCUOLA SAN GIACOMO, PALESTRA ALDO MORO E CAMPI DI TENNIS IN C/DA TABUNA". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 12 LUG. 2006	
N. SETT. IX 27.06.06	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA IN QUANTO SONNA GIA IMPEGNATA
CON DELIBERA DI G.M. 534/03 E DELIBERA 763/03

BIL. 2004 CAP. 2700.1 DENOM. Manutenzione straordinaria impianti sportivi,
Palazama, Bellarmino ecc. Finanziato con
l'Istituto per il Credito Sportivo.

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

M. Scarpulla

L'anno duemilasei, il giorno ventisei del mese di giugno nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

SETTORE IX

Il sottoscritto, Geom. Giorgio Iacono, R.U.P. dell'intervento in oggetto, propone l'adozione del presente provvedimento:

Con Deliberazione della G. M. n°496 del 10/07/2003, esecutiva, successivamente modificata con Deliberazione G. M. n° 534 del 17/07/'03 e con Deliberazione n. 763 del 27.10.03 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi: palestra di via Zama, palestra di via Bellarmino, palestra scuola S. Giacomo, palestra di via Aldo Moro, circolo del tennis di c.da Tabuna", finanziato con Mutuo del Credito Sportivo pratica n. 26510/00

In data 14.06.04 è stato stipulato l'atto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo n 29608 di repertorio registrato a Ragusa il 25.06.04 al n. 2051 per l'importo di € 516.456,90;

A seguito dell'esperimento della gara, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa "Artigianedile" di Selvaggio Salvatore e Zisa Giovanni s.n.c. di Scicli che ha offerto il ribasso del 21,29%.

In data 21/01/05, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. n°2964 di rep, registrato a Ragusa in data 08/02/2005 al n°143, serie 1, per l'importo di € 262.915,22 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A;

Con determina Dirigenziale n. 2128 del 03.10.2005 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €474.321,02 di cui € 310.738,69 per lavori al netto oltre I.V.A.. Perizia redatta ai sensi del comma 1/b dell'art. 25 della L.R. Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 7/2003, dell'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto e la stessa è contenuta entro il quinto d'obbligo dei lavori appaltati.

In data 27.12.05 è stata approvata dal R.U.P. la perizia di assestamento finale dell'importo in lavori di € 310.665,32, con un minore importo in lavori di € 73.37;

In data 23/11/2005 sono stati ultimati i lavori.

Con determina del Commissario Straordinario n. 38/cs del 14.03.2006 l'ing. Pietro Pisana è stato nominato collaudatore statico ed amministrativo dell'opera in parola;

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserva, dall'impresa per l'importo netto di € 310.665,32. Poiché all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 309.111,99 il credito residuo netto che dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo è pari a € 1.553,33.

Dal certificato di collaudo emesso dall'ing. Pietro Pisana in data 25.05.2006 si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC finale pervenuto in data 28.02.2006.

Il quadro economico finale dei lavori risultante dalla perizia di assestamento è il seguente :

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 393.232,70		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 310.665,32	€ 309.111,99	€ 1.553,33
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 62.133,06		€ 61.822,40	€ 310,66
- spese tecniche progettazione tutto compreso	€ 33.651,80		€ 33.651,80	-
- spese tecniche direzione lavori e misura e contabilit	€ 31.419,23		€ 21.166,92	€ 10.252,31
- coordinatore sicurezza in fase di progetto	€ 7.560,01		€ 7.560,01	
- coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.300,19		€ 9.457,58	€ 3.842,61
- spese per pubblicazione bando	€ 8.000,00		€ 2.661,46	-
- collaudo statico tutto compreso	€ 743,40		€ -	€ 743,40
- collaudo amministrativo tutto compreso	€ 2.155,91		€ -	€ 2.155,91
- incentivo progettazione (45% del 2%)	€ 3.539,09		€ 891,58	€ 2.647,51
- compenso responsabile CONI 0,4%	€ 1.887,51	€ 88.830,54	€ 676,29	€ 1.211,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 164.390,20	€ 164.390,20		
TOTALE			€ 447.000,03	€ 22.716,95
IMPORTO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE		€ 475.055,52		
IMPORTO FINANZIATO		€ 516.456,90		
DIFFERENZA		€ 41.401,38		
- ulteriore economia derivante dal bando di gara		€ 5.338,54		

TOTALE ECONOMIA € 46.739,92


Per quanto sopra, considerato che la somma finanziata è pari ad € 514.456,90, si è avuta una economia pari ad € 46.739,92.

Per quanto sopra esposto nonché da quanto si evince dagli allegati alla presente, si propone di:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria, dell'importo di € 59.366,26, della Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Ragusa, emessa in data 01.10.2004;
- svincolare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. 40020622, della Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Ragusa, emessa in data 19.09.2005;
- Liquidare e pagare le seguenti somme:
 - a) all'impresa Impresa Artiginedile di Selvaggio e Zisa s.n.c. la somma residua complessiva di € 1.863,99 di cui € 1.553,33 per lavori ed € 310,66 per I.V.A. a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
 - b) al professionista incaricato della direzione lavori e misura e contabilità l'onorario residuo di € 10.252,31 comprensivo di I.V.A., C.N.P.A.I.A. e visto parcella;
 - c) Al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'onorario residuo di € 3.842,61 comprensivo di I.V.A., C.N.P.A.I.A. e visto parcella;
 - d) al professionista incaricato del collaudo Statico e Amministrativo la somma complessiva di € 2.899,31 comprensiva di I.V.A., C.N.P.A.I.A. e Visto Parcella;
 - e) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma residua di € 2647,51, ai sensi del *Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa*, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;
 - f) Al responsabile tecnico del C.O.N.I. la somma residua di € 1.118,22 comprensiva di I.V.A., e C.N.P.A.I.A.;
- trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, All'istituto per il Credito Sportivo;
- notificare il presente provvedimento all'impresa Artiginedile di Selvaggio e Zisa c. s.n.c., C/da Spana Scicli (RG);
- dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Si allega copia del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale, della relazione sul conto finale e del DURC.

IL TECNICO
(*Geom. Giorgio Iacono*)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Vista la proposta del RUP Geom. Giorgio Iacono, relativa all'oggetto;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dei lavori di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA VIA ZAMA, PALESTRA BELLARMINO, PALESTRA SCUOLA SAN GIACOMO, PALESTRA ALDO MORO E CAMPI DI TENNIS IN C/DA TABUNA ", dell'importo complessivo di € 516.456,90;

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali proposte dal RUP;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

1. **approvare** gli atti di contabilità finale ed il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA VIA ZAMA, PALESTRA BELLARMINO, PALESTRA SCUOLA SAN GIACOMO, PALESTRA ALDO MORO E CAMPI DI TENNIS IN C/DA TABUNA ", dell'importo complessivo di € 475.055,52 con il seguente quadro economico definitivo:

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 393.232,70		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 310.665,32	€ 309.111,99	€ 1.553,33
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 62.133,06		€ 61.822,40	€ 310,66
- spese tecniche progettazione tutto compreso	€ 33.651,80		€ 33.651,80	€ -
- spese tecniche direzione lavori e misura e contabilit	€ 31.419,23		€ 21.166,92	€ 10.252,31
- coordinatore sicurezza in fase di progetto	€ 7.560,01		€ 7.560,01	
- coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.300,19		€ 9.457,58	€ 3.842,61
- spese per pubblicazione bando	€ 8.000,00		€ 2.661,46	€ -
- collaudo statico tutto compreso	€ 743,40		€ -	€ 743,40
- collaudo amministrativo tutto compreso	€ 2.155,91		€ -	€ 2.155,91
- incentivo progettazione (45% del 2%)	€ 3.539,09		€ 891,58	€ 2.647,51
- compenso responsabile CONI 0,4%	€ 1.887,51	€ 88.830,54	€ 676,29	€ 1.211,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 164.390,20	€ 164.390,20		
TOTALE			€ 447.000,03	€ 22.716,95
IMPORTO PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE		€ 475.055,52		
IMPORTO FINANZIATO		€ 516.456,90		
DIFFERENZA		€ 41.401,38		
- ulteriore economia derivante dal bando di gara		€ 5.338,54		

TOTALE ECONOMIA € 46.739,92

2. **svincolare** la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria, dell'importo di € 59.366,26, della Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Ragusa, emessa in data 01.10.2004;
3. **svincolare** la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. 40020622, della Reale Mutua Assicurazioni, agenzia di Ragusa, emessa in data 19.09.2005;
4. Liquidare e pagare le seguenti somme risultanti dal quadro suddetto::
 - a) all'impresa Impresa Artigianedile di Selvaggio e Zisa s.n.c.. la somma residua complessiva di € 1.863,99 di cui € 1.553,33 per lavori ed € 310,66 per I.V.A., a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
 - b) al professionista incaricato della direzione lavori e misura e contabilità l'onorario residuo di € 10.252,31 comprensivo di I.V.A., C.N.P.A.I.A. e visto parcella;
 - c) Al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l'onorario residuo di € 3.842,61 comprensivo di I.V.A., C.N.P.A.I.A. e visto parcella;
 - d) al professionista incaricato del collaudo Statico e Amministrativo la somma complessiva di € 2.899,31 comprensiva di I.V.A., C.N.P.A.I.A. e Visto Parcella;
 - e) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma residua di € 2647,51, ai sensi del *Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa*, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;
 - f) Al responsabile tecnico del C.O.N.I. la somma residua di € 1.118,22 comprensiva di I.V.A., e C.N.P.A.I.A.;
5. **prendere atto** che si è avuta una economia pari ad € 46.739,92;
6. **notificare** il presente provvedimento all'impresa Artigianedile di Selvaggio e Zisa c. s.n.c., C/da Spana Scicli (RG);
7. **trasmettere** la presente determinazione, all'Istituto per il Credito Sportivo;
8. **dare atto** che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e DURC

IL SINDACO

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)

Visto Per presa visione
Il Dirigente del 1° Settore Il Segretario Generale
Ragusa li 11-07-06

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA. 11-07-2006

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi. 11-7-06

IL MESSO COMUNALE

Stefano Panusa

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 12-7-06 al 19-7-06

Addi. 20-7-06

IL MESSO COMUNALE
