

COPIA

1007-



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmesso: Sett. IX

Sett. IV - Reg. Albo

il 18.07.06

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
Il Segretario

[Signature]

**CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1403 17 LUG. 2006	OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto, finale per i lavori di sostituzione della recinzione del terreno da gioco del campo sportivo "COLAJANNI".
DATA <u>11/07/06</u> 150 N. SETTORE IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2006 Res.

CAP. 2250 TIT. 2°

imp. ridotti
IMP. 6411/04-
Exp. 1622/06

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilasei, il giorno Undici del mese di LUGLIO nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

COMUNE DI RAGUSA – SETTORE IX

OGGETTO: Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di sostituzione della recinzione del terreno di gioco del campo sportivo "COLAJANNI".

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 2880 del 29.12.04 con la quale è stato approvato il progetto per i lavori di sostituzione della recinzione del terreno di gioco del campo sportivo "COLAJANNI", dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.370,00 per lavori a Base d'Asta ed € 10.630,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il contratto d'appalto del 14 giugno 2005 n. 14 di raccolta, stipulato con il sig. Castilletti Giuseppe, titolare dell'impresa omonima appaltatrice dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 30.582,62 di lavori al netto. Tale contratto è stato registrato a Ragusa il 23.06.2005 al n. 1928;

Vista la perizia di variante e suppletiva, rientrante nell'ambito del finanziamento, dell'importo complessivo di € 42.065,71 per un importo in lavori di € 34.398,59 ed con una economia rispetto al progetto originario di € 7.934,29;

Preso Atto che i lavori, consegnati in data 13.07.2005, sospesi dal 26.08.05 al 03.10.05 per un totale di giorni 38 (trentotto), sono stati ultimati in data 06.10.05 e quindi entro il termine contrattuale, considerando la durata dei lavori prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto in giorni cinquanta ed il periodo della suddetta sospensione di giorni trentotto;

Visto lo stato finale redatto in data 20.04.05 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 34.398,59 e che sono stati liquidati all'impresa n. 2 acconti per complessivi € 34.226,60 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 171,99 oltre I.V.A. al 20% per un totale di € 206.39;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva dell'impresa Castilletti Giuseppe appaltatrice dei lavori in parola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile in data 24.10.2005;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di sostituzione della recinzione del terreno do gioco del campo sportivo "COLAJANNI";
- 2) Liquidare alla ditta Castilletti Giuseppe di Ragusa la somma di € 171,99 oltre I.V.A. al 20% per un totale di € 206.39, importo già impegnato con determina Dirigenziale n. 2880 del 29.12.04 al Cap. 2250, Funz. 06, Serv. 02, Int. 01, Tit. 2, Imp (6411/04) *Depu. 16/12/06*
- 3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 0876.0488163.82 rilasciata in data 12.04.2005 dalla Assicurazione Fondiaria Sai agenzia di Ragusa e la polizza assicurativa per i danni di esecuzione rilasciata in data 13.04.2005 dalla Assicurazione Fondiaria Sai agenzia di Ragusa.

- 4) Prendere atto che somma effettivamente spesa è la seguente:

Importo stato finale	€ 34.398,59
I.V.A. al 20%	€ 6.879,72
Spese tecniche	€ 787,40
Sommano	€ 42.065,71

per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di €. 50.000,00 risulta una economia di € 7.934,29.

Allegati:

Copia stato finale; Copia C.R.E.; Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva.

IL DIRIGENTE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE

IL SINDACO
Visto
Per prescrizione
Ragusa li 17.07.06

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 14-7-2006


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia

Ragusa 14-7-06.....

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal
14-7-06.....al 25-7-06.....

Ragusa 26-7-06.....

IL MESSO COMUNALE
