



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. PIT

Reg. Albo

il 07.09.06

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
(M. Scarpulla)

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE PIT

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1710 6 SET. 2006	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Interventi di recupero nel sito archeologico di c.da Castiglione finalizzati alla valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area." APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
DATA 22/08/2006 N.38 SETTORE	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2006 Rendic. CAP. 476406 D.A. 6445/04
del Bilancio della Regione Siciliana An.to B.b. cc.
FUNZ. SERV. INTERV.
e A.A. e P.I.

IL RAGIONIERE

Mine

L'anno duemilasei, il giorno Ventidue del mese di agosto nell'Ufficio del Settore PIT, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

La sottoscritta, arch. Grazia Acciario, R.U.P. dell'intervento in oggetto, propone l'adozione del presente provvedimento:

Con D.P.R.S. n° 94/Segr. DPR del 18.06.02, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 28.346.202,00, il P.I.T. n° 2 "Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei";

Tra gli interventi del suddetto P.I.T. è previsto, al n° 30, **"Interventi di recupero del sito archeologico di c.da Castiglione, finalizzato alla Valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area"**, dell'importo complessivo di € 250.000,00;

Con Determina Sindacale n° 16 del 07/02/2003 è stato conferito l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori dell'opera di che trattasi all'ing. Giovanni Salafia ed all'ing. Giovanni Criscione e l'incarico di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione all'ing. Giambattista Antoci. In data 30.01.2004 il R.U.P., arch. Grazia Acciario, ha approvato il progetto in linea tecnica. Con determina dirigenziale n° 140 del 30.01.04 il progetto è stato approvato in linea amministrativa.

Con nota n° 346 del 24.02.2004, pervenuta in data 30.03.2004, prot. 19979, l'Assessorato ha fatto rilevare che per la particolare tipologia dei lavori prevista in progetto l'aliquota iva deve essere pari al 20% anziché al 10% come previsto.

Con determina dirigenziale n° 983 del 10.05.04 il progetto, con l'iva al 20%, è stato riapprovato in linea amministrativa.

Con D.D.S. n° 6445 del 28.05.2004, è stato approvato e finanziato il progetto di che trattasi.

In data 05.04.2005 è stata esperita la gara di appalto.

Con verbale in data 05.04.2005, n° 1127 di raccolta, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Poidomani Vincenzo da Modica, via Pirato G.Q., 2/B, che ha offerto un ribasso del 22,96% sull'importo a base d'asta.

Con Determina Dirigenziale n° 1688 del 18/07/2005, è stato approvato il nuovo quadro economico redatto tenendo conto del ribasso d'asta del 22,96%, dell'importo complessivo di € 208.627,94 + € 6.000,00 a carico del bilancio comunale.

In data 26/08/2005 sono iniziati i lavori.

Con determina dirigenziale n° 541 del 21/03/2006, è stata approvata la perizia di variante e di assestamento finale, redatta ai sensi del 3° comma - 2° periodo - dell'art. 25 della L. 109/94 nel testo vigente nella regione Siciliana, comportante una spesa complessiva invariata di € 208.627,94 + € 6.000,00 a carico del bilancio comunale. In data 27/03/2006 sono stati ultimati i lavori.

In data 05/05/2006 i direttori dei lavori hanno redatto lo stato finale dei lavori, che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa per l'importo netto di € 130.284,89.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 28 della Legge 109/1994, così come recepita nella regione Siciliana, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 200.000,00, i direttori dei lavori hanno provveduto alla redazione e trasmissione, in data 20.07.2006, del certificato di regolare esecuzione che sostituisce il certificato di collaudo amministrativo.

Poiché all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 129.610,00 (di cui € 11.987,41 anticipati dal comune di Ragusa) il credito residuo netto che dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo è pari a € 674,89 + iva, mentre al comune di Ragusa dovrà essere rimborsata la somma anticipata di € 11.987,41 + iva. Dal certificato di regolare esecuzione si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità. L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC finale pervenuto in data 12/06/2006. **Il quadro economico finale dei lavori** è risultato il seguente:

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 167.542,82		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 130.284,89	€ 117.622,59	€ 12.662,30
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 26.056,98		€ 23.524,52	€ 2.532,46
- espropriazioni	€ 1.600,56		€ 1.600,56	
- spese tecniche progettazione compreso IVA	€ 24.031,58		€ 24.031,58	
- spese tecniche dir. Lavori compreso IVA	€ 10.849,45		€ 9.440,44	€ 1.409,01
- certificato regolare esecuz. compreso IVA	€ 387,26		€ -	€ 387,26
- spese tecniche coord. proget. Compr. IVA	€ 6.562,72		€ 6.562,72	
- spese tecniche coord. esecuz. Compr. IVA	€ 5.477,12		€ 4.767,82	€ 709,30
- perizia di variante	€ 1.679,02		€ 1.679,02	
- incentivo progettazione (60% dell'1,50%)	€ 1.507,89			€ 1.507,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 78.152,57	€ 78.152,57		
TOTALE			€ 189.229,25	€ 19.208,21
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€ 208.437,46			
IMPORTO FINANZIATO	€ 208.627,94			
ECONOMIA FINALE	€ 190,48			

Considerato che la somma finanziata è pari ad € 208.627,94, oltre all'economia di € 41.372,06 per ribasso d'asta, già restituita all'Assessorato finanziatore, si è avuta una ulteriore economia pari ad € 190,48.

Per quanto sopra esposto nonché da quanto si evince dagli allegati alla presente, si propone di:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 8868, dell'importo di € 31.350,96, della società "Reale Mutua di Assicurazioni", emessa in data 06/05/2005;
- richiedere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione l'accredito del saldo finale, pari ad € 19.208,21 - € 4.49 (residuo) = € 19.203,72, per i seguenti pagamenti da effettuare ad accredito avvenuto:
 - a) al comune di Ragusa la somma di € 14.384,89, compreso iva, anticipata per il saldo del 2° SAL;
 - b) all'impresa Poidomani Vincenzo da Modica la somma residua di € 809,87, compreso iva, a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
 - c) ai professionisti incaricati della direzione e della redazione del certificato di regolare esecuzione la somma lorda residua di € 1.409,01+387,26= € 1.796,27;
 - d) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la somma complessiva di € 709,30, a saldo della prestazione già espletata

e) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma complessiva di € 1.507,89, ai sensi del *Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa*, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;

- prendere atto che si è avuta una ulteriore economia pari ad € 190,48;
- trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori PIT e III;
- notificare il presente provvedimento all'impresa Poidomani Vincenzo, via Pirato G.Q., 2/B, Modica (RG);
- dare atto che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Si allega copia del certificato di regolare esecuzione, dello stato finale, della relazione sul conto finale e del DURC.

IL TECNICO
(arch. Grazia Accillaro)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIT

Vista la proposta del RUP, arch. Grazia Accillaro, relativa all'oggetto;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"Interventi di recupero del sito archeologico di c.da Castiglione, finalizzato alla Valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area"*, dell'importo complessivo di € 250.000,00

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali proposte dal RUP;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. **approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"Interventi di recupero del sito archeologico di c.da Castiglione, finalizzato alla Valorizzazione, fruizione e alla messa in sicurezza dell'area"*, dell'importo complessivo finale di € 208.437,46, con il seguente quadro economico definitivo:

			pagato	da pagare
A- Importo lordo lavori eseguiti		€ 167.542,82		
A- Importo netto lavori eseguiti		€ 130.284,89	€ 117.622,59	€ 12.662,30
B - Somme a disposizione dell'Amm.ne				
- iva sui lavori al 20%	€ 26.056,98		€ 23.524,52	€ 2.532,46
- espropriazioni	€ 1.600,56		€ 1.600,56	
- spese tecniche progettazione compreso IVA	€ 24.031,58		€ 24.031,58	
- spese tecniche dir. Lavori compreso IVA	€ 10.849,45		€ 9.440,44	€ 1.409,01
- certificato regolare esecuz. compreso IVA	€ 387,26		€ -	€ 387,26
- spese tecniche coord. progett. Compr. IVA	€ 6.562,72		€ 6.562,72	
- spese tecniche coord. esecuz. Compr. IVA	€ 5.477,12		€ 4.767,82	€ 709,30
- perizia di variante	€ 1.679,02		€ 1.679,02	
- incentivo progettazione (60% dell'1,50%)	€ 1.507,89			€ 1.507,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 78.152,57	€ 78.152,57		
TOTALE			€ 189.229,25	€ 19.208,21
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE	€ 208.437,46			
IMPORTO FINANZIATO	€ 208.627,94			
ECONOMIA FINALE	€ 190,48			

2. **svincolare** la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 8868, dell'importo di € 31.350,96, della società "Reale Mutua di Assicurazioni", emessa in data 06/05/2005;

3. **richiedere** all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione l'accredito del saldo finale, pari ad € 19.208,21-€ 4,49(residuo) = € 19.203,72, ed **effettuare** i seguenti pagamenti ad accredito avvenuto:

- a) all'impresa Poidomani Vincenzo la somma residua di € 809,87, compreso iva, a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
 - b) al comune di Ragusa la somma di € 14.384,89, compreso iva, anticipata per il saldo del 2° SAL;
 - c) ai professionisti incaricati della direzione e della redazione del certificato di regolare esecuzione la somma lorda residua di € 1.409,01+387,26= € 1.796,27;
 - d) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la somma complessiva di € 709,30, a saldo della prestazione già espletata;
 - e) al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la somma complessiva di € 1.507,89, ai sensi del *Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione (ART. 18 della L. 109/94 con le modifiche introdotte dalla L.R. 7/2002) del Comune di Ragusa*, approvato con deliberazione di G.M. n° 299 del 22/04/2003;
4. **prendere atto** che si è avuta una ulteriore economia pari ad € 190,48;
5. **notificare** il presente provvedimento all'impresa Poidomani Vincenzo da Modica, via Pirato G.Q., 2/B
6. **trasmettere** la presente determinazione, per il seguito di competenza, ai settori PIT e III;
7. **dare atto** che, ai sensi dell'art. 28 della L. 109/94 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione

Stato finale, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e DURC

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scandola)



Visto
il dirigente del settore

Per presa visione
il Segretario Generale il Sindaco

Ragusa, li 05.09.06

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA...

05/09/06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi 8-9-06

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE

(TOS...)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 8-9-06... al 14-9-06.

Addi 15-9-06...

IL MESSO COMUNALE
