



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII

Raf. Alleo  
il 23.10.2006

Il Resp. del servizio  
L'istruttore Amministrativo  
Scribano

# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VIII

**COPIA** CENTRI STORICI e VERDE PUBBLICO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro Generale In data <u>20 OTT. 2006</u> N. <u>2032</u>	OGGETTO: PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA- LUSIA - Assestamento Contabile Definitivo con maggiore spesa di € 21.074,46
N. <u>177</u> Settore VIII Data <u>12.10.2006</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

FONDI ART. 18 L.R. 61/81 Proclama 2006 Residui

BIL. 2006 Residui

CAP. 2352

IMP. 73/06 - liq. 186<sup>6</sup>

FUNZ. 1

SERV. 8

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno DuemilaSEI, il giorno dieci del mese di ottobre  
nell'ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. G. Occhipinti, il dirigente dott. Arch. Giorgio  
Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di G.M. n. 1300 del 28.11.2001 è stato affidato all'Ing. Carmelo Mezzasalma e all'Ing. Giuseppe Rosso, l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori per il PROGETTO DI SMALTIMENTO ACQUE NERE NELLA VALLATA SANTA DOMENICA- LUSIA - Importo Complessivo € 619.748,67;
- Con verbale n° 748 del 24.02.2003 il progetto redatto dai suddetti professionisti è stato esitato con parere favorevole dalla Commissione Risanamento Centri Storici di Ragusa
- L'opera è finanziata con la L.R. n. 61/81, con i fondi anno 1997 dell'art. 18 cap. 2504 del bilancio Comunale imp. 855 del 2003 ,bilancio 2003 residui 1997 - Det. 69 del 21.11.1997
- Il progetto originario nella forma esecutiva, redatto dall'Ing. Carmelo Mezzasalma e dall'Ing. Giuseppe Rosso, prevede una spesa complessiva di € 619.748,67 approvata con Determina Dirigenziale n° 728 del 14.04.2003 ed è così distinta:

<b>1) Lavori a base d'asta</b>		€ 437.911,04
Costo sicurezza sui lavori	€ 13.186,96	
<b>2) Somme a disposizione</b>		
IVA sui lavori	€ 43.791,10	
Espropri	€ 12.250,00	
Spese di pubblicazione	€ 7.550,00	
Incentivi	€ 3.184,48	
Oneri riflessi	€ 1.063,61	
Imprevisti	€ 20.245,30	
IVA su imprevisti	€ 2.024,53	
Totale	€ 90.109,02	€ 90.109,02
<b>3) Spese Tecniche</b>		
Relazione geologica	€ 13.140,72	
Indagini geologiche	€ 954,63	
Addetto alla Contabilità	€ 12.061,54	
Addetto alla Sicurezza	€ 18.485,27	
Rilievo piano altimetrico	€ 8.018,45	
Progettazione	€ 17.371,00	
Direzione dei Lavori	€ 19.711,00	
Collaudo amministrativo	€ 1.058,00	
Responsabile lavori	€ 928,00	
Totale	€ 91.728,61	€ 91.728,61
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 619.748,67</b>

- Con verbale n° 776 del 30.09.2004 la Commissione Risanamento Centri Storici ha dato parere favorevole alla realizzazione della stradella di servizio per la manutenzione della nuova condotta;
  - Successivamente con verbale n° 794 del 09.06.2005 la Commissione Risanamento Centri Storici ha dato parere favorevole per la creazione di una fascia di rispetto a valle della nuova condotta fino alla vecchia condotta, per garantire in tal modo un'agevole manutenzione di entrambe le condotte;
  - Preso atto dell'avvenuto avvio del procedimento espropriativo a nonna dell'art. 16 comma 4 del DPR n° 327/01
  - In conseguenza di quanto sopra motivato, risulta che la somma complessiva per l'esproprio delle aree di terreno sopra specificate è di € 20.491.728 di cui € 16.957,48 per esproprio dell'area da destinare alla stradella ed € 3.533,80 per estensione esproprio finalizzato alla creazione della fasce di rispetto. Tale somma" viene inserita nelle somme a disposizione dell'appalto.
- La perizia di variante e completamento, approvata con Determina Dirigenziale n° 574 del 24.03.2006 per un importo complessivo di € 617.748,67, di cui € 451.549,86 per lavori al lordo ed € 166.198,81 per somme a disposizione :

L'assestamento finale presenta il seguente quadro economico:

1) Lavori a base d'asta (stato finale)	€ 451.549,86	
Costo sicurezza sui lavori (3,0111%)	€ 13.596,67	
a detrarre ribasso d'asta del 18,71%	-€ 81.941,82	
TOTALE LAVORI AL NETTO	€ 369.608,82	€ 369.608,82
<b>2) Somme a disposizione</b>		
IVA sui lavori	€ 36.960,88	
Espropri	€ 20.491,28	
Spese di pubblicazione	€ 3.751,20	
Incentivi L.R. 07/02 (2%)	€ 9.031,00	
Spese autorizzazione ANAS	€ 2.608,99	

Totale parziale	€ 72.843,35	€ 72.843,35
Accantonamento R.A.+IVA	€ 90.135,14	
Riutilizzazione di parte dell'accantonamento R.A.+IVA (lavori eseguiti)	-€ 15.980,00	
Riutilizzazione di parte dell'accantonamento R.A.+IVA (ad. On.Rif.e S.T.)	-€ 8.965,62	
Riutilizzazione di parte dell'accantonamento R.A.+IVA (attraversamen.)	-€ 20.000,00	
Residuo R.A.+IVA disponibile	€ 45.189,52	€ 45.189,52
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 118.032,87 € 118.032,87</b>
3) Somme per il completamento dei lavori di attraversamento stradale con condotta fognaria	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4) Spese Tecniche	€ 112.106,98	€ 112.106,98
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 619.748,67</b>

Considerato che con nota n.1317 del 15/06/2006 sono stati nominati l'ing. Carmelo Mezzazalma e l'ing. Giuseppe Rosso n.q. di collaudatori mediante certificato di Regolare esecuzione e che tale collaudo è stato redatto il 13/09/2006 con esito favorevole, da cui risulta che il credito residuo dell'impresa è di € 1848,04 oltre IVA, ;  
Dagli atti contabili finali, occorre impegnare un maggiore spesa di € 21.074,46 per completare il pagamento dei professionisti, del credito residuo dell'impresa e dell'incentivo maturato a norma di regolamento.

Per quanto sopra premesso:

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
  - Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
  - Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;  
Visto il D.L.vo 29/93;  
Visto la legge 109/94 come modificata ed integrata dalla LL.RR. 07/2002 e 07/2003

### DETERMINA

- Approvare il maggiore importo di € 21.074,46 per completare il pagamento dei professionisti, del credito residuo dell'impresa e dell'incentivo maturato a norma di regolamento relativi ai lavori di "Lavori di smaltimento acque nere nella Vallata Santa Domenica-Lusia" ;

3) Liquidare all'Impresa Parisi Vincenzo Costruzioni srl con sede in Agrigento, la somma di € 1848,04 oltre IVA al 10% per un totale di € 2.032,84 a saldo di ogni avere per i "Lavori di smaltimento acque nere nella Vallata Santa Domenica-Lusia" ;

- Dare atto che la maggiore spesa di € 21.074,46 e da finanziare con il Cap.2352 Bilancio 2006 residui 96 imp.73/06 Liquid. 1865 ;

IL DIRIGENTE  
(arch. Colaninno Giorgio)



Visto  
il dirigente del settore  
Per presa visione  
Il Segretario Generale il Sindaco  
Ragusa, il 20-10-2006

ley

*[Handwritten signature]*

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art. 153 co.5 del D. L.gs. n. 267/2000, dell'art. 17 del regolamento C.C. n. 48/04.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 20.10.06

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 21-10-06

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21-10-06 al 30-10-06

Ragusa 31-10-06

**IL MESSO COMUNALE**

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**