



Di 18

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-676786- Fax 0932 246570 - E-mail comune.ragusa.it

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. VIII*

Ref. Altes

il *15.11.2006*

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
M. Scribani

[Signature]

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2196 14 NOV. 2006	OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO VALLATA SANTA DOMENICA PER FINI TURISTICI -1° INTERVENTO LATOMIA VECCHIO MULINO ZONA CARMINE – Approvazione Atti finali e collaudo Tecnico Amministrativo, mediante Certificato di Regolare Esecuzione ; Maggiore impegno di € 1.362,00
DATA 06.11.2006	
N. SETTORE VIII 801	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

L'opera per l'importo complessivo di € 464.811,20 è finanziata con i fondi della L.R. 61/81 e 31/90 al cap.846403 EX 84907, Bilancio Comunale 2000 ART 18 L.R. cap 2504; *Impegno 981*

Impegnare la maggiore spesa di € 1.362,00 al Cap. 2504 impegno 737 importo € 651,82, *Impegno 981/06 - l. 1985/06*
importo € 246,90 e impegno 1164 importo € 463,28 - *l. 1986/06*

IL RAGIONIERE CAPO

Mine

L'anno Duemila Sei, il giorno sei del mese di novembre nell'ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. Giuseppe Occhipinti n.q. di Responsabile Unico del procedimento, il dirigente dott. Arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

Con Delibera di G.M. n. 1729 del 30.12.97 e n. 414 del 27.03.99 è stato affidato all'Ing. Vincenzo Gurrieri e all'arch. Giuseppa Lembo, l'incarico della progettazione esecutiva e della Direzione dei Lavori per il RECUPERO VALLATA SANTA DOMENICA PER FINI TURISTICI-1° INTERVENTO LATOMIA VECCHIO MULINO - Importo Complessivo € 464.811,20;

L'opera per un importo complessivo di € 464.811,20 è finanziata con i fondi della L.R. n. 61/81, così distinti: - in quanto a € 129.114,22 (€ 250.000.000) con D.A. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 525 del 27.12.2000 cap. 846403 ex 84907 del bilancio regionale ;
- in quanto a € 335.696,98 (€ 650.000.000) con i fondi anno 2000 art. 18 L.R. cap.2504 del bilancio comunale di cui € 206.582,76 (€ 400.000.000) imp. 1655/03 e € 129.114,22 (€ 250.000.000) imp. 1688/03 liquid. 376/03 - piano di spesa approvato dal c.c. con del. n.47 del 11.10.2000 :

Tale progetto nella forma esecutiva , redatto dall'Ing. Vincenzo Gurrieri e dall'arch. Giuseppa Lembo, prevedeva una spesa complessiva di € 464.811,20 così distinta :

1) Lavori a base d'asta :	€ 304.145,38	€ 304.145,38
Costo sicurezza sui lavori	€ 18.144,12	
2) Somme a disposizione :		
Imprevisti < 5%	€ 4.281,30	
I.V.A. 10% sui lavori	€ 30.414,54	
Spese di Pubblicazione	€ 7.746,85	
Espropri	€ 13.000,00	
Incentivi art.13 l.r. 07/02	€ 2.921,26	
Oneri per allacci servizi	€ 1.000,00	
Spese Tecniche Complessivamente	€ 101.301,88	
Sommano in totale	€ 160.665,82	€ 160.665,82
Importo Complessivo dei Lavori		€ 464.811,20

Il progetto di che trattasi è stato approvato con Determina Dirigenziale n.772 del 17.04.2003 ;

A seguito dell'esperimento della gara d'appalto è rimasta aggiudicataria dell'appalto, l'impresa Geraci Costruzioni s.r.l. di Geraci Siculo (PA) con contratto del 02.12.2003 rep. n. 29573 ;

Successivamente alla ultimazione dei predetti lavori è stata redatta in data 15.03.2005 una perizia di Variante ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge n. 109/94 coordinato con la L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed approvata in data 15.03.2005 per un importo complessivo di € 464.811,20 a norma dell'art. 134 del D.P.R. n. 554/99 così ripartito :

1) Lavori a base d'asta :	€ 332.756,01	
Costo sicurezza sui lavori	€ 18.144,11	
Lavori al netto degli O.S.	€ 312.108,55	
Ribasso d'asta 18,34%.	- € 57.699,82	
Lavori al netto del ribasso	€ 275.056,19	€ 275.056,19
2) Somme a disposizione :		
Restituzione ribasso ,IVA compreso alla regione	€ 16.027,18	
I.V.A. 10% sui lavori	€ 27.505,62	
Spese di Pubblicazione	€ 4.405,88	
Espropri	€ 11.014,21	
Incentivi art.13 l.r. 07/02	€ 4.928,77	
Oneri per allacci servizi	€ 300,00	
Spese amministrative per attraversamento fiume	€ 419,90	
Spese Tecniche Complessivamente	€ 126.515,45	
	€ 191.060,91	
Sommano in totale	€ 191.117,01	€ 191.117,01
Importo Complessivo dei Lavori		€ 466.173,20

Dal superiore quadro economico risulta una maggiore spesa di € 1.362,00 da impegnare con altri fondi ;

I predetti lavori sono stati ultimati in data 29.04.05 come accertato con verbale di ultimazione redatto dai Direttori dei lavori in pari data 29.04.2005 , mentre lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 16.08.2005 e sottoscritto senza riserve dall'impresa ;

Con nota n.901 di prot. del 24.04.2006 il Responsabile Unico del Procedimento geom. Giuseppe Occhipinti vista l'autorizzazione del Commissario Straordinario ed il parere favorevole del dirigente del settore, dispone ai predetti Direttori dei Lavori , la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei " Lavori di recupero della Vallata Santa Domenica ai Fini Turistici - I° Intervento _ Latomia del vecchio Mulino-" ;

I Direttori dei lavori ing. Vincenzo Gurrieri e arch Giuseppa Lembo in data 16.08.2005 hanno redatto Certificato di Regolare Esecuzione , nel quale hanno certificato anche l'ammontare del conto finale così ripartito:

- Ammontare del conto finale	€ 275.056,24
- A dedurre i pagamenti emessi	€ 273.681,19
Resta il credito residuo dell'impresa	€ 1.375,05

Per quanto sopra premesso :

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L. vo 29/93;

Vista la Legge 109/94 , coordinata con la L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

1) Approvare la maggiore spesa di € 1.362,00 da integrare al finanziamento originario di € 464.811,20 e pertanto l'importo totale del finanziamento dell'opera risulta di € 466.173,20 ;

2) Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16.08.2005 dai Direttori dei lavori ing. Vincenzo Gurrieri e arch Giuseppa Lembo Arezzi, dei Lavori di recupero della Vallata Santa Domenica ai Fini Turistici - I° Intervento - Latomia del vecchio Mulino-" ;

3) Approvare l'ammontare del conto finale così ripartito ;

- Ammontare del conto finale	€ 275.056,24
- A dedurre i pagamenti emessi	€ 273.681,19
Resta il credito residuo dell'impresa	€ 1.375,05

4) Liquidare all'Impresa Geraci Costruzioni s.r.l. con sede in Geraci Siculo (PA) , la somma di € 1.375,05 oltre IVA al 10% per un totale di € 1512.56 a saldo di ogni avere per i "lavori di recupero della Vallata Santa Domenica ai Fini Turistici - I° Intervento -Latomia del vecchio Mulino-" ;

5) Dare atto che l'importo totale di € 464.811,20 è stato interamente finanziato con i fondi della L.R. n. 61/81, al cap. 846403 ex 84907 del bilancio regionale; Bilancio Comunale 2000 art 18 L.R. cap 2504 e che non è stato necessario ricorrere ad un maggiore finanziamento .

6) Impegnare la maggiore spesa di € 1.362,00 al Cap. 2504 impegno 737 importo € 651,82 ,impegno 981 importo € 246,90 e impegno 1164 importo € 463,28

Il Dirigente
Arch. Giorgio Colosi

proposta parte integrante e Certificato di Regolare Esecuzione ;

Visto
Il dirigente del settore

Il Sindaco
Ragusa, li 08-11-06

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 08/11/06

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa...17/11/06...

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglierini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...17/11/06...
al...23/11/06...

Ragusa...24/11/06...

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa.....

IL SEGRETARIO GENERALE