



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. X

Ref. Alleg

ii 06-05-05

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Signature)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di realizzazione di un centro di raccolta differenziata per r.s.u. in c/da Palazzo.
<i>In data</i> 5 MAG. 2005	
N. 906	
N. 95 Settore X	
<i>Data</i> 26 APR. 2005	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005 Res. CAP. 2898 IMP. 1848/05 - lipu. 13PP/05
FUNZ. 09 SERV. 05 INTERV. 01 lipu. 1100/05

IL RAGIONIERE

(Signature)

L'anno duemilacinque, , il giorno ventisei del mese di Aprile nell'ufficio del settore X il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Con deliberazione della G. M. n. 255 del 28/03/2000 è stato approvato il progetto redatto dai tecnici dell'U.T.C. Ing. Giulio Lettica, Ing. Piccitto Giuseppe, Ing. Raniolo Carmelo, geom. Giuseppe Licitra, geom. Marcello Licitra, geom. Giuseppe Baglieri, dell'importo complessivo di L. 1.798.000.000 di cui L. 1.217.287.614 per lavori a base d'asta e L. 580.712.386 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il superiore progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana con Decreto n° 205 del 16/11/2000 del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti O.P.C.M. n° 2983 del 31.05.1999, per l'importo complessivo ridotto a f. 1.620.000.000, pertanto il quadro economico è stato rimodulato come segue:

A) Per lavori a base d'asta	L. 1.217.287.614
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	L. 402.712.386
Totale Progetto	L. 1.620.000.000

Con verbale di aggiudicazione n° 722 del 17/06/02 l'aggiudicazione dell'appalto è stata pronunciata in favore dell'impresa Co.Ant. s.r.l. di Antinoro Vincenzo da Mussomeli (CL), che ha offerto il ribasso d'asta dello 0,726 % sull'importo a base d'asta di L. 1.217.287.614.

Il Contratto di appalto è stato stipulato in data 01/10/2002 n. 29515 di repertorio, registrato a Ragusa il 16/12/02 al n. 1814 serie 1[^] per l'importo di L. 1.208.711.466 pari ad € 624.247,38, di cui € 18.592,45 pari a f. 36.000.000 quale onere non soggetto a ribasso d'asta per i piani di sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data 30/01/03 e la loro scadenza è stata fissata per il 29/11/2003;

Con delibera di G.M. n° 460 del 23/06/2003 è stata approvata la 1[^] perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 773.771,86 di cui € 657.985,47 da sottoporre a ribasso d'asta ed € 95.128,11 per somme a disposizione, ed è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori di mesi due. In esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia, la scadenza dei lavori veniva fissata per il 29.01.2004.

In data 18/05/2004 è stata redatta la 2[^] perizia di variante, suppletiva e di assestamento contabile, approvata dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art.23 comma 1 della Legge Regionale n° 21/1985, dell'importo complessivo di € 773.771,86 di cui € 693.868,93 per lavori da sottoporre a ribasso d'asta ed € 79.902,93 per somme a disposizione.

Lo stato finale dei lavori è stato firmato dall'impresa senza riserve, per l'importo netto di € 688.981,43.

Poiché all'impresa sono stati corrisposti acconti per € 685.536,52, il credito residuo netto che dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo è pari ad € 3.444,91.

Dal collaudo amministrativo si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L..

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi ed assicurativi così come risulta dalla comunicazione dell'INAIL e della CASSA EDILE, mancando, allo stato, la comunicazione dell'INPS.

Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente :

- per lavori al netto	€ 688.981,43
- per i.v.a. sui lavori	€ 68.898,14
- per incentivo progettazione	€ 8.317,40
Sommano in totale	€ 766.196,97

Considerato che le somme accreditate dalla Regione Siciliana- Commissario delegato per l'emergenza rifiuti sono state €(734.995,64+38.776,22)=€ 773.771,86, si è avuta una economia complessiva di €(773.771,86-766.196,97)= € 7.574,89 .

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo ;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 701419644 dell'importo di € 60.566, della società LLOYD Adriatica s.p.a. emessa in data 05.07.2002 a Mussomeli (CL) ;
- 3) Svincolare la polizza fidejussoria N. 702120123 dell'importo di € 38.500 della società LLOYD Adriatica s.p.a., emessa in data 16.06.2003 per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia ;
- 4) Liquidare all'impresa Co.Ant. s.r.l. la somma residua di € 3.789,40 i.v.a. compresa a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola *imputandolo alle punt. OP. nu. 05.007.01 Bil. 7005 res. (Cap. 2898 - tempo 18 h 6/05 - liqu. 1399/05.*
- 5) Dare mandato all'ufficio di ragioneria di restituire al Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, le economie realizzate pari a :
 - somme accreditate € 773.771,86
 - somme spese € 766.196,97
 - Restano in economia € 7.574,89 -

liqu. 1400/05 - Cap. 2898
DALL' ATTO CHE IL PROCEDIMENTO È STATO
COMPLETATO PER CUI ACCORDO RESIDUARE
L'IMPRESA AD € 773.771,86



IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(ING. GIULIO LETTICA)

Parte integrante: Collaudo, stato finale, relazione di accompagnamento allo stato finale, lettere di svincolo.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici : Ragioneria

Per presa visione
14.3.05
IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
(ING. GIULIO LETTICA)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 03/05/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07-05-2005

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07-05-2005 al 13-05-2005

Ragusa 16-05-2005

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE