



SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
 Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
 Pratica pervenuta il 28.03.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
 (Dott.ssa Jolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc H VI

14 - APB

02.04.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Jolanda Minniti)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Registro Generale</p> <p>in data <u>29-03-2013</u></p> <p>N. <u>382</u></p>	<p>OGGETTO:</p> <p>Approvazione certificato regolare esecuzione e svincolo dei "Lavori di captazione di falde acquifere mediante perforazione di pozzi"</p> <p>Importo dei lavori € 90.000,00 iva inclusa.</p> <p>CIG: 0443959E8A - CUP: F26B09000040004</p> <p>Ditta: "Occhipinti Angelo"</p> <p>con sede in via Via Fosso Tantillo n°49 a Modica 97015 (RG).</p>
<p>Registro SETTORE VI</p> <p>in data <u>28/02/2013</u></p> <p>N. <u>626</u></p>	
<p></p>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.2008.

Somma già impegnata

TIT.2 - FUNZ.09 - SERV.04 - INTER.01 - CAP.2885 IMP.7511/08

liqui 155/13

IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

L'anno **Duemilatredici**, il giorno 28 (ventotto) del mese di Febbraio, nell'Ufficio del settore VI, su proposta del Geom. DiGrandi Roberto, il Dirigente, Ing. Giulio Lettica, ha adottato la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 2674 del 20/11/2009, è stato approvato il progetto per i **"Lavori di captazione di falde acquifere mediante perforazione di pozzi"**.

VISTO il contratto di appalto n° 29951 di repertorio, registrato a Ragusa in data 13/07/2010 al n°1752 Serie 3, con il quale i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa Edile Stradale **"Occhipinti Angelo"**, con il ribasso del 16,333 % per l'importo di € 51.179,00;

CONSIDERATO Che i lavori stessi sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **"Occhipinti Angelo"** la somma di € 310,54 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 62.107,83 e gli acconti corrisposti di € 61.797,29 oltre € 65,21 per IVA al 21%;

VISTO al riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **"Occhipinti Angelo"** la somma di € 310,54 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 62.107,83 e gli acconti corrisposti di € 61.797,29, oltre € 65,21 per IVA al 21%, per complessive € 375,75;
- 2) Autorizzare lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa
- 3) Prelevare la spesa complessiva di **€ 375,75** dal TIT.2 - FUNZ.09 - SERV.04 - INTER.01 - CAP.2885 IMP.7511/08 *liqu 155113*
- 4) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di ridurre le somme complessivamente impegnate da **€ 90.000,00** a **€ 85.870,93** con una economia di **€ 4.129,07**.

RAGUSA lì, 28 Febbraio 2013.



IL CAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giulio Lettica)

DJRC + FATTURA ALLA RAGIONERIA

RAGUSA lì, 28 Febbraio 2013.



IL CAPO DEL SETTORE VI
(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24/03/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 APR. 2013 al 11 APR. 2013

Ragusa 12 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE

n° 3 la cassetta

**Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale**
N. 382 del 24-03-13

COMUNE DI RAGUSA

LAVORI: "CAPTAZIONE DI FALDE ACQUIFERE MEDIANTE PERFORAZIONE DI POZZI".CIG:0443959E8A

IMPRESA: ANGELO OCCHIPINTI - MODICA

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il..29.nov.2012

CONTRATTO in data 09.lug.2010 n. 29951 di rep.
registro a Ragusa in data 13.07.2010 al n. 1752 serie 3
Atto di sottomissione in data , reg. a in data al n.

Importo Progetto Originario	€ 90,000.00	Data della consegna	.02.feb.2012
Importo del contratto depurato del rit 16.333%		Data di inizio lavori	.02.feb.2012
Importo ribasso d'asta		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	.02.mag.2012
Oneri di Sicurezza non soggetti a	€ 1,500.00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.101	.03.apr.2012
IVA 20%	€ 12,534.00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	.12.ago.2012
competenze tecniche 2,14%	€ 1,341.14	Giorni impiegati in più	
assicurazioni		Giorni impiegati in meno	
anticipazioni			
impreviste ed economie di ribasso	€ 2,204.86		
Per competenze tecniche esterne geologo	€ 11,250.00		
Fondo a disposizione della Amministrazione.....	€ 90,000.00		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
.1	1)	Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura e resistenza compresa la roccia, compreso l'utilizzo di tubazioni di manovra filettati a recupero scarpe, testine, cravatte, cavallotti ed ac	ml.	200.000	€ 25.00	€ 5,000.00
.2	2)	Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura e resistenza compresa la roccia, compreso l'utilizzo di tubazioni di manovra filettati a recupero scarpe, testine, cravatte, cavallotti ed access	ml.	192.000	€ 33.00	€ 6,336.00
.3	4)	Posa in opera di tubazione di rivestimento in PVC atossico mm. 250 spessore mm.11,9 , fino alla lunghezza raggiunta dalla perforazione, compreso ogni onere per finestratura viti di fissaggio inox, foratura e scarti e lavorazioni accessorie, materiali ed one	ml.	392.000	€ 7.50	€ 2,940.00
.4	5)	Acquisto e trasporto posto cantiere di tubazione in PVC atossico mm. 250 spessore mm.11,9 , compreso viti di fissaggio inox, forature e scarti e lavorazioni accessorie, materiali e quanto necessari per lamessa in opera a perfetta regola d'arte	ml.	392.000	€ 31.00	€ 12,152.00
.5	6)	Prova di portata pozzi per una durata di almeno 24 ore , compreso tutto quanto necessario (personale, mezzi e materiali) per l'esecuzione della prova a regola d'arte	cd.	2.000	€ 2,500.00	€ 5,000.00
.6	7)	Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommersa Caprari tipo E8R35-8/19+MAC850, compreso di cablaggio.	cd.	1.000	€ 15,000.00	€ 15,000.00
.7	8)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni SS del tipo zincata DN.100 mm. per ml. 60 per acquedotti, certificata secondo ISO 9001:2000, per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma UNI EN545, sono compresi nella fornitura anche	cd.	1.000	€ 13,500.00	€ 13,500.00
.8	9)	22.5 Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro completo e funzionale a regola d'arte	mc.	60.000	€ 59.30	€ 3,558.00
.9	10)	Lavori di formazione collari all'imbocco della tubazione con staffe in ferro e base in cls.	cd.	2.000	€ 300.00	€ 600.00
.10	11)	Lavori di sistemazione piazzale per accesso macchina operatrice per perforazione fori, con rimozione recinzione esistente, sistemazione piazzale con mini pala e trasporto a rifiuto materiale di risulta presente nell'area circostante mediante Atucorra e p	cd.	1.000	€ 4,800.00	€ 4,800.00
.11	12)	Lavori di sistemazione piazzale alla fine dei lavori di perforazione con rimozione del materiale di risulta, collocazione di recinzione ossogrill, compreso di saldature ed opere murarie, e sistemazione dell'area con rimozione del materiale di risulta medi	cd.	1.000	€ 4,200.00	€ 4,200.00
.12	13)	Fornitura di armadietto omologato ENEI altezza 1,60	cd.	1.000	€ 800.00	€ 800.00
SOMMANO						€ 73,886.00

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
					unitario	TOTALE
		Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza			€ 73,886.00	
		A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori			€ 1,773.26	
		Importo lordo lavori a misura soggetti a ribasso			€ 72,112.74	€ 72,112.74
		Il ribasso d'asta del 16,333%				€ 11,778.17
		Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta				€ 60,334.56
		Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori				€ 1,773.26
		Lavori a misura al netto del ribasso d'asta				€ 62,107.83
A detrarre certificati emessi						
		N.1 in data _____			€ 25,768.10	
		N.2 in data _____			€ 36,029.19	
sommano						€ 61,797.29

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA

310.54

RAGUSA li 03/12/2012



Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile del Procedimento



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail giulio.lettica@comune.ragusa.gov.it



n° 2 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 382 del 29-03-13

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

OGGETTO: Lavori "di captazione di falde acquifere mediante perforazione di pozzi

Importo €. 90.000,00 IVA inclusa.

CIG: 0443959E8A

CUP: F26B09000040004

Certificato di Regolare Esecuzione

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Geom. Roberto DIGRANDI

IMPRESA: Angelo OCCHIPINTI con sede in via Via Fosso Tantillo n°49 a Modica 97015 (RG).

C.F.: CCH NGL 47E10 H574 W - P.IVA: 00086840881.

CONTRATTO: registrato a Ragusa al n°29951 del 09/07/ 2010 registrato a Ragusa il 13/07/2010 al n°1752 Serie 3.

IMPORTO: del contratto al netto del ribasso d'asta € 51.179,00

PREMESSA

1 PERIZIA

a) Perizia principale redatta in data 22.Ottobre 2009 dell'importo di € 90.000,00 di cui € 62.670,00 per lavori a base d'asta, approvata con Determina Dirigenziale n. 2674 del 20.Novembre 2009.

b) E' stato necessario redarre n°1 (una) perizia di variante e suppletiva.

2 CONTRATTO

a) Contratto n. 29951 di Rep. in data 09.07.2010 registrato a Ragusa in data 13.07.2010 al n. 1752 Serie 3 per l'importo di € 51.179,00; al netto del ribasso d'asta del 16,333 %

b) E' stato necessario redarre n°1 (uno) Atto di sottomissione;

3 SOMMA AUTORIZZATA

a) Per lavori a misura		€ 62.670,00
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
IVA	€ 12.534,00	
spese tecniche incentivo (tecnici interni)	€ 1.341,14	
spese tecniche (tecnici esterni Geologo)	€ 11.250,00	
imprevisti e arrotondamenti	€ 2.204,86	
	<i>sommano</i>	€ 27.330,00
	TOTALE	€ 90.000,00

4 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

E' stabilito dall'art. 06 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5 TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data 02/02/2012 e la loro ultimazione avvenne il 29/11/2012, tenuto conto delle proroghe concesse in complessivi 302 (trecentodue) giorni.

6 STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 03 Dicembre 2012 accettato senza riserve dall'impresa.

7 CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 62.107,83 da cui dedotto l'importo pagato in conto con n. 02 certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 61.797,29 resta il credito netto dell'impresa in € 310,54 (euro trecentodieci/54).

8 SOMME SPESE

1°SAL (IVA inclusa)	€	31.179,40	
2°SAL (IVA inclusa)	€	43.595,33	
Saldo Finale	€	375,75	
Spese tecniche incentivo (tecnici interni)	€	1.341,14	
Spese tecniche (tecnici esterni Geologo)	€	9.379,31	
TOTALE	€	85.870,93	

Con una economia di € 90.000,00-85.870,93= € 4.129,07

VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 03 Dicembre 2012 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Roberto DiGrandi,

- **Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO:


- che i lavori eseguiti dall'Impresa Occhipinti Angelo con sede in via Fosso Tantillo n. 49, 97015 Modica (RG) corrispondono a quelli indicati nel contratto n°29951 del 09/07/ 2010 registrato a Ragusa il 13/07/2010 al n°1752 Serie 3.e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 366781 INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da certificati INAIL e INPS che si allegano agli atti del conto finale ;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Occhipinti Angelo con sede in via Fosso Tantillo n°49 a Modica - 97015 (RG) in base al contratto n°29951 del 09/07/ 2010 registrato a Ragusa il 13/07/2010 al n°1752 Serie 3 sono stati regolarmente eseguiti e deducendo dall'importo progettuale di € 90.000,00 l'importo delle somme spese pari ad € 85.870,93 resta una economia realizzata di € 4.129,07 (dicomi euro quattromilacentotrentanove/07).

Ragusa, Il 08.01.2013.

L'Impresa
Sig. Angelo OCCHIPINTI



Il Direttore dei Lavori
Geom. Roberto DIGRANDI



Visto del R.U.P.
Geom. Roberto DIGRANDI

