



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. X
Ref. Albo
il 09-06-05
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scribano)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X°

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>09 GIU. 2005</u> N. <u>1251</u>	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo "A" per inerti in C/da Tabuna - Ragusa.
N. <u>125</u> Settore X° Data <u>09/06/05</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemila cinque, il giorno _____ del mese di Giugno nell'ufficio del settore X° il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con deliberazione della G. M. n. 383 del 15/05/01 e successiva delibera di G.M. n° 421 del 20/05/03 è stato approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo "A" per inerti in C/da Tabuna - Ragusa, redatto dai tecnici dell'U.T.C. Ing. Giulio Lettica, Ing. Piccitto Giuseppe, Geom. Marcello Licitra, approvato dalla Prefettura di Ragusa con provvedimento n° 3467/27 per un importo complessivo di €. 539.697,00;

il superiore progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana con Ordinanza n° 1005 del 12/11/02 dal Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e con Ordinanza n° 901 del 05/07/04 è stato disposto l'accreditamento, a favore della Prefettura di Ragusa della somma di €. 428.646,84, importo scaturito dalla rideterminazione dell'aliquota IVA dal 20% al 10%;

a seguito di gara in data 23/09/03, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa ATI Berna Nasca Costruzioni S.r.l. che ha offerto un ribasso del 19,23%;

Il Contratto di appalto è stato stipulato in data 11/12/03 n. 29575 di repertorio, registrato a Ragusa il 19/12/03 al n. 1905 serie I^;

i lavori sono stati consegnati in data 07/04/04 e la loro scadenza era stata fissata per il 03/09/04;

in data 30/07/04 è stata redatta la prima perizia di variante dell'importo complessivo di €. 428.646,83 di cui €. 59.067,08 per lavori tecnicamente non prevedibili nella fase di progettazione e consegna, redatta dal Direttore dei Lavori e approvata dal R.U.P. con provvedimento in data 04/08/04, per la quale è stato rilasciato atto di sottomissione in data 06/08/04, registrato fiscalmente a Nicosia (EN) il 13/09/04 al n° 100126;

in data 20/09/04 è stata redatta la seconda perizia di variante dell'importo complessivo di €. 428.646,83. Il quadro economico risulta variato anche se l'importo complessivo non viene modificato;

lo Stato finale è stato redatto in data 15/12/04 per l'importo complessivo lavori al netto di €. 357.240,67;

dal certificato di regolare esecuzione risulta che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi ed assicurativi.

Visto:

Il quadro economico finale dei lavori:

• Lavori a base d'asta	€.	438.998,97
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>13.841,04</u>
	€.	425.157,93
Ribasso d'asta del 19,23 %	€.	<u>81.757,87</u>
Importo lavori al netto	€.	343.400,06
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>13.841,04</u>
Totale	€.	357.241,10

• Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Per IVA 10%	€. 35.724,11
2) Per hardware e software	€. 4.896,00
3) Per elettropompa	€. 2.812,32
4) Per competenze tecniche	€. 7.977,07
5) Per economie	€. 15.514,75
6) Per spese di pubblicità	€. 4.481,48
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 71.405,73
Importo complessivo	€. 428.646,83

che l'ammontare dei lavori è risultato di €. 357.240,67 e che sono stati corrisposti importi per complessivi €. 355.454,00, da cui risulta un credito dell'impresa di €. 1786,67 oltre IVA

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

- 1) L'approvazione degli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- 2) Lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante fidejussione n°2226526 dell'importo di €. 43.578,13, della Banca Antoveneta. rilasciata in data 20/10/03;
- 3) La liquidazione all'impresa ATI Berna Nasca Costruzioni S.r.l. della somma residua di € 1.786,67 oltre i.v.a. a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;
- 4) Prende atto che per l'esecuzione di tali lavori è risultato una economia pari a:

- somme accreditate	€. 428.646,83
- somme spese	€. 413.132,08
Restano in economia	€ 15.514,75

5) *Dare atto che non c'è impegno di spesa e copia del Comune poiché le somme non sono state accreditate e pagate dalla Prefettura di Ragusa.*

IL DIRIGENTE USPO SETTORE
(ING. G. LIO LEPICA)



il certificato di regolare esecuzione, stato finale e relazione finale parte integrante

Per presa visione
Ragusa, li *5/11/05*
SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 08-6-2005 *non c'è fess*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 10-06-2005

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10-06-2005 al 16-06-2005

Ragusa 17-06-2005

IL MESSO COMUNALE
