

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°  
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
Pratica pervenuta il 15.04.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dot.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. V

111 - APbs

il 17.04.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dot.ssa Iolanda Minniti)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> 487 17/04/2013	<b>OGGETTO:</b> Approvazione atti di contabilità finale, collaudo tecnico amministrativo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "LAVORI PER L'ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI DI CAVA CELONE, CISTERNAZZI E DONNAFUGATA E RELATIVA SEGNALETICA". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.
<b>DATA</b> 03/04/2013	
N. 91 SETT. V	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013 Rendic.      CAP. 2754.1      IMP. 695 1/2 Dip. 196/13  
FUNZ. 08              SERV. 01              INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di aprile nell'Ufficio del Settore V, il dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del funzionario tecnico ing. Giuseppe Corallo, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso che:**

- con D.D.G. n° 114 del 25/03/2011, è stato ammesso a finanziamento, per un importo complessivo di € 1.369.817,00 il progetto "Archaeotur - Gestione integrata e promozione dei siti archeologici a Ragusa e a Malta", i cui partners sono il Comune di Mosta (Malta), l'Heritage Malta; il Malta Tourism Authority, il Comune di Rabat (Malta), la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, il Comune di Ragusa, il Comune di Santa Croce Camerina e la Giritravel srl, un partner privato;
- tale progetto prevede, tra l'altro, che il comune di Ragusa progetti e realizzi, con parte delle risorse finanziarie, interventi infrastrutturali "soft" per garantire l'accessibilità e la fruizione del sito archeologico di c.da Celone, ubicato in un terreno di proprietà dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali, sito nel territorio del comune di Ragusa e che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa realizzi le opere di recupero dei siti archeologici;
- in data 26/04/2012 è stata stipulata una convenzione tra il comune di Ragusa, l'Azienda Regionale Foreste - Ufficio Provinciale di Ragusa e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa al fine dell'esecuzione dei lavori di accessibilità e la successiva fruizione del sito archeologico di c.da Celone;
- con determina dirigenziale n° 941 del 11/06/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "lavori per l'accessibilità ai siti archeologici di cava celone, cisternazzi e donnafugata e relativa segnaletica", dell'importo di € 115.000,00;
- a seguito di esperimento di asta pubblica i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta SECONDO VITTORIO EMANUELE S.R.L. VIA DELL'EURO FRAZ. C.DA SERRA OVETO 97019 VITTORIA (RG), per l'importo di € 48.136,49 al netto del ribasso d'asta del 31,8710%, offerto in sede di gara;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 20/08/2012;
- in data 04/09/12 è stato sottoscritto il contratto di appalto, rep. 23/VII/12, registrato a Vittoria in data 10/09/12;
- durante l'esecuzione dei lavori, per migliorare l'opera e la sua funzionalità e per sistemare alcune circostanze imprevedute ed imprevedibili, i direttori dei lavori hanno redatto una perizia di variante e suppletiva, di importo complessivo diminuito, approvata dal R.U.P. in data 19/10/12, che presentava il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
1	<b>A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>€ 93.919,63</b>
2	<b>A1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 2%</b>	€ 1.878,39	
3	<b>A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 92.041,23	
4	<b>A3 detrarre ribasso d'asta del 31,8710% su € 92.041,23</b>		<b>-€ 29.334,46</b>
	<b>SOMMANO I LAVORI LA NETTO</b>		<b>€ 64.585,16</b>
5	<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
6	<b>B1- I.V.A. 10% su 64.585,16</b>	€ 6.458,52	
7	<b>B3 - 2,00 % incentivo progettazione</b>	€ 2.378,39	
8	<b>B - 4 Compenso verifica progetto</b>	€ 135,00	
9	<b>B - 5 Lavori in economia effettuati dall'Azienda per le Foreste Demaniali</b>	€ 25.000,00	
10	<b>B- 6 Acquisizione terreno ipogeo Cisternazzi compreso spese notarili</b>	€ 9.628,71	
11	<b>B- 7 Versamento autorità LL.PP.</b>	€ 30,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 43.630,62</b>	<b>€ 43.630,62</b>
	<b>TOTALE PROGETTO ECONOMIA</b>		<b>€ 108.215,78</b>
			<b>€ 6.784,22</b>

- I lavori sono stati ultimati in data 05.02.2013 in tempo utile tenendo conto della sospensione e della proroga concessa;
- in data 07/03/2013 è stato redatto lo stato finale che è stato firmato, senza riserve, dall'impresa appaltatrice per l'importo netto di € 64.585,42;

**Considerato che:**

- Dal Certificato di Regolare Esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L. e che l'impresa non ha avanzato riserve sulla contabilità;
- L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dal DURC finale;
- Sono stati emessi n° 3 stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 64.262,48 per cui il credito residuo netto da corrispondere all'impresa, a saldo, è pari a € 322,94 oltre I.V.A. al 10%;
- Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
1	<b>A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>€ 93.920,00</b>
2	<b>A1 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2 %</b>	€ 1.875,40	
3	<b>A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	€ 92.041,60	
4	<b>A3 A detrarre il ribasso d'asta del 31,871% su € 92.041,60</b>		<b>-€ 29.334,58</b>
	<b>SOMMANO I LAVORI LA NETTO</b>		<b>€ 64.585,42</b>
5	<b>B)SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
6	<b>B1- I.V.A. 10% su 64.585,16</b>	€ 6.458,54	
7	<b>B3 - 2,00 % compenso art. 92 D.Lvo 163/06</b>	€ 2.283,25	
8	<b>B - 4 Compenso verifica progetto</b>	€ 135,00	
9	<b>B - 5 Lavori in economia effettuati dall'Azienda per le Foreste Demaniali</b>	€ 25.000,00	
10	<b>B- 6 Acquisizione terreno ipogeo Cisternazzi compreso spese notarili</b>	€ 9.628,71	
11	<b>B- 7 Polizza verificatore</b>	€ 250,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 43.755,50</b>	<b>€ 43.755,50</b>
	<b>TOTALE PROGETTO ECONOMIA</b>		<b>€ 108.340,92</b>
			<b>€ 6.659,08</b>

**Ritenuto di:**

- Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società "ALLIANZ S.P.A." Agenzia di Modica (RG) in data 24/07/2012, dell'importo di € 20.117,32;
- Liquidare e pagare all'impresa SECONDO VITTORIO EMANUELE S.R.L di Vittoria la somma di € 322,94 oltre I.V.A. al 10% = € 355,23;
- Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
- Dare atto che, ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione";

Ritenuto di provvedere alla loro approvazione nonché alle liquidazioni finali;  
Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

**DETERMINA**

1. Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "LAVORI PER L'ACCESSIBILITA' AI SITI ARCHEOLOGICI DI CAVA CELONE, CISTERNAZZI E DONNAFUGATA E RELATIVA SEGNALETICA", dell'importo complessivo di € 108.340,92 con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO			
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 93.920,00
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso IL 2%	€ 1.875,40	
3	A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 92.041,60	
4	A3 A detrarre il ribasso d'asta del 31,8710% su € € 92.041,60		-€ 29.334,58
SOMMANO I LAVORI LA NETTO			€ 64.585,42
5	B)SOMME A DISPOSIZIONE		
6	B1- I.V.A. 10% su 64.585,16	€ 6.458,54	
7	B3 - 2,00 % compenso art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 2.283,25	
8	B - 4 Compenso verifica progetto	€ 135,00	
9	B - 5 Lavori in economia effettuati dall'Azienda per le Foreste Demaniali	€ 25.000,00	
10	B- 6 Acquisizione terreno ipogeo Cisternazzi compreso spese notarili	€ 9.628,71	
11	B- 7 Polizza verificatore	€ 250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 43.755,50	€ 43.755,50
TOTALE PROGETTO			€ 108.340,92
ECONOMIA			€ 6.659,08

2. Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società "ALLIANZ S.P.A." Agenzia di Modica (RG) in data 24/07/2012, dell'importo di € 20.117,32;
3. Liquidare e pagare all'impresa SECONDO VITTORIO EMANUELE S.R.L di Vittoria la somma di € 322,94 oltre I.V.A. al 10% = € 355,23;
4. Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori V e I;
5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
6. Prendere atto che rispetto al finanziamento è stata realizzata una economia di (€ 115.000,00-108.340,92)= € 6.659,08;
7. Autorizzare l'ufficio Ragioneria a portare in economia la somma di € 6.659,08;
8. Notificare il presente provvedimento all'impresa SECONDO VITTORIO EMANUELE S.R.L. VIA DELL'EURO FRAZ. C.DA SERRA OVETO 97019 VITTORIA (RG), al domicilio eletto presso la Casa Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ing. Giuseppe Corallo)

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Sparulla)

Allegato: Stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'


Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA, 12/01/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



---

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi. 23 APR 2013

IL MESSO COMUNALE

  
IL MESSO COMUNALE  
Linzito Giorgio

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 23 APR 2013 al 30 APR 2013

Addi. 2 MAG 2013

IL MESSO COMUNALE

---