



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII CENTRI STORICI
E VERDE PUBBLICO

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. *Sed. VII*

Reg. Alb
il **29 LUG. 2005**

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Francesco Lumino*)

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data</i> 29 LUG. 2005 <i>N.</i> 1716	OGGETTO: approvazione atti finali ai lavori di completamento del restauro ed ampliamento del giardino ibileo nell'area ex ENEL a Ragusa Ibla
<i>N. 128 Settore VIII</i>	
<i>Data</i> 26-07-05	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005 Res. 1997 e Res. 2004
CAP. 2504 "ART. 18 IMP. L.R. 61/81"

FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 1

somma già imputata con delibera n° 334 del 20-4-2000
di G.M., n° 706 del 23-9-2004 di G.M.

IL RAGIONIERE

Mine

L'anno duemilacinque, il giorno *ventisei* del mese di *luglio* nell'ufficio del Settore VIII, il
dirigente arch. Colosi Giorgio ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con finanziamenti regionali ai sensi della L.R. 61/81 e 31/90 è stata finanziato l'intervento che riguarda il completamento del restauro e l'ampliamento del giardino ibleo giusto incarico di progettazione e direzione dei lavori affidato all'arch. Manganello Gaetano ed all'arch. Bartolotta Daniela;

- che il progetto originario venne approvato con deliberazione della G.M, n° 334 del 20/04/2000 per un importo complessivo di € 581788,70 di cui € 371.944,00 per somme a base d'asta ed € 209.844,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che i lavori furono affidati, con contratto d'appalto stipulato in data 07/03/2002 n° 29456 di rep., alla Associazione temporanea di imprese "Società Cooperativa Ediltecnica a r.l." capogruppo, iscritta all'ufficio del Registro Imprese di Napoli al n° 03139720639 e Cosiam s.r.l." associata, iscritta all'ufficio Registro Imprese di Caltanissetta al n° 01439050855 – oggi "Società Consortile Ibleo a r.l." iscritta all'ufficio della C.A.I.A. di Caltanissetta al n° 88242 in data 21/03/2002 P.I. 01641240856;

- che in data 20/06/2003 è stata trasmessa, ai sensi del 1° comma della L.R. 21/85, dai D.L. dall'arch. Gaetano Manganello e dall'arch. Daniela Bartolotta, una perizia di variante nell'ambito dell'importo contrattuale, mentre in data 18/09/2003 veniva trasmessa perizia di variante suppletiva in cui veniva richiesta l'approvazione di nuove opere ritenute necessarie per il completamento dell'opera per un maggiore costo al netto del ribasso d'asta di € 81.600,19 con un importo totale delle lavorazioni di € 447.522,89 ed € 214.798,14 per somme a disposizione per un importo complessivo del progetto pari ad € 663.388,88;

- che in data 31/03/2005 veniva eseguita da parte dei tecnici direttori dei lavori, apposita certificazione di fine lavori in cui veniva quantificato il maggiore termine previsto per la ultimazione dei lavori in mesi tredici e giorni otto;

- che lo stato finale veniva presentato da parte della direzione dei lavori in data 27/04/2005 e che l'impresa esecutrice dei lavori firmava in data 28/04/2005 con riserva;

- che successivamente in data 09/05/2005 l'impresa esecutrice esplicitava le riserve richiedendo la risoluzione in via breve in conformità alle disposizioni in materia espressamente reiterando l'applicazione dell'art. 31 bis L. 109/94;

Visto il certificato di collaudo amministrativo redatto in data 08/07/2005 dal ing. Spadola Giuseppe quale collaudatore amministrativo dell'opera in cui risulta che l'importo dei lavori è pari a € 446.359,14;

Visto la delibera della G.M. n° 315 del 25/07/2005 immediatamente esecutiva con la quale questa amministrazione ha autorizzato il dirigente del settore 8° a sottoscrivere accordo bonario con l'impresa esecutrice dei lavori nei modi e nei termini contenuti nella proposta di accordo formulata dal responsabile del procedimento;

Visto l'accordo bonario sottoscritto in data 26/07/2005 con l'impresa esecutrice dei lavori in cui viene previsto il pagamento della penale, per la ritardata ultimazione dei lavori, ridotta ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da compensarsi con l'importo a credito a favore dell'impresa esecutrice risultante dallo stato finale presentato dalla direzione dei lavori con lo stato finale ed approvato con il collaudo amministrativo del 08/07/2005;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

D E T E R M I N A

1. di approvare nelle seguenti risultanze finali, il certificato di collaudo del 08/07/2005 redatto dall'ing. Spadola Giuseppe da cui si rileva tra l'altro che l'importo complessivo dei lavori di Completamento del restauro del giardino ibleo ammonta ad € 446.359,14 e che gli acconti già corrisposti ammontano ad € 368.465,01
2. approvare l'accordo bonario eseguito con l'impresa esecutrice dei lavori in data 26/07/2005 giusta autorizzazione di questa amministrazione espressa con atto deliberativo della G.M. n° 315 del 25/07/2005 in cui viene previsto il rigetto delle riserve 1 e 3 iscritte sugli atti contabili da parte dell'impresa e l'accoglimento parziale dell'annullamento della penale dovuta per la mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti dal contratto d'appalto, per un importo complessivo di € 5.000,00 a debito dell'impresa esecutrice da compensarsi con l'ammontare residuo a credito risultante dallo stato finale dei lavori e dal certificato di collaudo;
3. di liquidare, a favore dell'impresa Società Consortile Ibleo a r.l. iscritta all'ufficio della C.C.I.A. di Caltanissetta al n° 88242 in data 21/03/2002 P.I. 01641240856, la somma di € 72.894,13 oltre iva come risulta dal seguente conteggio:

• importo approvato nel conto finale	€ 446.359,14-
• acconti già corrisposti	€ 368.456,01
• penale per la ritardata ultim. Lav.	€ 5.000,00
resta un credito a favore dell'impresa di	€ 72.893,16

4. prelevare la spesa complessiva di € 80.193,57 compreso IVA già impegnata come segue:

- in quanto ad € 81.600,19 con delibera della G.M. n° 706 del 23/09/2004 dai fondi delle LL.RR. 61/81 e 31/90 art. 18 con imputazione al cap. 2504 bil. 2005 imp. 5641/04 liq. 1808/04 giusto piano di spesa anno 2001 approvato con delibera consiliare 40/2604/862/05
- in quanto ad € ~~581.788,70~~ con delibera di G.M. n° 334 del 20/04/2000 con fondi della L.R. 61/81 art. 18 cap. 2504 bil 2000 res. 1193/05 imp. 1439 e 1440 e imp. 1560 liquid. 415/00) Tit. 2 - Funz. 01 - Serv. 08 - inter. 01 già impegnata con delibera n° 334/2002

Stato finale e accordo bonario forte integrante

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Colosi Giorgio

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)

IL SINDACO

Per presa visione

Ragusa, li 24.7.05

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53 co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D. L.gs. n. 267/2000, dell'art. 17 del regolamento contabilità C.C. n. 48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 24/07/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 30-7-05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 30-7-05 al 6-8-05

Ragusa 8-8-05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE