

Hanifano
Copia

SERV. DETERMINAZIONI DIRIGENTI
TRASMESSA UFF. SETTORE VII
REP. ALBO
IL 25.10.04
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
M. Sarrubano



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

Assetto ed Uso del Territorio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE

2266

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
relativo ai "Lavori di ricostruzione emissario acque nere
nella Vallata Santa Domenica"

DATA 22 OTT. 2004

N. IIS SETTORE VII

14 OTT. 2004

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.

- L'opera è finanziata per una spesa complessiva di € 516.456,90 (£ 1.000.000.000) con i fondi della L.R. 61/81 con i decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 958 e n. 959 del 29.12.95 , cap. 846403 (ex 84905) e 447302 (ex 45008) del Bilancio Regionale con la seguente imputazione:
O.A. n. 104
In quanto a € 483.920,11 (£ 937.000.000) al cap. 846403 (ex 84905) residui 95 del bilancio della Regione Siciliana e in quanto a € 32.536,78 (£ 63.000.000) al cap. 447302 (ex 45008) residui 95 del bilancio della Regione Siciliana già impegnato con deliberazione della G.M. n. 1994 del 31.12.1994

IL RAGIONIERE CAPO

Mine

L'anno Duemila Quattro, il giorno quattordici del mese di Ottobre nell'ufficio del settore VIII, su proposta del Geom. G. Occhipinti, il dirigente dott. Ing. Francesco Poidomani, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Visto che:

Con Delibera di G.M. n. 1994 del 31.12.1996 è stato affidato all'Ing. Mezzasalma Carmelo ed all'arch. Cocuzzella Giuseppe l'incarico della progettazione e della Direzione Lavori dei Lavori di Ricostruzione emissario acque nere nella Vallata Santa Domenica per un importo complessivo di € 516.456,90;

- Il progetto redatto dai predetti professionisti è stato esitato con parere favorevole della Commissione per i Centri Storici di Ragusa in data 26.10.1999 verbale n. 665;

- L'opera è finanziata per una spesa complessiva di € 516.456,90 (£.1.000.000.000) con i fondi della L.R. 61/81 con i decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 958 e n. 959 del 29.12.95 , cap. 846403 (ex 84905) e 447302 (ex 45008) del Bilancio Regionale con la seguente imputazione:

- In quanto a € 483.920,11 (£ 937.000.000) al cap. 846403 (ex 84905) residui 95 del bilancio della Regione

Siciliana e in quanto a € 32.536,78 (£ 63.000.000) al cap. 447302 (ex 45008) residui 95 del bilancio della Regione Siciliana già impegnato con deliberazione della G.M. n. 1994 del 31.12.1994

- Con Delibera di G.M. n.1446 del 14.12.1999 e successiva integrazione delibera n.128 del 24.02.2000 è stato approvato il progetto per un importo complessivo di € 516.456,90 così distinto:

	lire	lire	euro	euro
A) LAVORI A BASE D'ASTA		748.327.332		386.478,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
iva sui lavori 10%	74.832.733		38.647,88	-
spese tecniche	58.363.528		30.142,25	-
collaudo (statico e amministrativo)	12.331.249		6.368,56	-
saggi e relazione geologica	25.000.000		12.911,42	-
piani di sicurezza	11.428.783		5.902,47	-
imprevisti 5%	37.160.500		19.191,80	-
iva su imprevisti 10%	3.716.050		1.919,18	-
espropri	28.840.000		14.894,62	-
totale somme a disposizione	251.672.843	251.672.843	129.978,18	129.978,18
TOTALE PROGETTO		1.000.000.175		516.456,99
IMPORTO ARROTONDATO		1.000.000.000		516.456,90

- I lavori sono stati affidati all'impresa Ass. Temporanea di Imprese costituita da V.E.D. s.r.l. - Capogruppo con sede in Priolo G. (SR) e Appalti Servizi s.r.l. con sede in Linguaglossa, impresa esecutrice Società Consortile-Ibla s.r.l. ;

- Il contratto n. 29432 è stato stipulato in data 24.10.2001, registrato a Ragusa il 31.10.2001 al n.1541/1 per un importo complessivo di € 383.341,38 pari a 742.252.411 ;

- I lavori sono stati consegnati in data 05.12.2001 e ultimati in data 02.12.2003 e pertanto entro il tempo utile contrattuale inoltre in data 05.02.2004 è stato redatto lo stato Finale dei Lavori ;

- Importo dei lavori al netto	€ 375.366,58
- a detrarre acconti emessi	€ 372.510,88
- Resta il credito dell'impresa	€ 2.855,70

A seguito della ultimazione dei lavori il quadro economico definitivo è il seguente :

1) Lavori al netto del ribasso d'asta € 375.366,58

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- espropri	€ 7.011,76
- IVA sui lavori	€ 37.536,66

- Spese tecniche	€ 53.067,14
- Saggi e Relazione Geologica	€ 12.911,89
- Accantonamento Ribasso + IVA	€ 3.490,14
- Prezzo chiuso + IVA	€ 21.083,78
Sommano	€ 135.100,90
TOTALE	€ 135.100,90
Importo Finanziato	€ 510.467,48
Somme in Economie	€ 516.456,90
	€ 5.989,42

- Con nota del 20.01.2004 sono stati nominati l'ing. Carmelo Mezzasalma e l'arch. Giuseppe Cucuzzella n.q. di collaudatori per la redazione del Certificato di regolare esecuzione;
- Dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18.08.2004 risulta:

l'impresa non è in regola con i versamenti della Cassa Edile per il mancato pagamento di Euro 1.065,03 così come risulta dalla nota della stessa Cassa Edile del 22.06.2004 prot. n. 16396 . A seguito di tale comunicazione l'importo di Euro 1.065,03 viene detratto dal credito residuo dell'impresa per cui il credito dell'impresa risulta:

- Importo dei lavori al netto	€ 375.366,58
- a detrarre acconti ermessi	€ 372.510,88
- a detrarre debito Cassa Edile	€ 1.065,03
- Resta il credito netto dell'impresa oltre IVA al 10% per un totale di	€ 1.790,67
	€ 1.969,74

Per quanto sopra motivato

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria ; Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia ;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

- Visto il D. L. vo 29/93;

DETERMINA

- 1) Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto il 18.08.2004 dall'ing. Mezzasalma Carmelo e dall'arch. Cucuzzella Giuseppe;
 - 2) Liquidare alla Consortile Ibla s.r.l. via Fazello n. 9 Liguaglossa CT la somma complessiva di € 1.969,74 di cui € 1.790,67 come credito residuo ed € 179,07 come IVA al 10% , a tacitazione di ogni avere per i suddetti lavori ;
 - 3) Liquidare alla Cassa Edile di Ragusa la somma complessiva di € 1.065,03 a saldo degli oneri dovuti dalla stessa consortile ;
 - 4) Dichiarare la liberatoria dei fondi non utilizzati relativi al ribasso d'asta + IVA pari a € 3.490,14 ;
 - 5) Dichiarare la liberatoria dei fondi relativi alle somme in economie che ammontano a € 5.989,42
 - 6) *Imputare le spese di diri 20 pre il capitol 84603 ex fl 905 del Bilancio della Regione Siciliana - Capitoli 7302 e 05008, giunto P.A. 958 < 959/95 O.A. 12/04*
- ai Dirigente
Ing. Francesco Poidomani
- 

In allegato Copia di certificato di regolare esecuzione e proposte
per le interne

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 21-10-04

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 26-10-04

IL MESO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26-10-04.....
al 1-11-04.....

Ragusa 2-11-04

IL MESO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa.....

IL SEGRETARIO GENERALE



v. 2 fogli
Parte integrante del verbale
della riunione di conciliazione
N. 2266 del 22 OTT. 2004

COMUNE DI RAGUSA

Settore 8° Lavori Pubblici e Centri Storici

Proposta di Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione relativo ai "Lavori di Ricostruzione emissario acque nere nella Vallata Santa Domenica -

Il sottoscritto geom. Giuseppe Occhipinti n.q. di Collaboratore del Responsabile Unico Del procedimento, propone al Dirigente del Settore 7° Ing. Poidomani Francesco l'adozione della seguente proposta di Determinazione Dirigenziale :

Premesso che :

- Con Delibera di G.M. n. 1994 del 31.12.1996 è stato affidato all'Ing. Mezzasalma Carmelo ed all'arch. Cocuzzella Giuseppe l'incarico della progettazione e della Direzione Lavori dei Lavori di Ricostruzione emissario acque nere nella Vallata Santa Domenica per un importo complessivo di € 516.456,90;

- Il progetto redatto dai predetti professionisti è stato esitato con parere favorevole della Commissione per i Centri Storici di Ragusa in data 26.10.1999 verbale n. 665;

- L'opera è finanziata per una spesa complessiva di € 516.456,90 (£.1.000.000.000) con i fondi della L.R. 61/81 con i decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 958 e n. 959 del 29.12.95 , cap. 846403 (ex 84905) e 447302 (ex 45008) del Bilancio Regionale con la seguente imputazione:
- In quanto a € 483.920,11 (£ 937.000.000) al cap. 846403 (ex 84905) residui 95 del bilancio della Regione Siciliana e in quanto a € 32.536,78 (£ 63.000.000) al cap. 447302 (ex 45008) residui 95 del bilancio della Regione Siciliana già impegnato con deliberazione della G .M. n. 1994 del 31.12.1994

- Con Delibera di G.M. n.1446 del 14.12.1999 e successiva integrazione delibera n.128 del 24.02.2000 è stato approvato il progetto per un importo complessivo di € 516.456,90 così distinto:

	lire	lire	euro	euro
A) LAVORI A BASE D'ASTA		748.327.332		386.478,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
iva sui lavori 10%	74.832.733		38.647,88	-
spese tecniche	58.363.528		30.142,25	-
collaudo (statico e amministrativo)	12.331.249		6.368,56	-
saggi e relazione geologica	25.000.000		12.911,42	-
piani di sicurezza	11.428.783		5.902,47	-
imprevisti 5%	37.160.500		19.191,80	-
iva su imprevisti 10%	3.716.050		1.919,18	-
espropri	28.840.000		14.894,62	-
totale somme a disposizione	251.672.843	251.672.843	129.978,18	129.978,18
TOTALE PROGETTO		1.000.000.175		516.456,99
IMPORTO ARROTONDATO		1.000.000.000		516.456,90

- I lavori sono stati affidati all'impresa Ass. Temporanea di Imprese costituita da V.E.D. s.r.l. - Capogruppo con sede in Priolo G. (SR) e Appalti Servizi s.r.l. con sede in Linguaglossa, impresa esecutrice Società Consortile-Ibla s.r.l. ;
- Il contratto n. 29432 è stato stipulato in data 24.10.2001, registrato a Ragusa il 31.10.2001 al n.1541/1 per un importo complessivo di € 383.341,38 pari a 742.252.411 ;

- I lavori sono stati consegnati in data 05.12.2001 e ultimati in data 02.12.2003 e pertanto entro il tempo utile contrattuale inoltre in data 05.02.2004 è stato redatto lo stato Finale dei Lavori :

- Importo dei lavori al netto	€ 375.366,58
- a detrarre acconti emessi	<u>€ 372.510,88</u>
- Resta il credito dell'impresa	€ 2.855,70

A seguito della ultimazione dei lavori il quadro economico definitivo è il seguente :

1) Lavori al netto del ribasso d'asta € 375.366,58

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- espropri	€ 7.011,76
- IVA sui lavori	€ 37.536,66
- Spese tecniche	€ 53.067,14
- Saggi e Relazione Geologica	€ 12.911,89
- Accantonamento Ribasso + IVA	€ 3.490,14
- Prezzo chiuso + IVA	<u>€ 21.083,78</u>
Sommano	€ 135.100,90
TOTALE	<u>€ 135.100,90</u>
Importo Finanziato	€ 510.467,48
Somme in Economie	<u>€ 516.456,90</u>
	€ 5.989,42

- Con nota del 20.01.2004 sono stati nominati l'ing. Carmelo Mezzalama e l'arch. Giuseppe Cucuzzella n.q. di collaudatori per la redazione del Certificato di regolare esecuzione;
- Dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18.08.2004 risulta:

l'impresa non è in regola con i versamenti della Cassa Edile per il mancato pagamento di Euro 1.065,03 così come risulta dalla nota della stessa Cassa Edile del 22.06.2004 prot. n. 16396 . A seguito di tale comunicazione l'importo di Euro 1.065,03 viene detratto dal credito residuo dell'impresa per cui il credito dell'impresa risulta:

- Importo dei lavori al netto	€ 375.366,58
- a detrarre acconti emessi	€ 372.510,88
- a detrarre debito Cassa Edile	<u>€ 1.065,03</u>
- Resta il credito netto dell'impresa	€ 1.790,67
oltre IVA al 10% per un totale di	€ 1.969,74

Per quanto sopra motivato

DETERMINARE

- 1) Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto il 18.08.2004 dall'ing. Mezzalama Carmelo e dall'arch. Cucuzzella Giuseppe;
- 2) Liquidare alla Consorziale Ibla s.r.l. via Fazello n. 9 Liguaglossa CT la somma complessiva di € 1.969,74 di cui € 1.790,67 come credito residuo ed € 179,07 come IVA al 10% , a tacitazione di ogni avere per i suddetti lavori ;
- 3) Liquidare alla Cassa Edile di Ragusa la somma complessiva di € 1.065,03 a saldo degli oneri dovuti dalla stessa consorziale ;
- 4) Dichiarare la liberatoria dei fondi non utilizzati relativi al ribasso d'asta + IVA pari a € 3.490,14 ;
- 5) Dichiarare la liberatoria dei fondi relativi alle somme in economie che ammontano a € 5.989,42
- 6) *Surplusare le spese delle Capi 84603 ex 84905 e Cap. 467302 ex 45008 del Bilancio delle Riserve Siciliane, giuto D.A. 958 ex 455/95.G.A.*
In allegato copia di certificato di regolare esecuzione

Ragusa 11.10.2004

Geom. Giuseppe Occhipinti

