


SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 19.07.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: S. H. V. I
il 23.07.2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 23-07-13 N. 994	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA VIA VIETRI E VIA COSTA SMERALDA IN RAGUSA.
N. 186 Settore V Data 01/07/2013	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2013/R

CAP. 2408

IMP. 7198/07 Lig. 345/12

FUNZ. 10

SERV. 05

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

Joseph Basso

L'anno duemiladodici, il giorno uno del mese di luglio nell'ufficio del Settore V il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, su proposta dell'Ing. Carmelo Licitra ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 932 del 08/06/2012 è stato approvato il progetto **“di realizzazione rampa pedonale di collegamento fra via Vietri e via Costa Smeralda in Ragusa** l'importo di € 25.000,00 di cui € 18.580,09 per lavori e € 6.419,91 a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 10/09/2012 è stato stipulato il contratto di appalto n. 25/V/2012 di raccolta con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **ROCCASALVA GIORGIO con sede in Modica (RG) via Santa Teresa,2**, con il ribasso del 30,6713 % per l'importo netto di € 12.994,98;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2380 del 31/12/2012 è stata approvata una perizia di Variante per un importo di € 28.474,42 di cui € 22.695,45 per lavori e € 5.778,97 a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **ROCCASALVA GIORGIO** la somma di € 126,52 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 15.876,52 e gli acconti corrisposti di € 15.750,00 oltre IVA;

RITENUTO DI:

1. approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
2. svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.06/01/21/2484335 rilasciata in data 26/07/2012 da intermediario finanziario **“FINANZIARIA ROMANA”** per importo di € 5.198,00;
3. autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 126,52 più € 26,57 per IVA alla Ditta **ROCCASALVA GIORGIO con sede in Modica - via Santa Teresa,2**;

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. “D” dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **ROCCASALVA GIORGIO con sede in Modica - via Santa Teresa, 2**; la somma di € 126,52 quale differenza tra


l'importo dei lavori eseguiti di € 15.876,52 e gli acconti corrisposti di € 15.750,00, oltre € 26,57 per IVA;

- 2) Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.06/01/21/2484335 rilasciata in data 26/07/2012 da intermediario finanziario "FINANZIARIA ROMANA" per importo di € 5.198,00;*
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 126,52 più € 26,57 per IVA alla Ditta ROCCASALVA GIORGIO con sede in Modica.*

Ragusa lì




IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(ing. Michele Scarpulla)




SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 19.11.2013


**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 24 LUG 2013

IL MESSO COMUNALE




Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 LUG. 2013 al 31 LUG. 2013

Ragusa 31 AGO 2013

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V



Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e programmazione opere pubbliche

LAVORI: per la realizzazione Rampa pedonale di collegamento fra via Vietri e via Costa Smeralda in Ragusa.

IMPRESA: ROCCASAVA GIORGIO con sede in Modica (RG) - via Santa Teresa, 2.

CONTRATTO: di cottimo in data 10/09/2012 raccolta n.25/VII/2012 registrato a Modica il 14/09/2012 al n.2304 Serie 3.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 141 della Legge 12 aprile 2006, n. 163)

Il progetto venne redatto in data 14/05/2012 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 932 del 08/06/2012.

L'importo complessivo è di € 25.000,00 così distinto :

lavori a base d'asta compreso oneri sicurezza euro		18.580,09
somme per lavori soggetti a ribasso d'asta euro	18.208,49	
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (2,00%) euro	371,60	
somme a disposizione dell'amministrazione		
a) per IVA sui lavori 21% euro	3.901,82	
b) conferimento discarica euro	1.500,00	
c) per spese tecniche euro	371,60	
d) per imprevisti euro	<u>646,49</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro	6.419,91	<u>6.419,91</u>

importo totale progetto euro **25.000,00**

CONTRATTO

Il contratto di cottimo appalto è stato stipulato in data 10/09/2012 raccolta n.25/V/2012 registrato a Modica il 14/09/2012 n.2304 Serie 3.

Dall'atto risulta che l'impresa ROCCASALVA GIORGIO con sede in Modica (RG) - via Santa Teresa,2 assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 18.208,49 con il ribasso del 30,6713 % e quindi per un importo netto di € 12.994,98.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.06/01/21/2484335 rilasciata in data 26/07/2012 da intermediario finanziario "FINANZIARIA ROMANA" per un importo complessivo di € 5.198,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 25.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 01/10/2012 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante approvata con determinazione dirigenziale n.2380 del 31/12/2012

L'importo complessivo è di € 28.474,42 così distinto :

A - Lavori contabilizzati al lordo	€ 22.695,45
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 22.241,54

A2 – Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	453,91	
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori al 21%	€	4.766,04	
Conferimento discarica	€	559,02	
incentivo progettazione (2,00%)	€	453,91	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	5.778,97	<u>€ 5.778,97</u>
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE			€ 28.474,42

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **01/10/2012** il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 30/12/2012.

PROROGHE:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/12/2012, quindi entro termini previsti.

CONTO FINALE

Redatto in data 20/03/2013 comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 15.876,52 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 06/11/2012 di euro 10.550,00;
- 2) 2° certificato emesso in data 01/02/2013 di euro 5.200,00;

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 15.876,52
- acconti corrisposti euro 15.750,00

totale credito all'impresa euro **126,52**

CREDITO ALL'IMPRESA

Il credito della impresa dei lavori eseguiti al netto del ribasso ammonta a euro **126,52**

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori è la seguente:

Importo dei lavori assunto con Determinazione Dirigenziale n.2380/2012 pari a **€ 28.474,42**

La somma complessivamente per i lavori

al netto del ribasso d'asta ammonta a € 15.876,52

L'iva sui lavori pari al 21% è € 3.334,07

Conferimento discarica € 559,02

Spese tecniche € 453,91

Sommano € 20.223,52

Si ha quindi una economia di spesa di € - 20.223,52

€ 8.250,90

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Ragusa con polizza n. 2407198 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Scavo a sezione obbligata;

Realizzazione di muretti in c.a.;

Realizzazione di scivola pedonale;

Realizzazione di ringhiere in ferro;

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Baglieri Settore V del Comune di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dal Geom. Vincenzo Baglieri – Settore V del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 207/2010 e si


Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **126,52 + iva** che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa ROCCASALVA GIORGIO


Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010.

Ragusa li 01 luglio 2013

L'Impresa
(Sig. Ruccasalva Giorgio)



I direttori dei lavori
(Geom. Vincenzo Baglieri)



Visto il Superiore Certificato,

Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.

Ragusa li 01 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Carmelo Licitra)



IMPRESA EDILE



ROCCASALVA GIORGIO

C.so S.Teresa n. 2

97015 Modica (RG)

C.F. RCC GRG 37B09 F258A

P.IVA 00719250888



Spett.le

Città di Ragusa

C.so Italia n. 72

97100 Ragusa

P.IVA 00180270886

FATTURA N. 6 DEL 01/07/2013

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 21%
Vs dare per stato finale dei lavori di realizzazione rampa pedonale di collegamento fra Via Vietri e Via Costa Smeralda. Contratto del 10/09/2012.	126,52	26,57
TOTALE FATTURA		€ 153,09

Informativa art. 13 D.Lgs 196/03: il trattamento dei dati verrà effettuato per gli adempimenti necessari ai fini civilistici, fiscali, amministrativi, contrattuali e commerciali.

Da accreditare presso banca Unicredit ag. Regina Margherita - Modica

Cod. IBAN . IT11K0200884482000300373471