


*Agosto 2003*  
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMISSIONE *Alles*  
Rag. sett. VII  
02-05-2003  
IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*M. Scibilia*



COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE VII  
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

C O P I A

*ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

N.D'ORDINE	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO "SORTINO - TRONO . APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. IMPORTO €. 10.310,08
DATA.....	2 MAG. 2003
N. sett. VII° /15	

22/04/2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2003 Res. 2001 CAP. 846603 ex 84905 del IMP. Bilancio della Regione Siciliana L.R. 61/81 e Cap. 2352 Pnl. 2003 Res. 96 - Cap. 2504 Pnl. 2003 Res. 94 - Cap. 2504 Pnl. 2003 Residui 2001 (Cap. 83/04 - 2163/04) FUN 1 SERV. 8 INTERV. 1 Sbarco già impegnate con delib. 346 di G. M. del 20-6-2000 e an. 1664 di G. M. del 18-12-01 IL RAGIONIERE CAPO

*Mine*

*L'anno duemilatre, il giorno Venti due del mese di Aprile, nell'ufficio del Settore VII, il dirigente Ing. Francesco Poidomani ha adottato la seguente determinazione:*

## IL DIRIGENTE:

Vista la proposta dell'arch. Aldo Todaro, relativa all'oggetto, che fa parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione degli atti finali ed alla liquidazione delle competenze tecniche relativi ai lavori: lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del palazzo "Sortino - Trono" sito in Ragusa Ibla, nonché procedere allo svincolo delle polizze fidejussorie presentate dall'impresa assuntrice dei lavori;


Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;


### DETERMINA

- 1) Prendere atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PALAZZO "SORTINO - TRONO" sito in Ragusa Ibla.
- 2) Svincolare le seguenti polizze fidejussorie: la prima rilasciata dalla Società LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI: n° 552071871 del 08/11/2000, per l'importo di L. 37.200.000 quale garanzia della cauzione definitiva del contratto principale, la seconda, relativa allo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia, rilasciata dalla Società AXA ASSICURAZIONI, agenzia di Catania, in data 15/04/2002 n° 9223053 dell'importo di €. 14.418,75;
- 3) Liquidare il residuo netto dell'Impresa così come derivante dal Certificato di Regolare Esecuzione ed ammontante a complessivi € 1.437,22 di cui 1.306,56 per lavori e €.130,66 per IVA.
- 4) Liquidare le spettanze residue dovute ai direttori dei lavori, ing. Giuseppe Guerrieri ed arch. Giovanna Iacono, per Direzione Lavori, Misure e contabilità e redazione del certificato di Regolare esecuzione, , ammontanti a complessivi €. 8.872,86 di cui € 7.872,99 per competenze, € 78,73 per Oneri previdenziali ed assistenziali, ed €.803,05 per I.V.A, € 118,09 per diritti di visto parcella.
- 5) Prelevare l'importo complessivo di €. 10.310,08 dai fondi della L.R. 61/81 impegnati con deliberazione della Giunta Municipale n. 344 del 20/04/2000 di approvazione del progetto. e deliberata l'ultima
- 6) Dare mandato all'ufficio ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento.

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Uffici: Ufficio Ragioneria



IL DIRIGENTE  
(Ing. Francesco Polidomani)



Proposta, fatima arch. Todaro, certif. regolare esecuzione, i parcella  
direttore lavori, cui. dipartimento prima intenzione

PARERI AI SENSI DELLA L.R.48/91 (ARTT.53 E 55 L.142/90)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA,.....20/04/03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi.....3/5/03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 3/5/03 al 10/5/03

Addi.....12/5/03

IL MESSO COMUNALE



Parte integrante e sostanziale  
della Determinazione Dirigenziale

N. 864 del 2 MAG. 2003

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

Ragusa, \_\_\_\_\_ /2003

Prot. \_\_\_\_\_

**PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO  
CONSERVATIVO DEL PALAZZO "SORTINO - TRONO.  
APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE  
TECNICHE. IMPORTO COMPLESSIVO €. 10.310,08.**

**AI Dirigente del Settore VII  
S E D E**

Il sottoscritto **arch. Aldo Todaro**, funzionario del **Settore VIII**, propone quanto in appresso.

**Premesso:**

- che con deliberazione di Giunta Municipale n° 344 del 20/04/2000 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del Palazzo Sortino Trono dell'importo complessivo di L. 540.000.000 (€ 278.886,73);
- che con contratto in data 16/01/2001 n° 29347 di rep. registrato a Ragusa il 30/01/2001 n° 123 serie 1, i lavori sono stati affidati all'Impresa Manusia Giuseppe di Grammichele per il prezzo netto di L. 371.980.090 (€.192.111,68);
- che i lavori sono stati consegnati in data 12/02/2001 come risulta da verbale in pari data;
- che durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in data 07/11/2001, in conseguenza della quale è stato sottoscritto un atto di sottomissione in data 09/01/2002, registrato a Ragusa il 22/01/2002 al n° 212/3 con un maggiore importo netto di lavori di € 69.151,75;
- che in virtù delle proroghe concesse (gg:120) la data utile per dare ultimati i lavori era il 06/06/2002;
- che l'impresa ha comunicato la trasformazione della propria ragione sociale da impresa a società denominata "MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI" s.r.l. con sede in Corso Cavour n° 25 - GRAMMICHELE (CT)
- che lavori sono stati ultimati in data 20/06/2002, come fu accertato con certificato in pari data, e quindi con un ritardo di giorni 14 sul termine previsto e che, per tale ritardo, non è prevista l'applicazione di alcuna penale;
- che in data 26/07/2002 è stato redatto lo Stato finale dei lavori ammontanti a netti €.260.998,26 al netto del ribasso contrattuale dello 0,35%, firmato senza riserve dall'Impresa, da cui risulta il credito netto dell'Impresa di € 1.306,56;
- che l'Impresa, per i lavori in oggetto, ha acceso le seguenti polizze fidejussorie: la prima rilasciata dalla Società LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI: n° 552071871 del 08/11/2000, per l'importo di L. 37.200.000 quale garanzia della cauzione definitiva del contratto principale, la seconda, relativa allo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia, rilasciata dalla Società AXA ASSICURAZIONI, agenzia di Catania, in data 15/04/2002 n° 9223053 dell'importo di €. 14.418,75;

**CONSIDERATO:**

- che, la G.M., nella seduta del 17/12/02, tenuto conto dell'importo dei lavori, ha deciso di avvalersi della facoltà di procedere alla loro collaudazione mediante Certificato di Regolare Esecuzione e che tale decisione è stata comunicata ai Direttori dei Lavori in data 09/01/03 con nota prot. 1522

- che i Direttori dei Lavori hanno espletato l'incarico ricevuto redigendo il Certificato di Regolare Esecuzione in 06/02/2003, trasmesso in data 24/03/03 prot. N°17221;

- che gli stessi professionisti hanno presentato parcella, regolarmente vistata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, relativa alle competenze tecniche per residuo Direzione Lavori, Misure e Contabilità nonché per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione ammontante ad €.7.991,08 oltre IVA e oneri InArCassa;

- che l'imputazione della spesa è quella prevista nella delibera di approvazione del progetto e cioè con i fondi dell'art. 18 della L.R. 61/81 e successive modifiche ed integrazioni; Cap. 8466103 del  
Prl oner. delle Regioni Siciliane e Cap. 2352 Reg. 2003 Per 96/1996/Reg. 83/03- leg. 19.

**PRESO ATTO:** Cap. 2504 Reg. 2003 Per 96/1996/Reg. 860/03 - leg. 19/192/03 Cap. 2504 Reg. 2003


- delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/02/2003 dal l'ing. Giuseppe Guerrieri e dall'arch. Giovanna Iacono da cui si rileva che i lavori sono collaudabili e con cui si dichiara il residuo credito dell'Impresa in netti € 1.306,56 oltre IVA;

- della regolarità degli adempimenti assicurativi relativi all'INAIL ed all'INPS da parte dell'impresa appaltatrice;

- della necessità di liquidare il residuo netto dell'Impresa così come derivante dal Certificato di Collaudo ed ammontante a complessivi € 1.437,22 di cui 1.306,56 per lavori e €.130,66 per IVA;

- della necessità di provvedere al pagamento delle spettanze residue dovute ai direttori dei lavori di cui alla parcella vistata in data 28/02/2003 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia Di Ragusa ammontanti ad €. 8.872,86 di cui € 7.872,99 per competenze, € 78,73 per Oneri previdenziali ed assistenziali, ed €.803,05 per I.V.A, € 118,09 per diritti di visto parcella.;

Il Certificato di Collaudo e gli atti finali di che trattasi possono essere approvati su determinazione del Dirigente competente così come possono essere liquidate ai tecnici incaricati il residuo delle competenze professionali per D. L., Misure e Contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e pertanto si propone al Dirigente di determinare in merito.



Il Tecnico

(arch. Aldo Todaro)

Allegati: Certificato di Regolare esecuzione, Parcella per Collaudo vistata., Certificati Liberatori;Fatture