

ARCHIVIO



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMISSIONE N. Allego

Rif. Sett. X

06-06-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

C. Serradelli

CITTA' DI RAGUSA

C O P I A

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 06 GIU. 2003	OGGETTO : APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA ALDO MORO "
N. 50 SETTORE X° DATA 04.06.2003	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2003 Rev. 98

CAP. 2810

IMP. 885/3

FUNZ. 9

SERV. 1

INTER. 1

IL RAGIONIERE
Olli

L'anno duemilatre, il giorno quattro del mese di Giugno, nell'ufficio del Settore X, su proposta del geom. Marcello Licitra il dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Vista la proposta n° 50/X del 04.06.2003 del Geom. Marcello Licitra tecnico del Settore X, relativa all'oggetto che fa parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento ;

Ritenuto di dover provvedere in merito ;

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ;

DETERMINA

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo relativo ai lavori di sistemazione del prolungamento di via Aldo Moro;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 85019/3015796, dell'importo di L.135.000.000, dalla GAN Assicurazioni , emessa in data 16.06.1999;
- 3) Svincolare la polizza fidejussoria N. 590/071/00900898, dell'importo di L. 85.000.000 della Vittoria Assicurazioni -Rg-, emessa in data 12.06.2000, per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia ;
- 4) Liquidare all'impresa Siciliana Appalti s.r.l. la somma residua di L. 8.448.557 pari ad € 4.363,32 i.v.a. compresa, a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
- 5) Liquidare al professionista incaricato della direzione lavori, Arch. Giulio Puglisi, il 10% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 6 del disciplinare d'incarico, pari a complessive L.9.678.931 pari ad € 4.998,76;
- 6) Liquidare al professionista incaricato della contabilità lavori, geom. Cutrone Sebastiano, il 20% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, pari a complessive L.6.409.339 pari ad € 3.310,15 ;
- 7) Liquidare al Collaudatore amministrativo, Arch. Cesare Capitti, per la prestazione espletata, complessive L.5.177.990 pari ad € 2.674,21;
- 8) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di portare in economia la somma residua di L.118.155.395 pari ad € 61.022,17;



Parte integrante: proposta, collaudo, stato finale dei lavori.

Allegati : *prospetto fidejussoria*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici :
Settore Ragioneria, Settore IX, Settore XIV.



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA*05.06.03*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì *04-06-03*


IL MESSO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal *07.06.03*..... al *13.06.03*.....

Addì *16-06-03*

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
Ambiente, Energia, Protezione Civile

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Prot. n° 50/X

Ragusa, 04/06/2003

Oggetto : Approvazione atti di contabilità finale, certificato di collaudo, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di "Sistemazione del prolungamento di via Aldo Moro".

Il sottoscritto geom. Marcello Licitra, tecnico del Settore X, propone quanto appresso :

Premesso che :

Con delibera n° 552 del 20/05/97, la G.M. ha approvato il progetto di "Sistemazione del prolungamento di via Aldo Moro" redatto dall'ing. Giulio Lettica, dal geom. Giuseppe Licitra e dal geom. Marcello Licitra dell'U.T.C., dell'importo complessivo di L. 2.216.000.000 di cui L. 1.372.633.796 per lavori a base d'asta e L. 843.367.204 per somme a disposizione della Amministrazione.

Con verbale di gara n° 29157 del 18.05.99 i lavori sono stati affidati, mediante asta pubblica, all'impresa Siciliana Appalti s.r.l. di Modica, per l'importo netto di L. 1.331.567.329, con un ribasso del 2,99173 %.

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 13.07.99, n. 29194 di rep. registrato a Ragusa il 02/08/99 al n. 1414 serie I.

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale in data 24.08.99 e decorrenza dal 15.09.99.

I lavori sono stati sospesi dal 22.12.2000 al 10.09.2001 per consentire l'assestamento del piano stradale .

I lavori sono stati ultimati il giorno 27.09.2001 entro i termini contrattuali.

Con deliberazione della G.M. n. 679 del 06.07.2000 è stata approvata la 1^a perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 2.216.000.000 di cui L. 1.532.378.332 per lavori al netto e L. 683.621.668 per somme a disposizione ;

Con deliberazione della G.M. n. 924 del 21.08.2001 è stata approvata la 2^a perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 2.266.000.000 di cui L. 1.534.049.129 per lavori al netto e L. 731.950.871 per somme a disposizione ;

Lo stato finale dei lavori è stato firmato, senza riserve, dall'impresa per l'importo netto di L. 1.534.040.506.

Poiché all'impresa sono stati corrisposti acconti per L. 1.526.360.000, il credito residuo netto che dovrà essere corrisposto all'impresa a saldo è pari a L. 7.680.506.

Al professionista incaricato della direzione lavori dovrà essere liquidato il 10% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 6 del disciplinare d'incarico, per complessive L. 9.678.931 pari ad € 4.998,76 ;

Al professionista incaricato della contabilità lavori dovrà essere liquidato il 20% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, per complessive L. 6.409.339 pari ad € 3.310,16;

Al Collaudatore amministrativo, per la prestazione espletata, dovranno essere liquidate complessive L.5.177.990 pari ad € 2.674,21;

Dal collaudo amministrativo si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni

progettuali ed in ogni caso alle indicazioni che venivano impartite dalla D.L.;

L'impresa ha regolarmente provveduto al versamento degli oneri contributivi e assicurativi così come risulta dalla comunicazione dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE.

Il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente:

- per lavori	L. 1.534.040.506
- per I.V.A. sui lavori	L. 153.404.050
- per incentivo progettazione 1%	L. 15.478.689
- spese per espropriazioni	L. 305.200.662
- per spese tecniche compreso I.V.A.	L. 134.542.708
- collaudo amministrativo compreso I.V.A.	L. 5.177.990
SOMMANO IN TOTALE	<u>L. 2.147.844.605</u>

Considerato che la somma inizialmente impegnata è stata di L. 2.266.000.000, si è avuta una economia complessiva di L. 2.266.000.000 - L. 2.147.844.605 = L. 118.155.395 ;

Per quanto sopra esposto, propone di :

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo;
- 2) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria N. 85019/3015796, dell'importo di L.135.000.000, dalla GAN Assicurazioni , emessa in data 16.06.1999;
- 3) Svincolare la polizza fidejussoria N. 590/071/00900898, dell'importo di L. 85.000.000 della Vittoria Assicurazioni -Rg-, emessa in data 12.06.2000, per lo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia ;
- 4) Liquidare all'impresa Siciliana Appalti s.r.l. la somma residua di L. 8.448.557 pari ad € 4.363,32 i.v.a. compresa, a saldo di ogni spettanza per i lavori in parola;
- 5) Liquidare al professionista incaricato della direzione lavori, Arch. Giulio Puglisi, il 10% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 6 del disciplinare d'incarico, pari a complessive L.9.678.931 pari ad € 4.998,76;
- 6) Liquidare al professionista incaricato della contabilità lavori, geom. Cutrone Sebastiano, il 20% dell'importo per la prestazione espletata, trattenuto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, pari a complessive L.6.409.339 pari ad € 3.310,15 ;
- 7) Liquidare al Collaudatore amministrativo, Arch. Cesare Capitti, per la prestazione espletata, complessive L.5.177.990 pari ad € 2.674,21;
- 8) Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di portare in economia la somma residua di L.118.155.395 pari ad € 61.022,17;
- 9) Trasmettere l'atto deliberativo, per il seguito di competenza, ai settori IX e XIV .

