


Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. VII
Ref. Alles
25-09-2003
il IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRAZIONE AMMINISTRATIVO
Autrice



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VII

C O P I A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE	OGGETTO:	Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di "esecuzione e ripristino di sedi viarie, reti di sottosuolo ed arredo urbano nel Centro Storico di Ragusa Superiore (Via Rosa)".
DATA		
25 SET. 2003		

N. 98 SETT. VII

1P.0P.03

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Cap.	Eunz.	Serv.	Interv.	Imp.
846603 ex 84905 del Bollettino delle Regioni Siciliane L.R. 61/81, somma già impegnata con delibera n° 563 del 13/6/2003 da G.M. n° 555/02 di b.t				
D.A. 1032/93				

IL RAGIONIERE

Mine

L'anno duemilatre, il giorno diciannove del mese di Settembre nell'Ufficio del Settore VII, il dirigente dott. ing. Francesco Poidomani, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

Vista la deliberazione della G.M. n. 563 del 13/06/2000 con la quale è stato approvato il progetto, redatto dal geom. Tribastone Giuseppe dipendente dell'Amministrazione Comunale, di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 104.840,75 di cui € 82.996,59 per lavori a base d'asta ed € 21.844,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Il progetto è finanziato ai sensi delle L.R. 61/81 e 31/90 art. 7/h con D.A. 1032 del 30/12/1993 cap. 84905 del Bilancio della Regione;

Vista la deliberazione di G. M. n. 555 del 18/06/2002 con la quale è stata approvata la 1^ perizia di variante e suppletiva approvata con verbale n. 729 dalla Commissione Risanamento Centri Storici con il seguente quadro economico:

A) lavori al netto del ribasso d'asta del 24,39%	€ 67.914,14
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- I.V.A. 10%	€ 6.791,41
- Spese tecniche 1,5%	€ 1.244,95
- Spese collaudo 1%	€ 900,51
- Imprevisti	<u>€ 3.499,32</u>
sommano	€ 12.435,98
Importo complessivo del progetto	€ 80.350,12
Somme indisponibili ribasso d'asta	<u>€ 24.490,65</u>
TOTALE	€ 104.840,75

Vista la 2^ perizia di variante di assestamento contabile presentata ed approvata dal Direttore dei Lavori in data 08/01/2003 e ratificata con delibera di G.M. n. 525 del 17/07/2003, per quanto riguarda i nuovi prezzi, con il seguente quadro economico:

Totali lavori a base d'asta	€ 90.059,96
Totali lavori a base d'asta eseguiti	€ 73.846,46
TOTALE LAVORI AL NETTO	€ 55.687,62

SOMME A DISPOSIZIONE:

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
- I.V.A. 10%	€ 5.568,76
- Spese tecniche 1,5%	€ 1.244,95
- Competenze tecniche per progettazione 1^ perizia di variante suppletiva	€ 3.246,49
- Competenze tecniche per progettazione perizia di assestamento contabile	€ 801,85
- Competenze tecniche per direzione lavori	€ 7.108,00
- Competenze tecniche per Misura e contabilità	€ 2.689,35
- Spese collaudo Amm.vo	<u>€ 356,00</u>
sommano	€ 21.015,40
Importo complessivo del progetto	€ 76.703,02
Somme indisponibili ribasso d'asta	<u>€ 24.490,65</u>
Economie d'appalto	<u>€ 3.647,08</u>
TOTALE	€ 104.840,75

Visto lo stato finale redatto in data 13/01/2003 dal quale risulta un credito dell'impresa di € 328,60 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 361,46;

Visto il certificato di regolare esecuzione dal quale, fra l'altro, risulta un'economia di € 3.647,08 oltre ad € 24.490,65 per somme indisponibili per ribasso d'asta fra la somma spesa e quella autorizzata;

Vista la regolarità contributiva dell'impresa Nobile Salvatore & C. s.n.c.;

Vista la proposta del geom. Giovanni Cascone relativa all'oggetto che fa parte integrante e inscindibile del presente provvedimento:

- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale nonché la attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art. 53, B2 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Preso atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

- 1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "esecuzione e ripristino di sedi viarie, reti di sottosuolo ed arredo urbano nel Centro Storico di Ragusa Superiore (Via Rosa)":
- 2) Liquidare all'impresa Nobile Salvatore & C. s.n.c. il credito residuo di € 328,60 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 361,46, importo coperto dai fondi previsti dalle LL.RR. n. 61/81 e n. 31/90 e finanziati secondo le finalità dell'art. 7h della L.R. 61/81:
 - in quanto a L. 203.000.000 (€. 104.840,75) con Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente N. 1032 del 30/12/1993 Cap. 846403 ex 84905 del Bilancio della Regione Siciliana.
- 3) Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 179.497134.13 nonché la cauzione per svincolo ritenute di garanzie prestata mediante polizza fidejussoria n. 179.498016.14 rilasciate dalla Agenzia di Ragusa dell'Assicurazione Commercial Union Insurance;
- 4) Prendere atto che le somme effettivamente spese sono le seguenti:

- importo stato finale	€ 55.687,62
- I.V.A. al 10%	€ 5.568,76
- spese tecniche 1,5%	€ 1.244,95
- spese tecniche per perizia di variante, direzione lavori, e collaudo amm.vo	€ 11.512,34
- spese tecniche per misura e contabilità	€ 2.689,35
sommano	€ 76.703,02

per cui essendo stata autorizzata una spesa di L. 203.000.000 (€. 104.840,75) con Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente N. 1032 del 30/12/1993 Cap. 846403 3ex 84905 del Bilancio della Regione Siciliana € 104.840,75 risulta un'economia di € 28.137,73 di cui € 24.490,65 per somme indisponibili ribasso d'asta ed € 3.647,08 per economie d'appalto.-

Proposta parte integrante. Allegati: copia stato finale; copia relazione sullo stato finale e C.R.E.; copia certificati liberatori Inps, Inail e Cassa Edile.



*Propone posta integrante
Allefatti: collaudo, stato finale, e certificati Cassa Edile, INPS
MAIL*

da trasmettersi oltre che al Sindaco e al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria, all'ufficio personale

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 26-09-03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 26/10/03

IL MESSO COMUNALE
P. Saccoccia

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26/10/03 al

02/11/03

Ragusa 03/10/03

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE