



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sc. H. V.  
III - A. P. 2013  
il 22-11-2013  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Dott. Giuliana Minniti)

**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE V**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>22-11-2013</u> N. <u>1709</u>	OGGETTO: "Sistemazione area a Punta Braccetto"
N. 318 Settore V Data 31/10/2013	Ditta: Zappietro Paolo Antonio.  Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2010 Res.	2320	09	01	02	1749/97 liquid. 605/09
	2320	09	01	02	1753/97 liquid. 606/09
	2803.3	08	01	01	5139/04 liquid. 607/09

**IL RAGIONIERE**

Joseph B. B. B.

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di ottobre nell'ufficio del settore V il Dirigente Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

- Premesso che con determinazione Dirigenziale n. 3047/2010 veniva approvato il progetto riguardante la "Sistemazione area a Punta Braccetto" dell'importo complessivo di €. 207.000,00;
- Preso Atto che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Zappietro Paolo Antonio con il r.a. del 21,7697%;
- Che i lavori sono stati consegnati il 08/11/2011 e sono stati regolarmente ultimati in data 28/03/2012;
- Preso Atto dello stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 25/06/2012;
- Preso Atto il certificato di regolare esecuzione firmato in data 12/09/2012;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di *"Sistemazione area a Punta Braccetto"*
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1) Importo netto dei lavori	€. 172.906,25
2) IVA	€. 17.290,62
3) Espropriazioni e frazionamenti	€. 11.851,00
4) Spese Tecniche	€. 3.362,00
5) MAV	<u>€. 225,00</u>
<b>Sommano</b>	<b>€ 205.634,87</b>
Economia di spesa	€ 1.365,13
- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Zappietro Paolo Antonio degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 172.066,58;
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Zappietro Paolo Antonio la somma residua che ammonta complessivamente ad €. 839,67 oltre iva di € 83,96 e quindi per un totale di € 923,64;

5) **Imputare** la relativa spesa di €. 923,64 al Bil. 2010 – Cap. 2320 – Funz. 09 – Serv. 01  
– Interv. 02 – Imp. 1749/97 liquid. 605/09 – Imp. 1753/97 liquid. 606/09 – Cap. 2803.3  
– Funz. 08 – Serv. 01 – Interv. 01 – Imp. 5139/04 liquid. 607/09

6) **Autorizzare** lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Zappietro Paolo Antonio;

7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione  
Dirigenziale n. 3047/2010 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 207.000,00 ad  
€. 205.634,87 con la realizzazione di una economia pari ad € 1.365,13.

Allegato: Certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Franco Paparazzo

**IL DIRIGENTE**

(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, AA.GG.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(dott. Ing. Michele Scarpulla)

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

W  
Ragusa, 24/11/2013

  
**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 26 NOV. 2013

  
**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...26 NOV. 2013 al...03 DIC. 2013

Ragusa, 04 DIC. 2013

  
**IL MESSO COMUNALE**



**CITTA' DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

*n° 4 Gela*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1709 del 22.11.13

**SETTORE V - Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture**

**2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione**

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: [viabilita@comune.ragusa.it](mailto:viabilita@comune.ragusa.it)

**OGGETTO:** Lavori di "Sistemazione area a Punta Braccetto"

**DITTA:** Zappietro Paolo Antonio

**CONTRATTO:** in data 11/10/2011 n. 30092 di rep.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto**

Il progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 3047 del 31/12/2010 prevedeva una spesa complessiva di € 207.000,00 di cui €. 168.100,00 per lavori a base d'asta.

**Contratto**

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 11/10/2011 n° 30092 di repertorio.

Dal contratto risulta che all'impresa Zappietro Paolo Antonio con sede legale a Gela è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 132.602,98 al netto del ribasso d'asta offerto del 21,7697%.

**Perizie**

Nel corso dei lavori si è reso necessario provvedere alla redazione di N. 1 perizia di variante.

**Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente in data 01/02/2012 si è provveduto alla redazione di un atto di sottomissione.

**Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 08/11/2011 così come da verbale.

### **Sospensione dei Lavori**

Durante l'esecuzione dei lavori non c'è stata alcuna sospensione dei lavori

### **PROROGHE**

Si è reso necessario concedere n. 1 proroga alla ultimazione dei lavori per complessivi giorni 50.

### **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in mesi 3 (tre) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### **Scadenza del tempo utile**

Poiché la consegna avvenne il 08/11/2011, i lavori, avrebbero dovuto compiersi entro il 07/02/2012.

### **Ultimazione dei lavori**

Come accertato dal relativo verbale, ed a seguito della proroga concessa, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/03/2012 e quindi entro i termini previsti.

### **Conto Finale**

Redatto in data 25/06/2012, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 172.906,25 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 172.066,58.

### **Riserve dell'Impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### **Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa**

SOMMA AUTORIZZATA		€. 207.000,00
Somma spesa		
- per lavori	€. 172.906,25	
- per I.V.A.	€. 17.290,62	
- per espropri e frazionamenti	€. 11.851,00	
- per spese tecniche	€. 3.362,00	
- MAV	€. 225,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE		€. 205.634,87
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 1.365,13

### **Assicurazioni Sociali**

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

### **Infortuni sul lavoro**

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### **Credito all'Impresa**

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€.172.906,25
- acconti corrisposti	€.172.066,58
Restano	€. 839,67

### **Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori**

I lavori sono consistiti in interventi di realizzazione di sedi viarie e opere connesse alla viabilità.

**Tutto ciò premesso** il sottoscritto Arch. Rosario Scillone *nella qualità di progettista*, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 208 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 554 del 21 Dicembre 1999.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Zappietro Paolo Antonio sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €.172.906,25 da cui detratti n° 2 certificati d'acconto per complessive € 172.066,58 resta il residuo di € 839,67 oltre IVA di € 83,96 per un totale complessivo di € 9263,64 che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Zappietro Paolo Antonio come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 12 SET. 2012

**L'Impresa**

(Zappietro Paolo Antonio)

*[Handwritten signature of Zappietro Paolo Antonio]*

**I DIRETTORI DEI LAVORI**

(Arch. Rosario Scillone)

(Geom. Danilo Battelli)

*[Handwritten signature of Danilo Battelli]*

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

~~(geom. Franco Paparazzo)~~

