



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc. H. V.
III - ALBIS
22-11-2013
Il Resp. del servizio
L'Incaricato Direttivo
(Dott. Michele Scarpulla)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>22-11-2013</u> al n. <u>1710</u>	OGGETTO: REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Annotata al Registro del Settore V in data <u>29-10-2013</u> al n. <u>317</u>	DITTA : ALABISO CARMELO Presa d'atto stato finale e certificato di regolare esecuzione

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Bilancio	Capitolo.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2010	1944	08	01	03	2145/10
					2190.573/13

IL RAGIONIERE

S. Furcolo

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di Ottobre nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con determinazione Dirigenziale n. 3002 del 31/12/2010 veniva approvato il progetto riguardante **"REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE"** dell'importo complessivo di €. 50.000,00;
- **Preso Atto** che dall'espletamento della gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Alabiso Carmelo con il r.a. del 23,623%;
- **Che** i lavori sono stati consegnati il 11/07/2011 e sono stati regolarmente ultimati in data 19/09/2011;
- **Preso Atto** lo stato finale dei lavori firmato senza riserve in data 10/01/2012;
- **Preso Atto** il certificato di regolare esecuzione firmato in data 01/07/2013;
- **Visto** l'art. 237 del Regolamento 207/2010 emanato in attuazione del D.Lg.163/2006, riguardante la disciplina per il conferimento dell'incarico di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

- 1) **Prendere atto** dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per i lavori di **"REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE"**;
- 2) **Prendere atto** della conclusione del procedimento e che la spesa complessiva è stata così determinata:

1	Importo lavori	€. 40.662,54
2	IVA %	€. 8.289,35
3	Spese tecniche	€. 989,37
	SOMMANO	€. 49.941,26

Economia di spesa €. 58,74

- 3) **Prendere atto** dell'avvenuta erogazione alla ditta Alabiso Carmelo degli acconti già corrisposti che ammontano ad €. 40.520,00
- 4) **Liquidare e pagare** alla ditta Alabiso Carmelo la somma residua che ammonta ad €. 142.54 oltre IVA di €. 31,35 e quindi per un totale di €. 173.89;
- 5) **Imputare** la relativa spesa di €. 173,89 al Cap. 1944 bil. 2010 Serv. 01 Funz 08 Interv. 03 (impegno 2149/10 ""); *Luq. 543/13*
- 6) **Autorizzare** lo svincolo delle cauzione prestate dall'impresa Alabiso Carmelo _ ;
- 7) **Dare atto** che è stato completato il procedimento di spesa impegnato con determinazione Dirigenziale n. 3002 del 31/12/2010 e che pertanto occorre ridurre l'impegno da €. 50.000,00 ad €. 49.941,26 con la realizzazione di una economia pari ad € 58,74

Allegato . certificato reg. esecuzione

IL Funzionario
(geom. Franco Paparazzo)

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria, ufficio AA.GG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 20.11.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 26 NOV. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....26 NOV. 2013.....

al.....03 DIC. 2013.....

Ragusa, 04 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE IX° Decoro Urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

2° - Viabilità e Pubblica Illuminazione

C.so Italia, 72 - Tel. - Fax 0932 676562 - E-mail: viabilita@comune.ragusa.it

n° 3 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1709 del 22-11-13

OGGETTO: REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

DITTA: Alabiso Carmelo

CONTRATTO: in data 25/07/2011 n. 30077 di rep.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

Il progetto, approvato con determinazione dirigenziale n°3002 del 31/12/2010 prevedeva una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 40.800,00 per lavori a base d'asta.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 25/07/2011 n°30077 di raccolta e registrato fiscalmente a Ragusa.

Dal contratto risulta che all'impresa Alabiso Carmelo con sede legale a Ragusa è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 31.350,98 al netto del ribasso d'asta offerto del 23,623%.

Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di alcun atto di sottomissione o di verbale di concordamento di nuovi prezzi.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 11/07/2011 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori

Nessuna sospensione dei lavori si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori.

PROROGHE

Non si è reso necessario concedere alcuna proroga alla ultimazione dei lavori.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in mesi 2 (due) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 11/07/2011, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 10/09/2011.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/09/2011 e quindi con nove giorni di ritardo non soggetti a penale.

Conto Finale

Redatto in data 10/01/2012, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 40.662,54 dal quale verranno dedotti n°2 certificati di acconto, corrisposti all'impresa per l'importo netto di €. 40.420,00.

Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 50.000,00
Somma spesa		
- per lavori e forniture	€. 40.662,54	
- per I.V.A.	€. 8.289,35	
- per spese tecniche	€. 989,37	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 49.941,26	€. 49.941,26
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 58,74

Assicurazioni Sociali

L'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori e forniture	€. 40.662,54
- acconti corrisposti	€. 40.520,00

Restano €. 142,54

=====

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

I lavori sono consistiti nella realizzazione di interventi manutentivi e di ripristino delle sedi stradali e opere connesse.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Franco Paparazzo nella qualità di progettista, direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Alabiso Carmelo sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo complessivo dei lavori per complessive €. 40.662,54 da cui detratti n°2 certificati d'acconto per complessive €. 40.520,00, resta il residuo di €. 142.54 oltre IVA di €.31.35 per un totale complessivo di €. 173,90, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Alabiso Carmelo come saldo di ogni suo avere, svincolandone altresì le cauzioni prestate.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 01/07/2013

L'Impresa
(Carmelo Alabiso)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Franco Paparazzo)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Franco Paparazzo)