



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sc H* 
III - A Pbo
il 17.12.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa *Isabella Minniti*)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <i>1938</i> 16 DIC. 2013 DATA <u>17/12/2013</u>	<p>Presa d'atto del certificato regolare fornitura in opera e svincolo cauzione per la "UN PALCO PER LA GIURIA ALL'INTERNO DEL MANEGGIO COPERTO DI CONTRADA SELVAGGIO"; IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 30.000,00</p>
N. 601 SETTORE V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

MUTUO POSIZIONE 4448444

BIL. 2013 Res.

CAP. 2704.2

IMP. 6597/04

FUNZ. 06

SERV. 02

INTERV. 01

IL RAGIONIERE
Seb' Alb'

L'anno duemilatredici, il giorno Undici del mese di dicembre nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono ha adottato la seguente Determinazione:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 03/09/2012 con la quale è stato approvato il progetto per la *“fornitura in opera di un palco per la giuria all'interno del maneggio coperto di c/da Selvaggio”* dell'importo complessivo di € 30.000,00. La somma è stata finanziata con i residui del mutuo n. 4448444 contratto con la Cassa DD.PP. e con imputazione al Cap. 2707.4; Bil. 2012/Res; Imp. 6597; Funz. 06; Serv. 02; Int. 01; Imp. (6597/04);

Vista la determinazione 2154 del 14/12/2012 – con la quale è stato approvato il verbale di gara per la Fornitura in Opera ed aggiudicando in via definitiva la realizzazione dell'opera alla ditta “Effetre” con sede in Motta S. Anastasia (CT).

Visto il contratto d'appalto è stato stipulato in data 11/02/2013, n. 7/V/2013 di raccolta, per l'importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 23,47%, di € 18.056,36 oltre I.V.A. nella misura di legge;

Preso Atto che i lavori, consegnati in data 05/03/2013, sono stati ultimati il 12/03/2013 entro il termine contrattuale;

Preso atto della modifica effettuata in corso d'opera relativa al posizionamento della scala di accesso in posizione centrale anziché laterale per l'importo concordato in € 400,00 oltre I.V.A.; L'unica variazione apportata è stata lo spostamento della scala di accesso;

Visto il certificato di perfetto montaggio della struttura del palco emesso dall'ing. Giuseppe Corallo in data 22/10/2013, all'uopo incaricato con determinazione Dirigenziale n. 747/2013;

Visto il certificato di regolare esecuzione della Fornitura in opera in parola;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Prendere atto del Certificato di Regolare Fornitura in opera e della perfetta esecuzione strutturale del **“PALCO PER LA GIURIA ALL'INTERNO DEL MANEGGIO COPERTO DI CONTRADA SELVAGGIO”; DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.000,00** con il seguente quadro economico definitivo:

QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA			€ 18.456,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 - I.V.A. 21% su € 18.456,36	€ 3.875,84		
B3 - 2% compenso art. 18 L 109/94	€ 501,83		
B4 - ONORARIO PERFETTO MONTAGGIO STRUTTURA	€ 600,00		
SOMMANO	€ 4.977,67		€ 4.977,67
		TOTALE	€ 23.434,03

2) Liquidare all'ing. Giuseppe Corallo la somma di € 600,00 per rilascio cdertificazione di perfetto montaggio strutturale del palco installato presso il Maneggio di c/da Selvaggio, previa richiesta della somma alla Cassa DD.PP.;

3) Richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 501,83 per la liquidazione dell'incentivo da corrispondere al R.U.P., Progettista e Direttore dei Lavori con successiva liquidazione;

4) Prendere atto che somma effettivamente spesa, come risulta dal superiore quadro economico ammonta a complessivi € 23.434,03 per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di €. 30.000,00 risulta una economia di € 6.565,97.

IL FUNZIONARIO TECNICO

(Geom. Giorgio Iacono)



IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

ALLEGATO Copia C.R.E..

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA. 16.12.2013
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi... 19 DIC. 2013

IL MESSO COMUNALE

Salonia Francesco
MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal..1.9.2013...2.7.2013
Addi. 3.9.2013

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 4 fascia
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1938 del 16 DIC. 2013

SETTORE IX

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 – mail g.iacono@comune.ragusa.it

OGGETTO: "FORNITURA IN OPERA DI UN PALCO PER LA GIURIA ALL'INTERNO DEL MANEGGIO COPERTO DI CONTRADA SELVAGGIO".

IMPRESA: EFFETRI s.r.l. - Via Eracrito, 29 95040 Motta S. Anastasia (CT).

CONTRATTO: In data 11/02/2013, N° 07/V/2013.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA IN OPERA

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE:

Incarico:

Con Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 05/07/2012 è stato conferito al Geom Giorgio Iacono l'incarico di Responsabile Unico del procedimento e di Progettista e Direttore dei lavori per la " **FORNITURA IN OPERA DI UN PALCO PER LA GIURIA ALL'INTERNO DEL MANEGGIO COPERTO DI CONTRADA SELVAGGIO;**

Progetto:

In data 03/12/2012 è stato redatto, dal Geom. Giorgio, dell'opera in parola validato dallo stesso in pari data come Responsabile Unico del Procedimento. Il progetto è stato approvato dall'amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 03/09/2012, per l'importo complessivo di € 30.000,00, di cui € 23.450,00 per lavori ed € 6.550,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
1	A 1 - IMPORTO COMPLESSIVO			€ 23.450,00
2	A3 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		€ 469,00	
3	A4 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 22.981,00	
	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1- I.V.A. 21% su € 7.271,26	€ 4.924,50		
6	B2-2,14% compenso art. 18 legge 109/94 compreso IRAP	€ 501,83		
10	B3 – Imprevisti< 5%	€ 1123,67		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.550,00		€ 6.550,00
	TOTALE PROGETTO			€ 30.000,00

Finanziamento:

L'importo complessivo di € di € 30.000,00 è finanziato con i fondi del Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4448444, Bilancio 2012 Res.; Impegno 6597/04; Cap. 2704.2; Funz. 06; Serv. 02; Interv.01.

Assuntore dei lavori:

A seguito di esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006, la fornitura in opera è stata aggiudicata alla ditta EFFETRE s.r.l., con sede Via Eraclito, 29 95040 Motta S. Anastasia (CT), per l'importo di € 18.056,36 al netto del ribasso del 23,47%, offerto in sede di gara, sull'importo di € 23.450,00, oltre I.V.A;

Contratto principale:

In data 11/02/2013, N° 07/V/2013.

Responsabile del procedimento, Direttori dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal geom. geom. Giorgio Iacono che ha espletato anche la Direzione dei lavori;

Consegna della fornitura in opera:

I lavori sono stati consegnati in data 05/03/2013

Tempo utile per la esecuzione dell'opera e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione della pavimentazione per ogni campo di gioco è stato previsto un termine di ultimazione di giorni trenta.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Nessuna;



Proroghe:

Nessuna;

Ultimazione della fornitura in opera:

La Direzione dei lavori dichiarava l'ultimazione delle opere in data 12/03/2013:

Verbali di nuovi prezzi:

E' stato concordato un solo nuovo relativo allo spostamento della scala di accesso in posizione centrale anziché lateralmente per un importo netto di € 400,00;

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

Variazioni apportate:

L'unica variazione apportata è stata lo spostamento della scala di accesso;

Ordini di servizio:

Durante i lavori di posa in opera non sono stati emessi ordini di servizio.

Importo della Fornitura in opera:

Complessivamente l'importo complessivo della fornitura è stato di € 18.456,36 di cui € 18.056,36 pari all'importo contrattuale ed € 400,00 per la variazione apportata;

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

A seguito di esplicita richiesta la Cassa Edile ha rilasciato del Documento Unico di Regolarità Contributiva per liquidazione finale, dal quale risulta che l'impresa risulta in regola con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L e Cassa Edile;

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

L'Impresa ha ceduto l'importo parte delle somme derivanti dai lavori in parola alla ditta Mario Orlando e Figli s.r.l. alla quale è stato liquidato quanto dovuto;

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 20.11.2009 ed oltre ai sottoscritti Direttori dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento è intervenuto alla stessa:

1) Il signor Federico Fadini, titolare della ditta Fadini Impianti Sportivi s.r.l.; 

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori sostanzialmente sono consistiti nel montaggio di un palco per la giuria, delle dimensioni di, ml 18,00*6,00 per complessivi mq. 108,00, all'interno del maneggio coperto di contrada Selvaggio a Ragusa.

Perfetto Montaggio:

Con certificazione dell'ing. Giuseppe Corallo è stato accertato il corretto montaggio del palco sulla base della documentazione dei calcoli di stabilità forniti dalla ditta produttrice;

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta

a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- d) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **“FORNITURA IN OPERA DI UN PALCO PER LA GIURIA ALL'INTERNO DEL MANEGGIO COPERTO DI CONTRADA SELVAGGIO”**, per conto dell'Amministrazione Comunale sono stati regolarmente eseguiti.

Ragusa, li 03.11.2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Iacono)

