

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: 30 H V -  
TII - APbO  
19.12.2013  
Il Resp. del servizio  
L'operatore Direttivo  
(Domenico Scarpulla Minniti)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 1974 19.12.2013	Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione conto finale per i lavori di "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO IN ERBA SINTETICA, CAMPO SPORTIVO EX ENAL E CAMPO SPORTIVO COLAIANNI"; IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 17.000,00
DATA 05/12/2013	
N. 385 SETTORE V	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 CAP. 2707.4 IMP. 6684/06  
FUNZ. 06 SERV. 02 INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di dicembre nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono ha adottato la seguente Determinazione:

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 145 del 24/01/12 con la quale è stato approvato il progetto per l'importo complessivo di € 17.000,00., di cui € 13.000,00 per lavori a base d'asta ed € 4.000,00 per somme a disposizione. La somma è stata finanziata con i fondi residui presso la Cassa DD.PP. contratto per il progetto principale e con imputazione al Cap. 2707.4; Funz. 06; di bilancio comunale, Tit. 1°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 01; Imp. (6684/06);

**Visto** Il contratto d'appalto stipulato in data 24/09/2012 stipulato con la ditta **SPORTURF S.R.L.** CON SEDE A MILANO, VIA BALDISSERA 9 ed avente il n. 28/VII/12 di raccolta. Contratto stipulato presso l'Ufficio del Dirigente del Settore V per € 12.872,70 al netto del ribasso d'asta del 1%, comprensivo di € 260,00 quali oneri per la sicurezza,;

**Preso Atto** che i lavori, consegnati in data 15/01/2013, sono stati ultimati il 22/01/20103entro il termine contrattuale;

**Visto** lo stato finale redatto in data 23/03/2013 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammonta a complessivi € 12.615,15 e che è stato liquidato all'impresa n. 1 certificato di acconto per complessivi € 12.552,07 e che pertanto risulta il credito dell'impresa di € 63,08 oltre I.V.A. al 22%;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione;

**Vista** la regolarità contributiva dell'impresa **SPORTURF S.R.L. CON SEDE A MILANO, VIA BALDISSERA 9**, appaltatrice dei lavori in parola, nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come risulta dal Certificato Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile e riferito allo stato finale;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

**Visto** l'art. 47 dello Statuto di questo Comune;

**Vista** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

1) Prendere atto dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei i lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO IN ERBA SINTETICA, CAMPO SPORTIVO EX ENAL E CAMPO SPORTIVO COLAIANNI" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.000,00 e avente il seguente quadro economico definitivo:**


QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI al netto degli oneri per la sicurezza			€ 12.615,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1- I.V.A. 20% su € 12.552,07	€ 2510,41		
B1- I.V.A. 22% su 63,08	€ 13,88		
B3- 2% compenso art. 18 L 109/94	€ 260,00		
B4 - Liquidazione fattura pulizia canalette e pozzetti	€ 992,20		
SOMMANO	€ 3.776,50		€ 3.776,50
		TOTALE	€ 16.391,65

**2) Liquidare alla ditta *SPORTURF S.R.L.* CON SEDE A MILANO, VIA BALDISSERA 9, la somma € 63,08 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 76,95, importo già impegnato con la di Determinazione Dirigenziale n. 145 del 24/01/12, al Cap. 2707.4; Tit. 1°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 01; Imp. (6684/06);**

**3) Richiedere alla Cassa DD.PP. la somma di € 260,00 per la liquidazione dell'incentivo da corrispondere al R.U.P., Progettista e Direttore dei lavori;**

**4) Prendere atto che somma effettivamente spesa, come risulta dal superiore quadro economico ammonta a complessivi €**

16.391,65 per cui essendo stata autorizzata la spesa complessiva di €. 17.000,00 risulta una economia di € 608,35.



**IL DIRIGENTE**

Copia Stato Finale, Copia C.R.E., Copia Certificato Unico Regolarità Contributiva parti integranti.

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....*17/12/13*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì. *23 DIC. 2013* IL MESSO COMUNALE

*24 DIC. 2013*

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal. *23 DIC. 2013* ... *30 DIC. 2013* DAL: *24 DIC. 2013*

Addì. *31 DIC. 2013* IL MESSO COMUNALE AL: *31 DIC. 2013*

*02 GEN. 2014*



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE V

n° 2/a c/ast  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1974 del 19.12.2013

LAVORI DI:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE TERRENO IN ERBA SINTETICA,  
CAMPO SPORTIVO EX ENAL E CAMPO SPORTIVO COLAIANNI-  
IMPORTO € 17.000,00

IMPRESA: SPORTURF IMPIANTI SPORTIVI s.r.l. VIA Baldissera, 9 - MILANO

CONTRATTO IN DATA 24/09/2012 N. 28/VII/12;

APPROVAZIONE PROGETTO DETERMINA DIRIGENZIALE 145 DEL 10/02/2012

**STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 22/01/13**

IMPORTO DEL PROGETTO:

€ 17.000,00
€ 12.615,15
€ 4.384,85

IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL D'ASTA DELL'1%

Fondo a disposizione dell'Amm/ne

---incentivo progettazione

---per iva 21% sui lavori

---per iva 22% sui lavori

fattura pulitura canaletta



ECONOMIA REALIZZATA

TOTALE

€ 260,00
€ 2.635,93
€ 13,88
€ 992,20
€ 742,84
€ 4.384,85

Data della consegna  
Data inizio lavori  
Scadenza tempo utile  
Sospensione  
Giorni di proroga  
Totale giorni in più  
Ultimazione  
Giorni impiegati in più  
Giorni impiegati in meno

15/01/13
15/01/13
30/01/13
=====
=====
=====
=====
22/01/13
0
8

n° d'ordine	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	unità misura	quantità	Prezzo Unitario	Importo
1	A.P. 01	Controllo accurato delle condizione dei terreni di gioco dei campi sportivi G. Biazzo Colaianni compreso la posa in opera dell'intasamento prestazionale necessario	cad	2,00	€ 3.500,00	€ 7.000,00
2	N.P. 01	Fornitura intasamento tipo Ecofill per livellamento strato superficiale terreno di gioco	Kg	8.200	€ 0,70	€ 5.740,00
		<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>				€ 12.740,00
		<b>ONERI PER LA SICUREZZA IL 2% DI € 12.740,00</b>			€ 254,80	
		<b>LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA L' 1% DI (12.740,00 - 254,80)</b>				€ 124,85
		<b>SOMMANO I LAVORI AL NETTO</b>				€ 12.615,15
		<b>A DETRARRE GLI ACCONTI CORRISPOSTI:</b>				
		Certificato di pagamento 1° e Ultimo S.A.L. in data 03/04/2013			€ 12.552,07	€ 12.552,07
		<b>RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA</b>				€ 63,08
		<b>SPORTEUR s.r.l.</b> 			<b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b> 	
		<b>V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>				



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)



## SETTORE V

### DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 - mail [g.iacomo@comune.ragusa.it](mailto:g.iacomo@comune.ragusa.it)

**OGGETTO:** LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO IN ERBA SINTETICA, CAMPO SPORTIVO EX ENAL E CAMPO SPORTIVO COLAIANNI;

**IMPRESA:** SPORTURF S.R.L CON SEDE A MILANO, VIA BALDISSERA 9;

**CONTRATTO D'APPALTO:** IN DATA 24/09/2012 N. 28/VII/12;

**IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:** € 12.872,70 al netto del ribasso d'asta del 1% COMPENSATIVO DI € 260,00 QUALI ONERI PER LA SICUREZZA.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 28 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

#### PREMESSE

##### Progetto principale:

Il progetto redatto in data 10/01/2012 dal Geom. Giorgio Iacono è stato validato dallo stesso, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento il 18/01/2012 con la sottoscrizione del verbale di validazione, ai sensi del Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 e del Decreto Presidente della Repubblica 05/10/2010 n° 207, con le modifiche della L.R. 12/07/2011, n° 12, per l'importo complessivo di € 17.000,00 così ripartito:

#### QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 13.000,00
A1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		€ 260,00	
A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 12.740,00	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1 - I.V.A. 20% A	€ 2.730,00		
B2 - 2% compenso art. 18 L 109/94	€ 260,00		
B3 - imprevisti <10%	€ 1.010,00		
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 4.000,00</b>		<b>€ 4.000,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.000,00</b>

Il progetto è composto dai seguenti elaborati: Relazione Generale e Quadro economico, Analisi Prezzi, Elenco prezzi, Foglio Patti e Condizioni, ed una tavola grafica;

Approvazione e finanziamento del progetto principale: Il Dirigente del Settore V, con provvedimento n. 145 del 24/01/12 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di € 17.000,00. La somma è stata finanziata con i fondi residui presso la Cassa DD.PP. contratto per il progetto principale e con imputazione al Cap. 2707.4; Funz. 06; di bilancio comunale, cap. 2240; Tit. 1°; Funz. 06; Serv. 02; Int. 01; Imp. (6684/06);

##### Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati affidati direttamente alla ditta SPORTURF S.R.L. CON SEDE A MILANO, VIA BALDISSERA 9, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1183 del 18/07/12 per l'importo complessivo di € 12.872,70 al netto del ribasso contrattuale dell'1% offerto in sede di gara, ivi compresi € 260,00 quali oneri per la sicurezza.

##### Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 24/09/2012 con il n. 28/VII/12; di raccolta, presso l'Ufficio del Dirigente del Settore V;

**Perizia di variante e suppletiva:**

Nessuna perizia di variante e suppletiva si è resa necessaria

**Spesa autorizzata per i lavori:**

La spesa autorizzata per i lavori al netto risulta di nette 12.872,70 al netto del ribasso d'asta del 1% comprensivo di € 260,00 quali oneri per la sicurezza, intera somma riferita al contratto d'appalto.

**Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:**

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal geom. Giorgio Iacono dell'U.T.C; I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal medesimo tecnico;

**Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno 15.01.2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto giorni 15 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 30/01/13

Sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello 0.05% per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:**

non sono state operate sospensioni di lavori

**Proroghe:**

A seguito della perizia di variante e suppletiva è stata concessa una proroga, sul termine di ultimazione, di giorni trenta come risulta dall'atto di sottomissione del 16/11/2010;

**Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori, con certificato in data 22/01/2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto entro termini contrattuali;

**Concordamento nuovi prezzi:**

Per l'esecuzione dei lavori non sono stati concordati nuovi prezzi

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

**Variazioni apportate:**

Durante il corso dei lavori sono state apportate variazioni alle previsioni contrattuali ma solo assestamenti contabili;

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 23/03/2011 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta dell'1%:	€ 12.615,15
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive Resta il debito netto dell'Impresa di	€ 12.552,07
	€ 63,08

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 12.872,70
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale con una minore spesa di	€ 12.615,15
	€ 257,55

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa mediante polizza assicurativa n. 18334876 con sede Molano Mazzini;

**Infortuni in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali:**

In data 04.04.2012, a seguito di esplicita richiesta, la Cassa Edile ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva per il pagamento dell'unico S.A.L. dei lavori a tutto il 22/01/13, dal quale l'impresa Sporturf s.r.l. risulta in regola con quanto con i contributi dovuti nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione;

**Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 23.03.2010 ed oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori e R.P.P. è intervenuto alla stessa:

- 1) Il sig. Filippo Fadini – Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice;

**Descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori realizzati, sommariamente, possono riassumersi come segue:

Manutenzione straordinaria consistente nella verifica delle saldature e la ricarica dell'intasatura con granuli di comma tipo "ECOFILL". In particolare gli interventi sono consistiti nella spazzolatura accurata previa decompattazione dell'intasamento esistente successivamente alla ricarica dei granuli di cui sopra e sono stati eseguiti gli incollaggi dei teli costituenti il terreno di gioco e risultati sconnessi durante le verifiche effettuate nel corso dei lavori.

**Risultati della visita di collaudo:**

Dalla visita è risultato che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto ed a perfetta regola d'arte.

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto non si sono riscontrate variazioni.

**Penale per il ritardo:**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

**Osservanza delle prescrizioni:**

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, senza correzioni apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di 12.615,15;

- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di "PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO IN ERBA SINTETICA, CAMPO SPORTIVO EX ENAL E CAMPO SPORTIVO COLAIANNI" eseguiti dall'Impresa **SPORTURF S.R.L. CON SEDE A MILANO, VIA BALDISSERA 9**, per conto dell'Amministrazione Comunale di raccolta sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Importo lordo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta dell'1%:	<b>€ 12.615,15</b>
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	<b>€ 12.552,07</b>

Resta il debito netto dell'Impresa di

Resta, pertanto, il credito dell'Impresa in nette € 63,08 (*diconsi euro SESSANTATRE/08*) che possono essere corrisposte all'Impresa **SPORTURF S.R.L. CON SEDE A MILANO** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Ragusa, lì 23.03.2011

**L'APPALTATORE**  
(Filippo Fadini)

**SPORTURF S.R.L.**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI e R.U.P.**

(Geom. Giorgio Iacono)



n° 1 facciata

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1974 del 19.12.2013



Sporturf - Fadini Impianti S.r.l.  
Sede Legale : Via Baldissera, 9 - 20129 MILANO  
Tel. 02.29.40.28.58 - Fax : 02.29.52.26.03  
e.mail : sporturfitalia@pec.it ; Info@sporturf.it  
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 05911740968

Intestatario:

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE IX  
DECORO URBANO - MAN. E GEST. INFRAS.  
P.ZZA SAN GIOVANNI

97100 RAGUSA

RG


SPETT.LE

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE IX  
DECORO URBANO - MAN. E GEST. INFRAS.

P.ZZA SAN GIOVANNI

97100 RAGUSA

RG

Fattura	Numero	Del	Pag.				
Condizione pagamento							
Bonifico a vista							
Banca Appoggio	ABI	CAB					
BARCLAYS BANK PLC	03051	01619					
Ns. IBAN							
IT33F0305101619000030110082	0100						
LAVORI PER REALIZZAZIONE TERRENO IN ERBA SINTETICA, CAMPO SPORTIVO EX ENAL E CAMPO SPORTIVO COLAIANNI (VS. DETERMINA N. 1183 DEL 18/07/2012)							
RITENUTA DI 0,50% PER INFORTUNI							
Scadenze: € 76,33 al 21/05/2013							
<i>✓ IL RUP</i>  <i>RAGUSA 05/05/13</i>							
21	I.V.A. 21%			63,08		13,25	76,33
Spese incasso EURO		Total imponibile EURO		Total imposta EURO		Total fattura EURO	
CIG		CUP		Dedotta Rit. Acconto		Total da Pagare	
ZDD041DBE6							76,33

## DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL

22/01/2013

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	27520147	del	22/11/2013
Riferimento	10217	del	26/06/0012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20120529274824	

Spett.le SPORTURF - FADINI IMPIANTI SRL  
SPORTURFITALIA@PEC.IT

Spett.le COMUNE DI RAGUSA SETTORE V  
lavori.pubblici@pec.comune.ragusa.gov.it

Impresa	SPORTURF - FADINI IMPIANTI SRL				
Sede legale	VIA BALDISSERA 9 20129 MILANO (MI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA BALDISSERA 9 20129 MILANO (MI)				
Codice Fiscale	05911740966	e-mail	INFO@SPORTURF.IT	e-mail PEC	SPORTURFITALIA@PEC.IT
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00180270886 - COMUNE DI RAGUSA SETTORE V CORSO ITALIA 72 97100 RAGUSA (RG) e-mail: g.bufalino@comune.ragusa.gov.it e-mail PEC: lavori.pubblici@pec.comune.ragusa.gov.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ERBA SINTETICA DEI CAMPI DI CALCIO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

I.N.A.I.L. - Sede di MILANO MAZZINI

È assicurata con Codice Ditta n° 18334876

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/11/2013

Il responsabile del procedimento BAGALA' CARMILENA

I.N.P.S. - Sede di MILANO

È iscritta con Matricola Azienda n° 4975384284

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/11/2013

Il responsabile del procedimento LONGOBARDI ELISABETTA

CASSA EDILE - C.E. PROVINCIA DI RAGUSA - RG

È iscritta con C.I. n° 5582

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 22/01/2013

Cantiere: VIA VARIE VARI, 97100 RAGUSA (RG)

Il responsabile del procedimento AVOLA GIOVANNI

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 04/12/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GRASSIA GIUSEPPE

