



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc. H. IV
111 - AD 60
il 14 GEN. 2014
Il Resp. del servizio
L'Ingegnere Disattivo
(Dott. Ing. Letticia Giulio)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV ASSETTO DEL TERRITORIO
E CENTRO STORICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>31 DIC. 2013</u> N. <u>2227</u>	OGGETTO: Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di fornitura ed installazione di Stendardi nel Centro Storico di Ragusa".
N. <u>72</u> Settore <u>IV</u> Data <u>16/12/2013</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014

CAP. 2504

IMP. 1364/11- lip 694/13

FUNZ. 1

SERV. 8

INTERV. 3

IL RAGIONIERE

L'anno duemilatreddici il giorno SEDDICI del mese di DICEMBRE nell'ufficio del Settore IV, il dirigente Dott. Ing. Letticia Giulio ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la determina sindacale n. 35 del 24/03/2010 con la quale è stato affidato congiuntamente ed ognuno con le proprie competenze al geom. Lorenzo Cascone e al geom. Rosaria Gurrieri l'incarico per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di " Fornitura ed installazione di standardi nel Centro Storico di Ragusa" per l'importo complessivo di € 23.500,00 di cui € 18.436,89 a base d'asta;

Visto il verbale della Commissione di Risanamento Centri Storici n. 912 del 01/04/2010 che esprime parere favorevole;

Vista la determinazione dirigenziale n. 815 del 04/05/2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal geom. Lorenzo Cascone e dal geom. Rosaria Gurrieri;

Vista la copertura finanziaria, i cui fondi sono previsti dall'art. 18 della L.R. 61/81 così inseriti nel bilancio 2010:

cap. 2504/'01 imp. 5082/'01

cap. 2504/'02 imp. 5902/'02

cap. 2504/'05 imp. 6727/'05 liq. 209/10

cap. 2504/'05 imp. 6732/'05 liq. 210/10

Vista la determina dirigenziale n. 1641 del 23/07/2010 con la quale è stato approvato il verbale di aggiudicazione redatto in data 01/07/2010, confermando l'aggiudicazione dei lavori all'impresa Battaglia Gaudenzio srl;

Visto il contratto d'Appalto stipulato in data 08/09/2010 al n. 29961 di repertorio registrato a Ragusa il 17/09/10 con il n. 152 con il quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

Visto il certificato di consegna lavori eseguito;

Visto che i lavori furono consegnati all'impresa esecutrice giusto certificato eseguito in data 11/10/2010 e che il tempo utile doveva scadere l' 11/03/2011;

Visto il verbale di sospensione lavori in data 14/12/2010 a causa della presenza di ponteggi metallici in piazza Duomo, il tempo utile scadeva pertanto il 01/01/2014 ;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 08/10/2013;

Visto che l'impresa ha comunicato, con nota assunta al protocollo generale del Comune di Ragusa in data 14/10/2013 con il n. 78462 che detti lavori sono stati ultimati alla data 11/10/2013 Con un tempo utile, rispettando i tempi di esecuzione;

Considerato che con Legge n° 99 del 09.08.2013 è stata elevata l'aliquota dell'Iva da applicare solo esclusivamente all'importo dello stato finale e che conseguentemente è stato rimodulato il quadro economico apportando la modifica solo negli arrotondamenti della spesa che rimane invariata rispetto alla somma autorizzata con determina dirigenziale n° 1641 del 23/07/2010;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dai direttori dei lavori eseguito in data 15/11/2013 sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori senza riserve da cui risulta che l'ammontare dei lavori autorizzati è di € 14.034,37 oltre IVA e che detratti gli acconti corrisposti all'impresa nel corso dei lavori per € 13.399,25 resta un credito netto a favore dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad €. 635,12 oltre IVA;

Considerato per mero errore i fondi residui per tale opera sono stati portati in economia nel rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2012 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 29 del 29/04/2013 e pertanto si dovrà impegnare la somma di €. 774,85 da liquidare all'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- Approvare nelle seguenti risultanze finali, il certificato di regolare esecuzione redatto dai geom. Lorenzo Cascone e geom. Rosaria Gurrieri da cui si rileva che, l'importo complessivo dei lavori di "Fornitura ed installazione di stendardi nel Centro Storico di Ragusa" ammontano ad €.14.034,37 e detratti gli acconti corrisposti all'impresa esecutrice dei lavori per un importo di € 13.399,25 si ha un credito a favore dell'impresa pari ad € 635,12 oltre IVA nella misura di legge;
- Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fideiussoria emessa dalla compagnia AVIVA ITALIA spa n° 6008506 del 17/03/2010 per un importo di €. 5.140,20;
- Impegnare la somma di €. 774,85 al Cap. 2504 "Art. 18 L.R. 61/81" bilancio 2013 imp. 1364/'11 liq. 694 /'13
- Liquidare e pagare all'impresa BATTAGLIA GAUDENZIO S.R.L la somma di € 635,12 oltre IVA al 22% = €. 774,85.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. *Lettica Giulio*



Allegati parte integrante:

Certificato di regolare esecuzione del 15.11.2013.

Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria

Ragusa li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. *Lettica Giulio*



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L.

Ragusa 31.12.17

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 15 GEN. 2014 *al* 22 GEN. 2014

Ragusa 23 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VI

Centri Storici e Verde Pubblico
P.zza Pola Ragusa Ibla- Fax 0932 220004

no 4, fa casso
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2227 del 31.05.2013

Oggetto: Lavori di fornitura ed installazione di standardi nel centro storico di Ragusa.

Impresa: BATTAGLIA GAUDENZIO S.R.L.

Contratto: n° 29961 di repertorio del 08.09.2010 registrato a Ragusa il 17.09.2010 n° 152 serie I

CIG: Z130C64B02

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Progetto:

Il progetto e' stato redatto dai geom. Lorenzo Cascone e Rosaria Gurrieri in data 14.04.2010, ed e' stato approvato con determinazione dirigenziale in Ragusa il 04.05.2010 con provvedimento n° 815. L'opera fu finanziata con fondi propri dell'Ente appaltante per l'importo complessivo di € 23.500,00 così ripartito :

a) per lavori a base d'asta (inclusi oneri sicurezza)	€.	18.436,89
b) per somme a disposizione dell'amministrazione		
Per competenze Tecniche Rup e progettisti e D.L.	€.	400,08
I.V.A. 20% sui lavori	€.	3.687,38
Imprevisti 5% sui lavori	€.	921,84
Arrotondamenti	€.	53,81
Sommano le somme a disposizione	€.	5.063,11
Totale	€.	23.500,00

La Descrizione dei lavori

I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono nella fornitura ed installazione di standardi per l'affissione di necrologici funerari nel centro storico di Ragusa di cui alle zone A e B1 del vigente P.R.G.

Assuntore dei lavori

Nella gara a cottimo appalto tenutosi in data 30.06.2010 rimase aggiudicataria della stessa l'impresa BATTAGLIA GAUDENZIO s.r.l., corrente in Ragusa che offrì il ribasso del 24,755 %. Il verbale di gara è stato approvato con determina dirigenziale n° 1641 del 23.07.2010

Cauzione

Così come risulta dal contratto n° 29961 di repertorio l'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €. 5.140,20, come prescritto dal Capitolato Speciale D'Appalto mediante polizza fidejussoria del n. 6008506 prestata dalla compagnia AVIVA Italia spa in data 17.03.2010.

Contratto

Il contratto principale stipulato in data 08.09.2010e' stato registrato fiscalmente a Ragusa il 17.09.2010 al n° 152.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 24,755 % sulla somma di €. 17.883,78 oltre ad oneri di sicurezza non soggetti €. 553,11 e' risultato di netto €. 14.009,76

Somma autorizzata

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per lavori al netto (inclusi oneri sicurezza)	€. 14.009,76
b) per somme a disposizione dell'amministrazione	
Per competenze Tecniche Rup e progettisti e D.L.	€. 400,08
I.V.A. 20% sui lavori al netto	€. 2.801,95
Imprevisti 5% sui lavori	€. 921,84
Arrotondamenti	€. 53,81
Sommano le somme a disposizione	€. 4.177,68
Totale	€. 18.187,44

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto senza riserve in data 11.10.2010

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale D'Appalto giorni centocinquanta (150) consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.
Il termine utile doveva scadere quindi il 11.03.2011

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori furono sospesi con verbale in data 14.12.2010 a causa della presenza di ponteggi metallici in Piazza Duomo e furono ripresi in data 08.10.2013

Scadenza definitiva del tempo utile

A causa della sospensione dei lavori il tempo utile per dare ultimati i lavori è stato quindi protratto complessivamente a tutto il 01.01.2014

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 11.10.2013 come fu accertato con certificato in data 16.10.2013 e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia

In corso di esecuzione dei lavori furono eseguiti lavori in economia per complessivi €. 1.049,60

Anticipazione in denaro

In corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate dallo imprenditore delle anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori fu emesso un unico certificato di pagamento lavori per l'importo di €. 13.399,25 oltre iva

Assestamento della somma autorizzata

Per effetto dell'aumento dell'i.v.a con legge n° 99 del 09.08.2013, la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per lavori al netto (inclusi oneri sicurezza)	€.	14.034,37
b) per somme a disposizione dell'amministrazione		
Per competenze Tecniche Rup e progettisti e D.L.	€.	400,08
I.V.A. 20% sui lavori 1° certificato di pagamento netto	€.	2.679,85
I.V.A. 22% sui lavori stato finale	€.	139,73
Imprevisti 5% sui lavori	€.	921,84
Arrotondamenti	€.	11,57
Sommano le somme a disposizione	€.	4.153,07
Totale	€.	18.187,44

Stato finale

Lo stato finale e' stato redatto il 14.10.2013 e sono stati contabilizzati lavori per complessivi €. 14.034,37 al netto del ribasso d'asta così distinti:

- per lavori a misura	€.	14.034,37
da cui dedotti :		
- n.1 certificati di acconto	€.	- 13.399,25
credito netto dell'impresa	€.	635,12

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio

Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n. 316499 del 27.10.2010 e con scadenza continuativa.

Tempo stabilito per il collaudo

La visita del collaudo deve avvenire entro gg 30 dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e le operazioni di collaudo devono essere conclusi entro il 16/01/2014.

Avvisi ad opponendum

In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto direttore dei lavori attesta che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non sono stati arrecati danni e/o indiretti a proprietà di terzi

Cessioni di credito da parte dell'impresa

per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

Direzione dei lavori

I lavori sono stati diretti dai nominati geom. Lorenzo Cascone e Rosaria Gurrieri giusta determinazione sindacale n. 35 del 24/03/2010.

Responsabile del procedimento

E' stato il Geom. Lorenzo Cascone, nominato con determina dirigenziale n° 559 del 25/03/2010.

Visita dei luoghi

In data 22.10.2013 è stata effettuata con esito positivo la visita di controllo e dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in si e' riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile del procedimento, in rappresentanza dell'ente appaltante, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Battaglia Gaudenzio s.r.l. corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori e' regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette €. 14.034,37
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. 316499 con effetto dal 27.10.2010 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali


CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Battaglia Gaudenzio e liquida il relativo credito di €. 635,12 (diconsi euro seicentotrentacinque/12) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Ragusa li 15.11.2013

L'Impresa
BATTAGLIA GAUDENZIO s.r.l.
C.da Piancatola s.n.
Cell. 335.7801515 - 97100 RAGUSA
Partita IVA: 01197200882

La Direzione dei Lavori



Visto ed accettato si conferma

Ragusa li 15.11.2013

Il responsabile del procedimento

