



# COMUNE DI RAGUSA

## SETTORE VI

*Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico*

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>N. D'ORDINE</b> <i>generale 167</i>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo cauzione per Lavori di miglioramento della rete idrica comunale nei Villaggi "Gesuiti e Santa Barbara". Impresa SCHININA' Giovanni - 97015 - Modica (RG)
<b>Data</b> 10 FEB. 2014	
<b>N. 31 SETTORE</b>	
<b>Data</b> 28/01/2014	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

**Bil. 2013 Res. CAP. 2886.09 Imp. 1497 e 1498/11**  
**Tit. 02 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01**

**IL RAGIONIERE CAPO**

*Letl' All'*

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto (28) del mese di Gennaio su proposta del Geom. Salvatore CHESSARI nell'ufficio del settore VI, il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

**Premesso** che con Determinazione Dirigenziale n°2523 del 30/12/2011 è stata approvato il progetto redatto dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI per i **"Lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i Villaggi "Gesuiti e Santa Barbara"** per un importo di €. 100.000,00 di cui per lavori €. 81.524,032 compresi €. 2.445,821 per oneri di sicurezza e €. 18.475,968 a disposizione dell'Amministrazione.

**Visto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa SCHININA' Giovanni con sede a 97015 Modica (RG) giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°837 del 23/05/2012 per l'importo di €. 55.874,190 (comprensivi degli oneri di sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 31,7667%.

**Considerato inoltre** che, con Determinazione Dirigenziale n°128 del 12/02/2013 è stata approvata la 1° Perizia di Variante e Suppletiva per la necessità di realizzare lavori non previsti nella prima fase di progettazione, ma che la D.L. ha ritenuto essenziali ai fini di una migliore funzionalità della nuova rete idrica con il serbatoio di accumulo di C.da Gaddimeli per un maggior importo di €. 11.167,451 al netto del ribasso d'asta.

**Costatato** che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince anche che può essere pagata all'impresa SCHININA' Giovanni la somma di €. 341,64 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di €. 67.041,64 e gli acconti corrisposti (n.2 SAL) che ammontano in €. 66.700,00;

**Visto** in riguardo il Conto Finale dei Lavori del 17/04/2013;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 09/01/2014;

**Preso atto** che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva n°28106142 del 10/01/2014, rilasciato in data 27/01/2014 dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale di Ragusa.

**Ritenuta** l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, allo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;

**Visto** l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**Ritenuto** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**Visto** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


## **DETERMINA**

1. Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa SCHININA' Giovanni – Via Risorgimento n°173 – 97015 Modica (RG); la somma di €. 341,64 quale differenza tra l'importo dei lavori (€. 67.041,64) e gli acconti corrisposti (€. 66.700,00), in conformità a quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale d'approvazione del progetto n. 2523/2011;
2. Prelevare la spesa complessiva di €. 375,80 di cui €. 34,16 per IVA al 10% dal Cap.2886.09 Bilancio 2013 Res. Impegno 1497 e 1498 del 2011 Tit. 02 Funz. 09 Serv. 04 Interv. 01.
3. Svincolare la Polizza Fidejussoria n°0939400654 rilasciata in data 24/05/2012 della Società Assicurazioni HDI, agenzia di Modica (RG) a garanzia degli atti contrattuali;
4. Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n°2523/2011 si è concluso con un'economia di €.24.639,02.

**Allegati parte integrante**

- ❑ Stato finale dei lavori;
- ❑ Verbale Inizio Lavori e di Ultimazione Lavori;
- ❑ Documento Unico di regolarità Contributiva
- ❑ Certificato Regolare Esecuzione;
- ❑ Verbale di Visita e Controllo;
- ❑ Copia Polizza Fidejussoria di garanzia;


**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



---

**Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**  
(Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA)



Visto per la regolare contabile attestata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, G. L. 70/92.  
Si attesta che per il presente atto non occorre copertura finanziaria in quanto la stessa è stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 2523/2011.  
Ragusa.....1.4.2014

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....1.4.2014

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licita Giovanni)

---


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1.4.2014 al 2.1.2014

Ragusa.....2.4.2014

**IL MESSO COMUNALE**

---

*n° 2 locati*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 167 del 10 FEB. 2014



**CITTÀ DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

**SETTORE VIII**

**Ambiente, Energia e Protezione Civile**

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676426 -  
E-mail

**LAVORI:** Lavori per il miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi Gesuiti e Santa Barbara Importo  
€. 100.000,00 IVA e oneri compresi

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni con sede in 97015 Modica (RG), Via Risorgimento n°173.  
**CUP:** F23H11000050001 - **CIG:** 413491931A.-

**CONTRATTO:** in corso di stipula.

## VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248  
ex artt. 129 e 130 del Regolamento dei LL. PP. approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554

L'anno duemiladodici (2012) il giorno ventotto (28) del mese di Maggio in Ragusa

Il sottoscritto Direttore dei lavori, e nelle medesime qualità di Responsabile del Procedimento **Geom. Domenico BUONISI**;

Visto il progetto dei lavori su indicati approvato con Determina Dirigenziale n. 2523 del 30 Dicembre 2011 redatto dall'Ufficio in titolo, dal **Geom. Domenico BUONISI e dal Geom. Salvatore CHESSARI**;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°156/VIII del 14/05/2012 registrata al n° 837 del 23/05/2012 del Settore VIII del Comune di Ragusa con la quale viene approvata l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto all'Impresa **SCHININA' Giovanni**; con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173 per l'importo di €. **55.874,19** al netto del ribasso d'asta del **31,7667%**;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 e l'art. 129 commi 1° e 4° e l'art. 130 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1999 n. 554;

Previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo in cui debbonsi eseguire i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. **SCHININA' Giovanni**, in qualità di titolare dell'Impresa appaltatrice **SCHININA' Giovanni**;
  2. **Geom. Domenico BUONISI**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
  3. **Geom. Salvatore CHESSARI** in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori.
- si è proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dei citati articoli 129 e 130 del Regolamento dei Lavori Pubblici.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;
- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al momento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell'Impresa e con prosieguo nei

*Servizio di Manutenzione e Distribuzione idrica Comunale*

prossimi giorni); a tal uopo si è proceduto col collocamento di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per l'esatta individuazione delle opere da eseguire;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- lavori di manutenzione ordinaria;

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e delle sua registrazione.

Il **Sig. SCHININA' Giovanni**, Appaltatore dei lavori in parola, fornito già di copia del progetto, dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale reggente l'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Schema di Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in mesi 6 (sei) naturali e consecutivi giusto art. 13 del detto Schema di Contratto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **27/11/2012**.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato regolarmente sottoscritto ed approvato il contratto di appalto e debitamente registrato ai fini fiscali.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.


**L'IMPRESA**  
**(SCHININA' Giovanni)**

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Geom. Domenico BUONISI)**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**(Geom. Salvatore CHESARI)**



Comune di Ragusa  
Provincia di Ragusa



## VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 158 del D.P.R. 207/2010)

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e santa Barbara"  
Determinazione Dirigenziale d'aggiudicazione n°837 del 23/05/2012 - CUP=  
F23H11000050001 - CIG= 413491931A - Verbale di Sospensione dei Lavori

**COMMITTENTE:** Settore VIII - Ambiente - Energia - Protezione Civile

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** Geom. Domenico BUONISI

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG).

**CONTRATTO:** in data 22/06/2012 Rep. n. 30168 registrato a al n. in data \_\_/\_\_/\_\_

**IMPORTO:** a base di contratto € 55 874.186

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO in RAGUSA, il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Considerato** che i lavori summenzionati A CAUSA DELL'APPROSSIMARSI DEL PERIODO ESTIVO non possono procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte;
- **Constatato** che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono rifacimento del manto stradale e completamento di altra rete idrica presente nelle vicinanze del Serbatoio GADDIMELLI;
- **Fatto presente** all'impresa che le cautele da adottare, affinché le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere continuate ed ultimate senza gravi oneri, sono CONTROLLO SALTUARIO DELL'AREA IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE

con l'intervento dell'Impresa SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG). ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi limitatamente alle residuali opere IDRAULICHE E DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE restino sospesi a decorrere dalla data del 28/06/2012.

Si dichiara inoltre, che durante l'intero periodo di sospensione dei lavori l'Impresa dovrà provvedere a CONTROLLO SALTUARIO DELL'AREA DEL CANTIERE.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Ragusa, li 28/06/2012

L'Impresa  
SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG)

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

Visto: IL RUP  
Geom. Domenico BUONISI

**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

(art. 158 D.P.R. 207/2010)

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e santa Barbara"  
Determinazione Dirigenziale d'aggiudicazione n°837 del 23/05/2012 - CUP=  
F23H11000050001 - CIG= 413491931A - Verbale di Ripresa dei Lavori

**COMMITTENTE:** Settore VIII - Ambiente - Energia - Protezione Civile

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** Geom. Domenico BUONISI

**CONTRATTO:** in data 22/06/2012 Rep. n. 30168 registrato a al n. in data \_\_/\_\_/\_\_

**IMPORTO:** a base di contratto € 55 874.186

L'anno DUEMILATREDICI il giorno OTTO del mese di APRILE in RAUSA, il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** il verbale di sospensione dei lavori in data 28/06/2012 col quale i summenzionati furono sospesi per L'APPROSSIMARSI DEL PERIODO ESTIVO 2012;
- **Considerato** che sono cessate le cause che determinarono la sospensione;

alla presenza dell'impresa SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG). ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dal 08/04/2013.

Considerata la data di sospensione dei lavori e la data di ripresa riportata nel presente verbale ne consegue che il periodo di sospensione dei lavori è pari a giorni 284 (DUECENTOTTANTAQUATTRO).


In conseguenza di tale sospensione dei lavori si evidenzia che il termine contrattuale di consegna dei lavori previsto per il 27/11/2012 è procrastinato al 30/04/2013, cioè del numero di giorni di cui al presente verbale.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Ragusa, lì 08/04/2013


L'Impresa  
SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n. 173 - 97015 Modica (RG)

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI



**Visto:** Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Domenico BUONISI





**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

## **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e santa Barbara"  
Determinazione Dirigenziale d'aggiudicazione n°837 del 23/05/2012 - CUP=  
F23H11000050001 - CIG= 413491931A Verbale di Ultimazione dei Lavori

**COMMITTENTE:** Settore VIII - Ambiente - Energia - Protezione Civile

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** Geom. Domenico BUONISI

**DIRETTORE dei LAVORI:** Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG).

**CONTRATTO:** in data 22/06/2012  
Rep. n. 30168  
registrato a  
al n.  
in data \_\_/\_\_/\_\_

**IMPORTO:** a base di contratto € 55 874.186

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di aprile in , il sottoscritto Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI in qualità Direttore dei Lavori in oggetto,

- **Visto** l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;  
In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

### **CERTIFICA**


che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 17/04/2013 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.


Ragusa, lì 19/04/2013

L'Impresa  
SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n. 173 - 97015 Modica (RG)

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Salvatore CHESSARI - Geom. Domenico BUONISI

**Visto: Il Responsabile del Procedimento**  
Geom. Domenico BUONISI





## REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di miglioramento della rete idrica comunale nei villaggi "Gesuiti e Santa Barbara".

**FINANZIAMENTO:** Fondi con Mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI Posizione n°4515931 e 4515936 in Cap. 2886.09 Bilancio 2013 resid. 2007 Impegno 1497 e 1498 del 2011.

Importo complessivo del progetto pari a €. 100.000,00 di cui: €. 80.759,032 per lavori a base d'asta comprensivi €. 2.422,771 per oneri per la sicurezza ed €. 19.240,968 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Domenico BUONISI.

**CUP= F23H11000050001 --- CIG= 413491931A.**

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni – Via Risorgimento n°173 - 97015 Modica (RG)

### VERBALE VISITA DI CONTROLLO

(art. 229 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilatreddici (2013) il giorno diciotto (18) del mese di Aprile in Ragusa.

I sottoscritti Direttori dei Lavori *Geom. Domenico BUONISI, Geom. Salvatore CHESSARI*, in titolo,

Visto l'art. 229 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto l'art. ... del Contratto di Appalto;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 17/04/2013 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 67.038,410 al netto del ribasso d'asta;

previo avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

1. *Sig. SCHININA' Giovanni*, legale rappresentante dell'Impresa omonima SCHININA' Giovanni;

2. *Geom. Salvatore CHESSARI* nelle qualità di Direttore dei Lavori;  
si è proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti dall'Appaltatore consistenti essenzialmente in:

- ☐ Realizzazione sulla sede stradale di via Cervia di due condotte in polietilene DN 90 e DN 110 a supporto della rete idrica comunale di Marina di Ragusa per i villaggi Gesuiti e Santa Barbara;
- ☐ Allacciamento delle due nuove condotte alla rete esistente di Via Ricci in prossimità dell'esistente rotatoria;
- ☐ Allacciamento delle due nuove condotte al serbatoio di distribuzione idrico denominato Gesuiti posto all'interno di area comunale;

- Rifacimento della rete viaria di Via Cervia nei siti ove sono state posate le nuove condotte idriche;

Dall'ispezione delle opere realizzate e per quanto rilevabile al momento, la sottoscritta Direzione Lavori ha accertato che i lavori eseguiti possono ritenersi a regola d'arte e conformi alle prescrizioni del progetto contrattuale.

**L'IMPRESA**

(SCHININA' Giovanni)




**IL COORDINATORE DEI LAVORI**

(Geom. Salvatore CHESSARI)

**Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Domenico BUONISI)



## REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

**OPERE:** Idrauliche.

**LAVORI:** di miglioramento della rete idrica comunale nei villaggi "Gesuiti e Santa Barbara".

**FINANZIAMENTO:** Fondi con Mutuo della CASSA DEPOSITI E PRESTITI Posizione n°4515931 e 4515936 in Cap. 2886.09 Bilancio 2013 resid. 2007 Impegno 1497 e 1498 del 2011.

Importo complessivo del progetto pari a €. 100.000,00 di cui: €. 80.759,032 per lavori a base d'asta comprensivi €. 2.422,771 per oneri per la sicurezza ed €. 19.240,968 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Domenico BUONISI.

**CUP= F23H11000050001 --- CIG= 413491931A.**

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni – Via Risorgimento n°173 - 97015 Modica (RG)

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

### Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto in data 27/10/2011 dai Geomm. Domenico BUONISI, e Salvatore CRESSARI ed approvato con Determinazione Dirigenziale in data **30 Dicembre 2011** con numero di prot. generale **n°2523** per l'importo complessivo di **€. 100.000,00** così ripartito:

Lavori a base d'asta:

- Di cui per attuazione piani di sicurezza	€. 2.445,821	€. 81.524,032
b) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. sui lavori (10%)	€. 8.152,404	
2) spese tecniche (tecnici interni)	€. 1.630,481	
3) pubblicità gara	€. 3.000,000	
4) spese assicurazioni tecnici	€. 3.000,000	
5) Imprevisti e arrotondamenti	€. 2.693,083	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 18.475,968	
- TOTALE COMPLESSIVO		<b>€. 100.000,000</b>

### Perizie di varianti e Suppletive:

Oltre al progetto fu presentata una perizia di Variante e Suppletiva al fine di rendere le opere realizzate più funzionali ed efficienti alla luce degli insediamenti civili realizzati dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Gli stessi all'epoca della redazione del progetto originario non erano stati previsti dalla D.L. ma nel momento della realizzazione degli stessi ritenuti necessari; detta perizia rientrò come impegno di spesa nella percentuale del 20% tra le somme ricavate dal ribasso effettuato dall'impresa al momento della presentazione dell'offerta e quindi entro il quinto d'obbligo contrattuale.

Detta Perizia di Variante fu approvata con la Determinazione Dirigenziale **n°128** del **12 Febbraio 2013**.

### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del Cottimo Appalto in data **27/04/2012** (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa **SCHININA' Giovanni** con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173. giusta Determinazione Dirigenziale del Settore VIII prot. gen. **n°837** del **14 Maggio 2012**.

### **Contratto d'appalto:**

Il contratto principale venne stipulato in data **10/11/2011** con il n°**30107/VIII** di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore VIII; registrato a Ragusa il **30/11/2011** al n°**3635** Serie **3**.

### **Ribasso d'Asta:**

I lavori vennero assunti con il ribasso dello **31,7667 %** e perciò in **€. 55.874,19** (*diconsi Euro Cinquantacinquemilaottocentosettantaquattro/19*) comprensivi di oneri per la sicurezza ma IVA al 21% esclusa.

### **Atto di Sottomissione:**

Per i lavori in Variante di cui alla Determinazione Dirigenziale n°**128** del **12 Febbraio 2013** l'impresa ha stato stipulato un Atto di Sottomissione in data **22 Marzo 2013** registrato a Modica (RG) il **26 Marzo 2013** al n°**1081** di rep. **Serie III°**.

### **Direttore dei Lavori:**

La Direzione Lavori è stata effettuata dai Geomm. Domenico BUONISI e Salvatore CHESSARI tecnici dell'U.T.C. settore VI giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n°**1765** del **04 Ottobre 2011**.

### **Addetto alla Contabilità:**

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Salvatore CHESSARI, tecnico dell'U.T.C. settore VI.

### **Consegna dei Lavori:**

I lavori vennero consegnati, sotto riserva di legge, il **28 Maggio 2012** e iniziati lo stesso giorno come da relativo verbale di consegna dei lavori.

### **Ultimazione dei Lavori:**

I lavori vennero ultimati il giorno **17 Aprile 2013** come da relativo certificato di ultimazione lavori.

### **Tempo Impiegato:**

Giorni consecutivi = gg. **137**.

### **Tempo Utile:**

In base all'art. **6** del capitolato Speciale il tempo utile era di **150 giorni** consecutivi.

### **Proroghe e sospensioni:**

Durante il corso dei lavori è stata necessaria una sospensione dei lavori in quanto la D.L. ha ritenuto di redigere una Variante Suppletiva in modo da rendere più funzionale ed efficiente l'opera oggetto dei lavori.

### **Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:**

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

### **Danni di forza maggiore:**

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

### **Ordini e disposizioni ed esito avuto:**

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

### **Assicurazione degli operai.**

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione n°**2623857** e presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione n°**6504049952**; presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione n°**3271**.

### **Infortuni sul Lavoro:**

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

### **Importo delle Somme Autorizzate:**

Per lavori

<input type="checkbox"/> Contratto principale:	€.	55.874,19
<input type="checkbox"/> 1° Perizia di Variante:	€.	<u>11.167,45</u>

	<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>67.041,64</b>
<b><u>Certificati di Pagamento:</u></b>			
1) In data 10 Luglio 2012		€.	46.000,00
2) In data 19 Aprile 2012		€.	20.700,00
Sommano gli acconti pagati		€.	66.700,00

**Tempo Stabilito per il Collaudo Conto Finale:**

Il relativo **STATO FINALE DEI LAVORI**, redatto dalla D.L. in data **17/04/2013**, e firmato dall'impresa **SCHININA' Giovanni** senza riserve; ammonta complessivamente a nette €. 67.038,41 (*diconsi Euro Sessantasettemilatrentotto/41*)

**Credito dell'imprenditore e le somme spese:**

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€.	66.700,00
Credito a saldo:	<b>€.</b>	<b>341,64</b>

**Differenza tra le somme autorizzate e le somme spese:**

<input type="checkbox"/> Somme autorizzate per il progetto	€.	100.000,00
<input type="checkbox"/> Stato Finale dei lavori IVA compresa al 10%	€.	73.745,80
<input type="checkbox"/> Somme spese per competenze tecniche (liquidate già in acconto €. 812,84)	€.	1.615,18
Economia realizzata	<b>€.</b>	<b>24.639,02</b>

**Riserve dell'Impresa:**

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

**Avvisi a opponendum:**

Pubblicati senza esito di opposizioni.

**Cessione Crediti:**

**Revisione prezzi:**

Non è stata effettuata alcuna revisione prezzi.

**Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:**

I lavori hanno previsto:

- ☐ Realizzazione sulla sede stradale di via Cervia di due condotte in polietilene DN 90 e DN 110 a supporto della rete idrica comunale di Marina di Ragusa per i villaggi Gesuiti e Santa Barbara;
- ☐ Allacciamento delle due nuove condotte alla rete esistente di Via Ricci in prossimità dell'esistente rotatoria;
- ☐ Allacciamento delle due nuove condotte al serbatoio di distribuzione idrico denominato Gesuiti posto all'interno di area comunale;
- ☐ Rifacimento della rete viaria di Via Cervia nei siti ove sono state posate le nuove condotte idriche;

Il sottoscritto **Geom. Salvatore CHESSARI** condirettore dei lavori in oggetto

**C O N S I D E R A T O**

- ☐ Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 18/04/2013, giusto Verbale di Visita e Controllo, si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorsa del progetto, del contratto, della perizia di assestamento contabile e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d' arte, redigendone, a tal proposito, il relativo verbale che si acclude a tergo.


- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

**C E R T I F I C A**

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in **Euro 67.041,64** da cui detratti **n.2** acconti corrisposti all'impresa per l'importo complessivo di **Euro 66.700,00** resta un credito residuo di **€. 375,80** (diconsi Euro Trecentosettantacinque/80) I.V.A. al 10 % compresa che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi alla Impresa **SCHININA' Giovanni** con sede in 97015 Modica (RG) Via Risorgimento n°173; a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopra indicato, fermo restando l'eventuale pagamento dipendente dalle risultanze della domanda di revisione prezzi.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 3° della Legge n°109/94 e dell'art.199 del Regolamento LL.PP., il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Ragusa, 09 Gennaio 2014

**L'IMPRESA**  
(SCHININA' Giovanni)






**LA DIREZIONE LAVORI**  
(Geom. Salvatore CHESSARI)



Si Approva la superiore liquidazione a saldo delle risultanze.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Domenico BUONISI)





**Comune di Ragusa**  
**Provincia di Ragusa**

*n° 6 giocata*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 167 del **10 FEB. 2014**

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di miglioramento della rete idrica comunale per i villaggi "Gesuiti e santa Barbara" Determinazione Dirigenziale d'aggiudicazione n°837 del 23/05/2012 - CUP= F23H11000050001 - CIG= 413491931A

**COMMITTENTE:** Settore VIII - Ambiente - Energia - Protezione Civile

**IMPRESA:** SCHININA' Giovanni - Via Risorgimento n.173 - 97015 Modica (RG).

Contratto in data 22/06/2012 rep. n. 30168 registrato a in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al n. di euro 55 874.190

Data Offerta:	27/04/2012	IMPORTO DEL PROGETTO:	80 759.030
Data Consegna:	28/05/2012	Somme a Disposizione:	19 240.968
Data Inizio Lavori:	28/05/2012	Importo per la Sicurezza:	2 422.771
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.000
Data Utile per Ultimazione:	27/11/2012	Somme a Disposizione (variante):	0.000
Giorni di Sospensione:	283	Importo per la Sicurezza (variante):	0.000
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	30/04/2013	Anticipazione:	0.000
Data FINE LAVORI:	17/04/2013	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	13

Settore VIII - Ambiente - Energia - protezione Civile  
Servizio I - Manutenzione e Distribuzione rete idrica comunale



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 01.01.06.01	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SOMMANO al m³	68,905	8,560	589,827
2 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato SOMMANO al m³	283,557	1,650	467,869
3 01.02.05.01	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SOMMANO	19'566,800	0,460	9'000,728
4 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: — per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. SOMMANO	1'150,500	2,470	2'841,735
5 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: per ogni m di taglio effettuato. SOMMANO al m	1'534,000	2,050	3'144,700
6 02.01.01.01	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, per muratura non portante, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compr ... a perfetta regola d'arte: per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa SOMMANO al m³	1,848	188,800	348,902
7 03.01.03.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 SOMMANO al m³	5,713	113,900	650,711
8 03.01.04.01	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 25 N/mm2 SOMMANO al m³	1,738	122,200	212,384
9 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati , per opere stradalidi di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di c ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati SOMMANO al m²	12,410	18,400	228,344
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) SOMMANO al kg	21,330	1,880	40,100
11 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... rato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano. SOMMANO al m³	37,397	26,700	998,500
12 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO	4'189,800	1,450	6'075,210
13 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO	3'451,500	1,730	5'971,095
14	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e			
	A R I P O R T A R E			30'570,105

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			30'570,105
06.04.02.03	recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe D 400 (carico di rottura 400 kN).			
	SOMMANO al kg	128,000	3,220	412,160
15 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere			
	SOMMANO al kg	380,000	3,270	1'242,600
16 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere			
	SOMMANO al kg	457,000	2,880	1'316,160
17 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... a stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al kg	837,000	2,300	1'925,100
18 07.03.01.01	Fornitura e posa in opera di armatura metallica per strutture composte in acciaio e calcestruzzo tipo REP-TRF e similari, costituita da tondini in acciaio tipo Fe510c (D.M. 14 febb ... ta a perfetta regola d'arte ed escluso il conglomerato cementizio e la carpenteria di getto: per luci da 1,00 m a 6,00 m			
	SOMMANO al kg	80,000	2,520	201,600
19 09.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al m²	8,400	21,900	183,960
20 13.01.02.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghe ... o onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 7,5 MPa			
	SOMMANO al m	0,800	20,100	16,080
21 13.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, d ... a il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte			
	SOMMANO al kg	3,580	9,790	35,048
22 13.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale con giunto elastico di tipo meccanico con contro flangia e bulloni e con guarnizione EPDM conforme a ... ane. Compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al kg	23,260	9,750	226,785
23 13.02.05.03	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 80 mm			
	SOMMANO cad.	1,000	287,400	287,400
24 13.02.05.04	Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotta in st ... a fornitura del materiale necessario e quant'altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante: DN 100 mm.			
	SOMMANO a corpo	3,000	340,800	1'022,400
25 13.03.05.02	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 25 mm			
	SOMMANO al m	6,000	5,120	30,720
26 13.03.05.08	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 90 mm			
	SOMMANO al m	816,200	12,400	10'120,880
27 13.03.05.09	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 110 mm			
	SOMMANO al m	816,200	19,000	15'507,800
	A RIPIETARE			63'098,798

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			63'098,798	
28 13.07.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: D esterno 110 mm; interno 103,6 mm  SOMMANO al m	1,700	11,500	19,550	
29 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento  SOMMANO al m³	39,007	20,500	799,644	
30 A.N.7	Scavo per condotta idrica eseguito con rotativa avente le seguenti caratteristiche: Larghezza cm. 40-45, profondità = cm. 85  SOMMANO ml.	770,000	9,841	7'577,570	
31 AP.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni interne di cm. 120 x 120 ed altezza media di cm. 150, compresa sigillatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita ed a regola d'arte.  SOMMANO cadauno	1,000	551,174	551,174	
32 NP.01	Oneri di conferimento di materiale in discarica  SOMMANO kg	889'400,000	0,013	11'562,200	
33 NP.02	Svellimento e risistemazione di muro in pietrame a secco, che delimita la zona serbatoio, compresa la ricollocazione della rete delimitativa sovrastante il rifacimento della paretin ... toio ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera finita a perfetta regola d' arte.  SOMMANO ora	2'461,920	1,000	2'461,920	
34 NP.03	Martello demolitore + gruppo elettrogeno (per lavori dentro il sebaio)	SOMMANO ora	16,000	36,200	579,200
35 NP.04	Mezzo meccanico per rimozione di sterpaglie vegetali e quant' altro, ubicate ai margini del percorso stradale. SOMMANO ora	12,000	85,180	1'022,160	
36 NP.05	Saldature giunti nelle tubazioni eseguite dal fabbro.  SOMMANO ora	288,600	1,000	288,600	
37 NP.06	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in polietilene, compresa l'esecuzione dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d' arte.  SOMMANO cadauno	1'646,000	1,000	1'646,000	
38 NP.07	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in ottone ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d' arte.  SOMMANO cadauno	8,000	1,000	8,000	
39 NP.08	Solaio prefabbricato per copertura pozzetto transito pesante 120*120  SOMMANO cadauno	1,000	133,000	133,000	
40 NP.09	Lavori in economia inerenti la scerbatura e la pulitura, nei pressi del locale serbatoio Gaddimeli compresa: la sistemazione della recinzione esistente, la collocazione della condo ... a ricopertura dello scavo relativo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d' arte.  SOMMANO a corpo	1,000	7'147,680	7'147,680	
Parziale LAVORI A MISURA euro				96'895,496	
RIBASSO del 31,7667% da considerare su euro				96'895,496	
T O T A L E euro				96'895,496	

COMMITTENTE: Settore VIII - Ambiente - Energia - Protezione Civile  
STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: Settore VIII - Ambiente - Energia - Protezione Civile [contabilita.dcf] (E:\ARCHIVIO\documenti\Lavori in corso\Progetto via Cervia a marina 2011 Diceml  
STATO FINALE DEI LAVORI



0939400654

n° 2 locuste  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 167 del 10 FEB. 2014

Impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato n° 19853 del 22/07/1994  
Pubblicato sulla G.U. n° 186 del 10/08/1994 in regola con il disposto della L. 348 del 10/06/1982.

Polizza Fidejussoria ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123  
e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo:  
la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, agenzia, ecc.)
0939400654	Agenzia 939 / 939_A

Contraente (Obbligato principale)	C.F. / P.I.
SCHININA GIOVANNI	SCHGNN73C05F258M

Sede	Via / P.zza	C.A.P.	Prov.
MODICA	VIA RISORGIMENTO 173	97015	RG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI RAGUSA	CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG)

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE PER I VILLAGGI GESUITI E SANTA BARBARA. CIG:413491931A	COMUNE DI RAGUSA

Costo complessivo previsto opera	Ribasso % d'asta aggiudicato
€ 55.104,55	31.76 %

Somma garantita 21.77 % costo opera	
€ 12.000,00	Euro Dodicimila/00

Data inizio polizza fideiussoria	Data cessazione polizza fideiussoria

Premio	Premio imponibile	Diritti	Imposte	Totale
Alla Firma	91,55	0,00	11,45	103,00
Di proroga	91,55		11,45	103,00

Il Contraente  
(Timbro e firma)  
IMPRESA  
SCHININA GIOVANNI  
Via Risorgimento, 173 Tel. 788873  
97015 MODICA (RG)  
C.F. SCH GNN 73C05 F258M  
Partita IVA: 00391780884

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

MODICA SERVIZI ASSICURAZIONE  
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.  
A cura di RITA SALVATORE  
Responsabile del Servizio Clienti

Polizza emessa in quattro esemplari in: MODICA (RG)

il 24/05/2012

Originale per il Beneficiario

**HDI**

ASSICURAZIONI

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10  
00187 Roma (I) Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 - Capitale  
Sociale € 98.000.000,00 I.v. - C.F. e P.IVA 04348061004 - Iscrizione al Registro  
delle Imprese di Roma 7122/02 - Iscrizione R.E.A. di Roma n. 757172/02 - Impresa  
autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93  
(G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al  
n. 1.00022 - Società con unico azionista - Società Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



0939400654

Allegato n. 1 a Polizza n. 0939400654 Ag. n. 939 939 A

Contraente:

SCHININA' GIOVANNI

(Denominazione/cognome - nome)

VIA RISORGIMENTO 173 - 97015 MODICA(RG)

(Sede/indirizzo)

SCHGNN73C05F258M

(Codice fiscale/partita IVA)

Beneficiario:

COMUNE DI RAGUSA

(Denominazione)

CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG)

(Sede/indirizzo)

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.123 e delle condizioni integrative previste all'art.113 del D.Lgs n. 163/2006. In particolare si precisa che:

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art.30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e dall'art.113 comma 3 D.Lgs. n.163/2006.

La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE  
SCHININA GIOVANNI  
Via Risorgimento, 173 Tel. 768873  
97015 MODICA (RG)  
SCHGNN73C05F258M  
Partita IVA: 00491780884

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.  
MODICA SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L.  
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.  
Agente PIETRA SALVATORE  
RESPONSABILE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Polizza emessa in quattro esemplari in MODICA (RG)

il 24/05/2012

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente

MODICA SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L.

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

Agente PIETRA SALVATORE

Originale per il Beneficiario