



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH ✓
TIT - APG
il 12.02.2014
Il Resp. del servizio
L'Inviato Direttivo
(Dati su cui si fonda l'affidamento)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>17.02.2014</u> N. <u>216</u> N. 51 Settore V Data 12/02/14	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 16,3 kWp presso la Scuola Elementare "C. Battisti" del Comune di Ragusa.
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Non comporta impegno di spesa, somme già impegnate di cui all'ord. n. 1605/04

BIL. 2014

CAP. 2606.2

IMP. 4962/01 rif. 2126/04

FUNZ. 4

SERV. 2

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio nell'ufficio del Settore V il Dirigente, Ing. Michele Scarpuila, ha adottato la seguente determinazione:

Si reitera, con integrazioni, l'atto dirigenziale n. 80 di Settore in data 29/02/12.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 25/06/2004 è stato approvato il progetto "Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 16,3 kWp presso la Scuola elementare "C. Battisti" del comune di Ragusa, l'importo di € 145.000,00 di cui € 123.343,35 per lavori e € 21.656,65 a disposizione dell'Amministrazione cofinanziato con risorse del programma APQ Energia gestito dall'Assessorato regionale dell'energia (ex dell'Industria);
- in data 15/02/2006 è stato stipulato il contratto di appalto n° 29713 di repertorio con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **SCES Coop. Spa - via Elena ,60 Caltanissetta (CL)** con il ribasso del 17,75 % per l'importo netto di € 105.150,21;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **SCES Coop. Spa, oggi in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.)**, la somma di € 5.753,88 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 111.143,88 e gli acconti corrisposti di € 105.390,00 oltre IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- richiedere all'Assessorato regionale l'accredito della rata di saldo del contributo a valere sui fondi APQ Energia;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.9327845 rilasciata dalla "AXA Assicurazioni spa" sede di San Cataldo (CL) per importo di € 17.531,00;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 5.753,88 più € 575,38 per IVA al 10% alla Ditta **SCES Coop. Spa - via Elena ,60 Caltanissetta (CL) in L.C.A.** non appena verrà accreditata la rata di saldo del contributo regionale;
- portare in economia la somma di € 20.127,82.

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori, allegato parte integrante;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa e corrispondere all'impresa **SCES Coop. Spa – via Elena, 60 Caltanissetta (CL) in liquidazione coatta amministrativa** la somma di € 5.753,88 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 111.143,88 e gli acconti corrisposti di € 105.390,00 oltre € 575,38 per IVA al 10%;
2. Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 9327845 rilasciata dalla "AXA Assicurazioni spa" sede di San Cataldo (CL) per importo di € 17.531,00;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 5.753,88 più € 575,38 per IVA al 10% alla Ditta **SCES Coop. Spa – via Elena, 60 Caltanissetta (CL) in LCA**;
4. Dare atto che è stata realizzata un'economia di spesa pari ad € 20.127,82.

Ragusa li 12/02/14



IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 14.02.2013


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa '24 FEB. 2014


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(~~Lidia Giovanna~~)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal '24 FEB. 2014 al 03 MAR. 2014

Ragusa 04 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE

m. 3 loc. 45
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 216 del 17-02-2014

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX
Decoro urbano, manutenzione e gestione Infrastrutture

LAVORI: FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN
RIETE DA 16,3 kWp **presso la Scuola elementare "C. Battisti"** DEL COMUNE DI RAGUSA.

IMPRESA: **S.C.E.S Coop. S.P.A.** - via Elena, 60 - 93100 - Caltanissetta (CL) - in
Liquidazione Coatta Amministrativa

CONTRATTO: in data 15/02/2006 rep. 29713 registrato a Ragusa il 28.02.06 al n. 276 Serie 1°.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 14/06/04 ed approvato con determina dirigenziale n. 1605 del 25/06/2004.
L'importo complessivo è di € 145.000,00 così distinto :

PERFONITURE MANO D'OPERA BA	123.343,35
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	12.334,34
SPESA TECNICA 1,5%	1.850,15
ONERI RIFLESSI SU 1,5% (33,4%)	617,86
ONERI SICUREZZA 3%	3.700,30
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	3.138,91
TOTALE SOMME A DISP.	21.631,65
TOTALE PROGETTO	145.000,00

CONTRATTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 15/02/06 n. 29713 di repertorio.
Dall'atto risulta che l'impresa SCES Coop. Spa di Caltanissetta (CL) assunse l'esecuzione dei lavori indicati per
l'importo complessivo di € 127.043,65 con il ribasso del 17,75 % e quindi per un importo netto di € 105.150,21.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha
prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 9327845 della AXA
Assicurazioni spa sede di San Cataldo (CL) per un importo complessivo di € 17.531,00.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 145.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il **12/06/2006** e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data **13/07/2006** ed in data **22/03/2008**.

RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati ripresi in data **24/12/2007** ed in data **08/10/2008**.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del
contratto.



[Handwritten signature]

PERIZIE DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata redatta una prima perizia di variante, su iniziativa dell'impresa, modificando il quadro economico così distinto:

PER FORNITURE	
MANODOPERA E NOLI AL	
LORDO	
LAVORI AL NETTO	130.630,49
	€ 107.443,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	10.744,36
SPESE TECNICHE 1,5 %	1.959,46
ONERI RIFLESSI SU 1,5 % (33,4%)	654,46
ONERI SICUREZZA 3%	3.918,91
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	3.153,91
ECONOMIA DA RIBASSO	€ 17.125,32
TOTALE SOMME A DISP.	€ 37.556,42
TOTALE PROGETTO	145.000,00

Successivamente si è resa necessaria una seconda perizia di variante, con la introduzione di nuovi prezzi, mantenendo praticamente invariato il quadro economico:

PER FORNITURE	
MANODOPERA E NOLI AL	
LORDO	
LAVORI AL NETTO	€ 130.630,49
	€ 107.443,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	10.744,36
SPESE TECNICHE 1,5 %	1.959,46
ONERI RIFLESSI SU 1,5 % (33,4%)	654,46
ONERI SICUREZZA 3%	3.700,30
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	3.153,91
ECONOMIA DA RIBASSO	€ 17.343,93
TOTALE SOMME A DISP.	€ 37.556,42
TOTALE PROGETTO	145.000,00

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **12/06/2006**, viste le sospensioni degli stessi in data 13/07/2006 ed in data 22/03/2008 con relative riprese in data 24/12/2007 ed in data 08/10/2008 e considerata la concessione di due proroghe aumentando di giorni settanta (70) il termine dei lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 15/11/08.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/11/08, quindi entro i termini previsti come modificati con idonei provvedimenti di proroga.

CONTO FINALE

Redatto in data 08/06/11, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 111.143,88 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1° certificato emesso in data 28/12/07 di euro 45.554,00
- 2° certificato emesso in data 04/11/08 di euro 52.032,00
- 3° certificato emesso in data 17/12/08 di euro 7.804,00


CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso
- acconti corrisposti

totale credito all'impresa

euro 5.753,88



61250,00
(1° SAL 2° + 3° SAL) auto
Clt

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 145.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 124.872,18

Si ha quindi la minore spesa di euro 20.127,82.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Caltanissetta con polizza n. 3198913 con decorrenza continuativa

ASSICURAZIONI SOCIALI

Con nota del 17/12/2008 l'Impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in :

Realizzazione impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica su superfici di copertura dell'edificio comunale.
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica

Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro **111.143,88** da cui detratto l'acconto per complessive euro **105.390,00**, rimane un credito netto di euro **5.753,88** + iva al 10 % che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa SCES Coop. Spa.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 08/06/2011

L'impresa

DR. CURATOLO SALVATORE MARCELLO
COMMISSARIO LIQUIDATORE
S.C.E.S. SOC. COOP. PER AZIONI
IN LIQUIDAZIONE CONTABILI AMMINISTRATIVA
C.S. 01/01/2011 (CL)

Il direttore dei lavori
(Ing. Carmelo Licitra)



Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

l'importo liquidato.
Ragusa, 08/06/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

