



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett ✓
III - A. P. M.
il 17.02.2014

Il Resp. del servizio
L'Ispezionatore Direttivo
(Dott. Scarpulla)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>17.02.2014</u> N. <u>217</u>	OGGETTO: Approvazione certificato regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione finale per i lavori di fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 4,6 kWp presso la Scuola Elementare "Pianetti" di C.da Pianetti in Ragusa.
N. 52 Settore V	
Data <u>12/02/14</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

Non imputate impiego di spesa, somme già imputate di cui al D.D. n. 1609/14

BIL. 2014

CAP. 2606.2

IMP. 1962/14 - liqu. 2139/14

FUNZ. 4

SERV. 2

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 12 (dodici) del mese di febbraio nell'ufficio del Settore V il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Si reitera, con integrazioni, l'atto dirigenziale n. 81 di Settore in data 29/02/12.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1609 del 14/07/2004 è stato approvato il progetto "Fornitura e collocazione in opera di un impianto fotovoltaico connesso in rete da 4,6 kWp presso la Scuola elementare "Pianetti" del comune di Ragusa, l'importo di € 46.000,00 di cui € 39.213,57 per lavori e € 6.786,43 a disposizione dell'Amministrazione cofinanziato con risorse del programma APQ Energia gestito dall'Assessorato regionale dell'energia (ex dell'Industria);
- in data 15/02/2006 è stato stipulato il contratto di appalto n° 29714 di repertorio con il quale i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **SCES Coop. Spa – via Elena ,60 Caltanissetta (CL)** con il ribasso del 21,85 % per l'importo netto di € 31.821,81;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, giusto certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori, dal quale si rileva che può essere pagata alla ditta **SCES Coop. Spa, oggi in liquidazione coatta amministrativa (L.C.A.)**, la somma di € 648,93 quale differenza tra l'importo dei lavori eseguiti di € 33.540,46 e gli acconti corrisposti di € 32.891,53 oltre IVA;

RITENUTO DI:

- approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- richiedere all'Assessorato regionale l'accredito della rata di saldo del contributo a valere sui fondi APQ Energia;
- svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n.9327846 rilasciata dalla "AXA Assicurazioni spa" sede di San Cataldo (CL) per importo di € 36.346,02;
- autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 648,93 più € 64,89 per IVA al 10% alla Ditta **SCES Coop. Spa – via Elena ,60 Caltanissetta (CL) in L.C.A.** nelle more dell'accREDITAMENTO della rata di saldo del contributo regionale;
- portare in economia la somma di € 8.276,82.

VISTO in riguardo il Conto Finale dei Lavori, allegato parte integrante;

VISTO l'art. 47 comma 1, lett. "D" dello Statuto di Questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n. 26 del 22/05/93;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. Approvare, in ogni loro parte, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa eseguiti dall'impresa **SCES Coop. Spa – via Elena, 60 Caltanissetta (CL) in liquidazione coatta amministrativa;**
2. Svincolare la cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 9327846 rilasciata dalla "AXA Assicurazioni spa" sede di San Cataldo (CL) per importo di € 36.346,02;
3. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare la somma di € 648,93 più € 64,89 per IVA al 10% alla Ditta **SCES Coop. Spa – via Elena, 60 Caltanissetta (CL) in LCA ;**
4. Dare atto che è stata realizzata un'economia di spesa pari ad € 8.276,82.

Ragusa lì **12/02/14**



IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)

Allegati Parte integrante: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(ing. Michele Scarpulla)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 19.2.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 24 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovannelli)


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 FEB. 2014 al 03 MAR. 2014

Ragusa 04 MAR. 2014

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE IX

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture



LAVORI: FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE DA 4,6 kWp PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "PIANETTI" DI C.DA PIANETTI IN RAGUSA.

IMPRESA: S.C.E.S Coop. S.P.A. - via Elena, 60 - 93100 - Caltanissetta (CL) - in Liquidazione Coatta Amministrativa

CONTRATTO: in data 15/02/2006 rep. 297114 registrato a Ragusa il 28.02.06 al n. 277 Serie 1°.

RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il progetto venne redatto in data 14/06/04 ed approvato con determina dirigenziale n. 1609 del 14/07/2004.
L'importo complessivo è di € 46.000,00 così distinto :

PER FORNITURE MANODOPERA E NOLI A.B.A.	38.213,57
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	3.921,36
SPESE TECNICHE 1,5 %	588,20
ONERI RIFLESSI SU 1,5 % (33,4%)	195,46
ONERI SICUREZZA 3%	1.176,41
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	904,00
TOTALE SOMME A DISP.	6.786,43
TOTALE PROGETTO	46.000,00

CONTRATTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 15/02/06 n. 29714 di repertorio.
Dall'atto risulta che l'impresa SCES Coop. Spa di Caltanissetta (CL) assunse l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di € 40.389,98 con il ribasso del 21,85 % e quindi per un importo netto di € 31.821,81.

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d'appalto, l'impresa ha prestato in favore del comune di Ragusa la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 9327846 della AXA Assicurazioni spa sede di San Cataldo (CL) per un importo complessivo di € 36.346,02.

SOMMA TOTALE AUTORIZZATA

La spesa autorizzata per l'esecuzione dei lavori comprensiva di iva e spese tecniche è di € 46.000,00.

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati il 12/06/2006 e da tale data è decorso il tempo utile per dare ultimati i lavori.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in data 13/07/2006.

RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati ripresi in data 24/12/2007.



TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto.

PERIZIE DI VARIANTE

Nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante, su iniziativa dell'impresa, senza modificare il quadro economico di progetto.

Successivamente si è resa necessaria una seconda perizia di variante, con la introduzione di nuovi prezzi, modificando come appresso il quadro economico:

PER FORNITURE	
MANODOPERA E NOLI AL	
LORDO	€ 41.876,94
LAVORI AL NETTO	€ 32.728,83
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10%	3.272,68
SPESE TECNICHE 1,5 %	628,15
ONERI RIFLESSI SU 1,5 % (33,4%)	203,80
ONERI SICUREZZA 3%	1.176,41
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	904,00
economia da ribasso	€ 7.062,12
TOTALE SOMME A DISP.	€ 13.273,17
TOTALE PROGETTO	46.000,00

SCADENZA DEL TEMPO UTILE

Poiché la consegna avvenne il **12/08/2006**, vista la sospensione degli stessi in data 13/07/2006 con relativa ripresa in data 24/12/2007 e considerata la concessione di una proroga aumentando di giorni quaranta (40) il termine dei lavori gli stessi avrebbero dovuto compiersi entro il 01/04/08.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/03/08, quindi entro i termini previsti come modificati con idoneo provvedimento di proroga.

CONTO FINALE

Redatto in data 08/06/11, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di euro 33.540,46 da cui verranno dedotti i seguenti certificati di acconto già emessi:

- 1) 1° certificato emesso in data 30/01/08 di euro 16.983,73 -
- 2) 2° certificato emesso in data 10/04/08 di euro 9.913,91 -
- 3) 3° certificato emesso in data 18/12/08 di euro 5.993,89

CREDITO ALL'IMPRESA

Secondo il suesposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso euro 33.540,46
- acconti corrisposti euro 32.891,53

totale credito all'impresa euro 648,93

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA


La somma complessiva autorizzata per esecuzione dei lavori ammonta a euro 46.000,00

La somma complessivamente spesa ammonta a euro 37.723,18

Si ha quindi la minore spesa di euro 8.276,82.

ASSICURAZIONE OPERAI

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Caltanissetta con polizza n. 3198913 con decorrenza continuativa



ASSICURAZIONI SOCIALI

Con nota del 17/12/2008 l'impresa ha trasmesso il DURC da dove non risulta alcun impedimento o denuncia di inadempienza agli obblighi assicurativi e previdenziali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono consistiti principalmente in:

Realizzazione impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica su superfici di copertura dell'edificio comunale.
I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Carmelo Licitra dell'U.T.C. di Ragusa.

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Carmelo Licitra - Settore IX del Comune di Ragusa.

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del D.P.R. 554/99 e si

Certifica


Che i lavori sopra descritti sono conformi alle previsioni di progetto e regolarmente eseguiti e pertanto se ne liquida l'importo netto di euro 33.540,46 da cui detratto l'acconto per complessive euro 32.891,53, rimane un credito netto di euro 648,93 + iva al 10 % che, salvo la superiore approvazione può pagarsi l'impresa SCES Coop. Spa.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 173 del D.P.R. 554/99.

Ragusa li 08/06/2011

DR. CURATOLO SALVATORE MARCELLA
CONSIGLIERE LIQUIDATORE
S.C.E. S.R.L. COOPERAZIONE
IN LIQUIDAZIONE SOSTA EMINENTIA
C.S.O. EUROPA 1984 - 2007 SAN CATALDO (CA)

L'impresa



Il direttore dei lavori
Ing. Carmelo Licitra

Visto il Superiore Certificato,
Accertata la regolare esecuzione dei lavori,

SI CONFERMA

L'importo liquidato.
Ragusa, 08/06/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

